

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000309

del 17 GIU. 2019

OGGETTO: Lavori per l'ampliamento dell'area di Pronto Soccorso del Padiglione delle Emergenze dell'A.R.N.A.S. – Approvazione assestamento contabile finale.

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
<p style="text-align: center;">GESTIONE TECNICA</p> <p>Proposta n. <u>21</u> del <u>31-05-2019</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div data-bbox="159 1523 422 1702"> <p>Il Responsabile del procedimento (Arch. V. Campo)</p>  </div> <div data-bbox="494 1344 726 1848"> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p>  </div> </div>	<p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Costo presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div data-bbox="837 1579 1037 1713"> <p>Il Responsabile del procedimento</p>  </div> <div data-bbox="1181 1624 1428 1758"> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Rosaria Di Fresco</p>  </div> </div>

L'anno duemiladiciannove giorno dieci del mese di giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/serv.1/S.G. del 04/04/2019 assistito da D. A. Medico, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

17 GIU 2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono,

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 1187 del 25/06/2012 veniva indetta procedura aperta per l'appalto in epigrafe, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c del D.lgs. 163/06 e s.m.i., in conformità alla L.R. 12/11 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art.83 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in conformità alla L.R. 12/11, ponendo a base di gara il progetto preliminare;
- con atto deliberativo n. 1734/del 22/11/2013 veniva nominato l'arch. Vincenzo Campò dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'ARNAS Direttore dei Lavori dell'intervento di cui si tratta;
- la gara veniva aggiudicata alla ditta Bellavista s.r.l. ed affidata alla stessa con atto deliberativo n. 1734 del 22/11/2013, detta aggiudicazione veniva impugnata dall'ATI Rera/Grippi, seconda classifica;
- con atto deliberativo n. 1599 del 21/11/2015 si è provveduto a prendere atto della sentenza del C.G.A. n. 650/2015 reg. prov. coll. n. 00480/2015 Reg. Sic. procedendo, in esecuzione alla stessa, ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in epigrafe alla ditta RTI Grippi Impianti e Rera Costruzioni s.r.l. per l'importo di €. 2.243.971,22 al netto del ribasso d'asta complessivo del 10,9688% così suddiviso (€. 2.148.646,22 importo lavori (ribasso percentuale 11,4000%), oneri di progettazione €. 67.506,38 (ribasso percentuale 0,0000%), oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €. 27.818,62 (ribasso percentuale 0,0000%), oltre €. 46.436,11 per oneri della sicurezza per opere provvisionali non soggetti a ribasso e €. 53.516,94 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di €. 2.343.924,27 oltre oneri fiscali;

Preso atto che:

- in data 28/10/2016 il Direttore dei Lavori, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, giusta atto deliberativo n. 1474 del 07/10/2016, procedeva alla consegna parziale dei lavori all'impresa aggiudicataria con verbale di consegna dei lavori di pari data;
- nel corso dei lavori si è proceduto a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva approvata, in linea tecnica dal R.U.P. in data 04/05/2017, e in linea amministrativa con atto deliberativo n. 793 del 11/05/2017 che ha determinato una maggiorazione del totale importo dell'appalto con la conseguente rielaborazione del quadro economico per l'ammontare complessivo €. 3.962.000,00;
- l'importo di cui al precedente punto non rientrando all'interno del finanziamento del ministero della salute di cui al D.D.G. 1206/13 del 18/06/2013, per l'eccedenza di €. 215.000,00, ha determinato la necessità di ricorrere, in osservanza a quanto disposto con circolare prot. n. 17354 del 01/02/2016 dall'Ispettorato dei LL.PP. alla copertura finanziaria imputando il maggiore importo di €. 215.000,00 sul bilancio Aziendale;
- nel corso della prosecuzione dei lavori si è dovuto procedere alla redazione di un ulteriore Perizia di Variante e Assestamento Contabile, approvata in linea tecnica dal RUP il 28/02/2018 e in linea amministrativa con atto deliberativo n. 454 del 09/03/2018 il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

A	LAVORI	
A.1	Totale lavori	3.449.632,98
A.2	Oneri per la sicurezza indiretti	74.324,48
A.3	Sommano (A.6+A.7)	3.523.957,46
A.4	Oneri per la sicurezza - opere provvisionali	47.942,76
A.5	Importo complessivo (A.8+A.9)	3.571.900,22
A.6	Oneri per la progettazione esecutiva	67.506,38
A.7	Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	27.818,62
A.8	Totale	3.667.225,22
A.9	Ribasso d'asta	388.839,35
A.10	Importo netto dei lavori	3.060.793,63
A.11	Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. Sic.	3.278.385,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Competenze tecniche	
B1.1	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	53.856,07
B1.2	Collaudo tecnico-amministrativo + Statico	32.472,43
B1.3	Verifica Progetto	14.120,44
B1.4	Tecnico 818	8.143,20
B.1	Totale competenze tecniche	108.592,14
B.2	Iva 22% sulle competenze tecniche	23.890,27
B.3	Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	20.971,50
B.4	Consulenza geologica compr. oneri fiscali	1.200,00
B.5	Prove di Laboratorio	14.509,46
B.6	Imprevisti	0,00

B.7	Iva10% su lavori	318.306,09
B.8	Oneri conferimento a discarica	41.421,99
B.9	Spese di pubblicazione	3.345,03
B.10	Incentivo 2% su A.10 - In Variante 1%	56.556,06
B.11	Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	9.516,00
B.12	Verde	14.000,00
B.13	Arredi, attrezzature e Segnaletica di Indicazione	71.305,59
Totale somme a disposizione		683.614,13
C.1	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	3.962.000,00
C.2	Maggiore importo	-215.000,00
D	D.D.G. 1206/13 del 18/06/2013	3.747.000,00

- che in data 09/02/2018 i lavori sono stati ultimati, giusta verbale di pari data;
- che in data 28 giugno 2018 è stato emesso dal Collaudatore Ing. L. Panzeca il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale con il quale si è collaudata l'intera opera;
- **Preso atto**, che l'importo complessivo dei lavori liquidato dal Collaudatore T.A. con il certificato di collaudo è pari ad €. 3.178.642,05 anziché 3.179.042,05 con una differenza in meno di € 400,00 dovuta alla errata contabilizzazione dell'importo del certificato di pagamento del 7° SAL;
- **Preso atto**, inoltre, che l'importo del ribasso d'asta riportato nel quadro economico della variante di assestamento di €. 388.839,35 risulta errato in quanto la percentuale di ribasso offerto in gara per i lavori dell'11,40% determina l'importo di €. 393.258,16;
- **Atteso** che il RUP ha proceduto ad una ricognizione delle singole voci inserite fra le somme a disposizione dell'amministrazione inserite nel quadro economico della perizia di variante e assestamento sopra riportato, **riscontrando alcune discrasie tra le somme indicate e quelle effettivamente contabilizzate sia liquidate che in fase di liquidazione e pagamento**, accertando la presenza di economie in alcune delle voci, come si evince dal quadro economico all'uopo predisposto, e di seguito indicato:
- **Ritenuto, di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico, che non comporta alcuna modifica all'importo complessivo del finanziamento di cui al D.D.G. n. 2054/15 del 24/11/2015, ovvero accerta la presenza di economie** come si evince dal quadro economico all'uopo predisposto, e di seguito indicato:

Perizia di Variante e Assestamento Contabile Delibera 454 del 09/03/18			Assestamento Finale	Scostamento
A	LAVORI			
A.1	Opere edili	2.560.633,72	2.560.633,72	
A.2	Impianto Elettrico	380.202,81	380.202,81	
A.3	Impianto Aeraulico	107.888,75	107.888,75	
A.4	Impianto di Climatizzazione	313.030,00	313.030,00	
A.5	Impianto Antincendio	87.877,70	87.877,70	
A.6	Totale lavori	3.449.632,98	3.449.632,98	
A.7	Oneri per la sicurezza indiretti	74.324,48	74.324,48	
A.8	Sommano (A.6+A.7)	3.523.957,46	3.523.957,46	
A.9	Oneri per la sicurezza - opere provvisionali	47.942,76	47.942,76	
A.10	Importo complessivo (A.8+A.9)	3.571.900,22	3.571.900,22	
A.11	Oneri per la progettazione esecutiva	67.506,38	67.506,38	
A.12	Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	27.818,62	27.818,62	
A.13	Totale (A.10+A.11+A.12)	3.667.225,22	3.667.225,22	
A.14	Ribasso d'asta 11,4000% (10,9688% su A.6+A.11+A.12)	388.839,35	393.258,16	
A.14.2	Importo netto dei lavori (A.6-A.14)	3.060.793,63	3.056.374,82	
A.15	Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. Sic. (A.13-A.14)	3.278.385,87	3.274.367,06	4.018,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Competenze tecniche			
B1.1	Direzione Lavori	0,00	0,00	
B1.2	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	53.856,07	57.393,92	-3.537,85

B.1.3	Collaudo tecnico-amministrativo + Statico	32.472,43	27.535,53	4.936,90
B.1.4	Collaudo statico	0,00	0,00	
B.1.5	Verifica Progetto	14.120,44	12.595,19	1.525,25
B.1.6	Tecnico 818	<u>8.143,20</u>	<u>7.644,00</u>	<u>499,20</u>
B.1	Totale competenze tecniche	108.592,14	105.168,64	3.423,50
B.2	Iva 22% sulle competenze tecniche	23.890,27	21.455,42	2.434,85
B.3	Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	20.971,50	20.971,50	
B.4	Consulenza geologica compr. oneri fiscali	1.200,00	1.200,00	
B.4.1	Prove di Laboratorio	14.509,46	14.509,46	
B.5	Imprevisti 10% (su A.6+A.7)	0,00	0,00	
B.6	Iva10% su totale lavori (A.14.2+A.7+A.9)	318.306,09	317.904,20	401,89
B.7	Allacciamento reti e Dismissione impianti	0,00	0,00	
B.8	Oneri conferimento a discarica	41.421,99	41.421,99	
B.9	Spese di pubblicazione	3.345,03	3.345,03	
B.10	Incentivo 2% su A.10 - In Variante 1%	56.556,06	50.391,26	6.164,80
B.11	Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	9.516,00	9.516,00	
B.12	Posto fisso di polizia	0,00	0,00	
B.13	Verde	14.000,00	14.000,00	
B.14	Arredi, attrezzature e Segnaletica di Indicazione	71.305,59	<u>61.010,20</u>	<u>10.295,39</u>
Totale somme a disposizione		683.614,13	660.893,70	26.739,24
C.1	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	3.962.000,00	3.935.260,76	
C.2		-215.000,00	-215.000,00	
	TOTALE	3.747.000,00	3.720.260,76	
	ECONOMIE		26.739,24	
	TOTALE APPALTO	3.747.000,00	3.747.000,00	

- ✔ ritenuto urgente procedere all'approvazione della rimodulazione delle somme del quadro economico finale dell'appalto di cui si tratta;
- ✔ Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;
- ✔ Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1. **approvare** la modifica del quadro economico così come sotto specificato nella sotto riportata colonna denominata "Assestamento Finale":

Perizia di Variante e Assestamento Contabile Delibera 454 del 09/03/18		Assestamento Finale	Scostamento
A	LAVORI		
A.1	Opere edili	2.560.633,72	2.560.633,72
A.2	Impianto Elettrico	380.202,81	380.202,81
A.3	Impianto Aeraulico	107.888,75	107.888,75
A.4	Impianto di Climatizzazione	313.030,00	313.030,00
A.5	Impianto Antincendio	87.877,70	87.877,70
A.6	Totale lavori	3.449.632,98	3.449.632,98
A.7	Oneri per la sicurezza indiretti	74.324,48	74.324,48
A.8	Sommano (A.6+A.7)	3.523.957,46	3.523.957,46

A.9	Oneri per la sicurezza - opere provvisionali	47.942,76	47.942,76	
A.10	Importo complessivo (A.8+A.9)	3.571.900,22	3.571.900,22	
A.11	Oneri per la progettazione esecutiva	67.506,38	67.506,38	
A.12	Oneri per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	27.818,62	27.818,62	
A.13	Totale (A.10+A.11+A.12)	3.667.225,22	3.667.225,22	
A.14	Ribasso d'asta 11,4000% (10,9688% su A.6+A.11+A.12)	388.839,35	393.258,16	
A.14.2	Importo netto dei lavori (A.6-A.14)	3.060.793,63	3.056.374,82	
A.15	Totale lavori, sicurezza, proget. e coord. Sic. (A.13-A.14)	3.278.385,87	3.274.367,06	4.018,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Competenze tecniche			
B1.1	Direzione Lavori	0,00	0,00	
B1.2	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	53.856,07	57.393,92	-3.537,85
B1.3	Collaudo tecnico-amministrativo + Statico	32.472,43	27.535,53	4.936,90
B1.4	Collaudo statico	0,00	0,00	
B1.5	Verifica Progetto	14.120,44	12.595,19	1.525,25
B1.6	Tecnico 818	<u>8.143,20</u>	<u>7.644,00</u>	<u>499,20</u>
B.1	Totale competenze tecniche	108.592,14	105.168,64	3.423,50
B.2	Iva 22% sulle competenze tecniche	23.890,27	21.455,42	2.434,85
B.3	Iva 22% sulla progettazione esecutiva e piano sicurezza	20.971,50	20.971,50	
B.4	Consulenza geologica compr. oneri fiscali	1.200,00	1.200,00	
B.4.1	Prove di Laboratorio	14.509,46	14.509,46	
B.5	Imprevisti 10% (su A.6+A.7)	0,00	0,00	
B.6	Iva10% su totale lavori (A.14.2+A.7+A.9)	318.306,09	317.904,20	401,89
B.7	Allacciamento reti e Dismissione impianti	0,00	0,00	
B.8	Oneri conferimento a discarica	41.421,99	41.421,99	
B.9	Spese di pubblicazione	3.345,03	3.345,03	
B.10	Incentivo 2% su A.10 - In Variante 1%	56.556,06	50.391,26	6.164,80
B.11	Commissione giudicatrice compr. oneri fiscali	9.516,00	9.516,00	
B.12	Posto fisso di polizia	0,00	0,00	
B.13	Verde	14.000,00	14.000,00	
B.14	Arredi, attrezzature e Segnaletica di Indicazione	71.305,59	<u>61.010,20</u>	10.295,39
	Totale somme a disposizione	683.614,13	660.893,70	26.739,24
C.1	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	3.962.000,00	3.935.260,76	
C.2		-215.000,00	-215.000,00	
	TOTALE	3.747.000,00	3.720.260,76	
	ECONOMIE		26.739,24	
	TOTALE APPALTO	3.747.000,00	3.747.000,00	

- dare atto** che la rimodulazione del quadro economico di cui si tratta non comporta alcun onere aggiuntivo, rientrando totalmente all'interno del finanziamento ex art. 71 L. 448/98 di cui al D.D.G. n. 1206/13 del 16/06/2013 e seguente D.D.G. 458/18 del 19/03/2018 emanati dall'Assessorato Regionale della Salute;
- trasmettere** copia del presente atto deliberativo al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 3 Gestione Investimenti dell'Assessorato Regionale della Salute per gli adempimenti consequenziali;
- di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperti
~~(D. Antonino Arca)~~



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23 GIU. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ **Prot. n.** _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ **Prot. n.** _____

Notificata in Archivio il _____ **Prot. n.** _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
