



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000202

del 28 FEB. 2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova centrale operativa del 118 – bacino Palermo-Trapani e n.u.e. 112 presso l'ala sinistra del secondo piano del padiglione di medicina del p.o. Civico – Approvazione Certificato di Collaudo

<p>U.O.C. PROPONENTE <u>GESTIONE TECNICA</u></p> <hr/> <p>Proposta n. <u>9</u> del <u>27-02-2020</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento (Arch. Vincenzo Campo)</p> <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	---

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. ne P. V. V. V., quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

27-02-2020 P.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono,

Premesso che:

- l'Assessorato Regionale della Salute ha erogato con nota prot. n. 32270 del 13/4/2017 € 650.000,00 e con direttiva prot. n. 39280 del 12/5/2017 € 600.000,00 a copertura del progetto relativo ai lavori per la realizzazione della nuova centrale operativa 112-118, il suddetto finanziamento è stato recepito da questa ARNAS con atto deliberativo n. 1153 del 10/7/2018;
- con atto deliberativo 553 del 06/04/2016 veniva nominato l'ing. N. Rizzo per l'elaborazione del Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova centrale operativa del 118 – Bacino Palermo-Trapani e N.U.E. 112 presso l'ala sinistra del secondo piano del padiglione di Medicina del P.O. Civico;
- con atto deliberativo n. 1214 del 20/7/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal dall'ing. N. Rizzo, per l'importo complessivo di €. 1.255.874,84
- con atto deliberativo n. 262 del 28/9/2017 l'appalto è stato affidato alla ditta Figeco s.r.l. di Giarre (CT) per l'importo di € 595.609,30 al netto del ribasso d'asta del 26.8398 % oltre € 12.307,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre oneri fiscali;
- in data 12/12/2017 è stato stipulato contratto con la ditta aggiudicataria per l'importo di € 595.609,30 al netto del ribasso d'asta negoziato del 26.8398 % oltre € 12.307,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre oneri fiscali;
- in data 19/01/2018 si procedeva alla consegna parziale dei lavori in quanto non tutti i locali del piano secondo oggetto dell'appalto sono stati completamente sgomberati ed in data 20/2/2018 veniva redatto il verbale di consegna definitiva;

considerato che a seguito di diverse richieste avanzate dall'Assessorato della Salute, ritenute indispensabili ai fini dell'attivazione delle Centrali operative, di alcuni imprevisti intervenuti in fase di esecuzione dei lavori nonché il subentro di normative tecniche, si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. 29/06/2018 e in linea amministrativa con delibera n° 154 del 18/10/2018 e che riporta il seguente quadro economico:

A1	lavori			€ 1.234.868,97	
A2	oneri sicurezza (% A1)			€ 31.284,16	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)			€ 1.203.584,81	
	ribasso d'asta (% A3)		26,8398%	€ 323.039,76	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)			€ 880.545,05	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)			€ 911.829,21	€ 911.829,21
B		Somme a disposizione			
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)		10,00%	€ 91.182,92	
B3	arredi			€ 79.000,00	
B4	comp. tec coll tec amm.			€ 17.000,00	
B5	comp prog. Esec			€ 36.607,81	
B6	IVA 22 % su B3-B4-B5			€ 29.173,72	
B7	Incentivo 2%			€ 23.462,51	
B8	allacciamenti telecom			€ 9.618,67	
B9	oneri acceso a discarica			€ 20.000,00	
B10	Asseveratore compreso IVA			€ 38.000,00	
	Totale somme a disposizione			€ 344.045,63	€ 344.045,63
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.255.874,84

Tenuto conto che durante il corso dei lavori sono sorti lievi eventi imprevisti ed imprevedibili, per i quali si è riscontrata l'esigenza di eseguire lavorazioni non incluse nel contratto di appalto, e nello specifico, n° 13 nuovi prezzi che vengono concordati e accettati dall'impresa nello schema di atto di sottomissione, per cui è stata redatta una Perizia di variante ed assestamento contabile, che comunque non altera l'importo dei lavori, che ammonta ad € 1.234.868,97 (diconsi Euro Unmilione duecentotrentaquattromilaotto-centosessantotto/97), al lordo del ribasso d'asta, comprensivi di € 31.284,16 (diconsi Euro Trentunomiladuecentoottantaquattro/16) per oneri per la sicurezza, approvata con determina n. 39 del

10/4/2019, il cui quadro economico è quello di seguito indicato:

A1	Lavori			€ 1.234.868,97	
A2	Oneri sicurezza (% A1)			€ 31.284,16	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)			€ 1.203.584,81	
	Ribasso d'asta (% A3)		26,8398%	€ 323.039,76	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)			€ 880.545,05	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)			€ 911.829,21	€ 911.829,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)		10,00%	€ 91.182,92	
B3	Arredi			€ 88.000,00	
B4	Comp. Tec. Coll. Tec. Amm.			€ 0,00	
B5	Comp. Prog. Esec.			€ 36.607,81	
B6	IVA 22 % su (B3+B4+B5)			€ 27.413,72	
B7	Incentivo 2%			€ 23.462,51	
B8	Allacciamenti Telecom			€ 9.618,67	
B9	Oneri accesso a scarica			€ 20.500,00	
B10	Riqualificazione scala			€ 5.222,13	
B11	Comp. Certificato idoneità statica iva compresa			€ 24.000,00	
B12	Asseveratore compreso IVA			€ 18.000,00	
	Totale somme a disposizione			€ 344.007,76	€ 344.007,76
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.255.836,97

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 20/03/2019, giusta verbale di accertamento ultimazione redatto dalla Direzione dei Lavori, ad eccezione di piccole opere marginali a per le quali venivano assegnati ulteriori giorni trenta la cui esecuzione veniva constatata con verbale del 18/4/2018;

atteso che con atto deliberativo n. 017 del 29/4/2019 veniva nominato quale Collaudatore Tecnico Amministrativo l'Arch. G.A. Bono Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Preso atto che il Collaudatore sopracitato ha effettuato una visita di collaudo in corso d'opera in data 14/5/2019, così come riportato nel certificato di collaudo tecnico amministrativo;

Visto lo stato finale redatto dalla Direzione dei Lavori in data 11/6/2019, per un importo complessivo di netto di € 911.829,21 dal quale risulta un credito netto dell'impresa per €. 23.751,41 oltre IVA, al netto degli acconti già emessi nel corso dei lavori con l'emissione di n. 7 SAL;

Rilevato che in data 10 dicembre 2020 il Collaudatore ha emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale, con il quale si è collaudata l'intera opera per € 911.829,21 e si è certificato in €. 23.751,41 il credito a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, oltre IVA, confermando l'importo riportato dalla D.L. nello stato finale;

Rilevato, altresì, che in pari data, il predetto certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato sottoscritto dalle parti compresa l'impresa esecutrice dei lavori che con la sottoscrizione ne accetta tutto il contenuto, senza apporre ulteriori riserve;

Ritenuto di dovere approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale redatto dalla Collaudatore all'uopo incaricato, nonché, le relative operazioni;

Atteso che il costo totale di cui al presente provvedimento è stato rilevato con OTEC 19/574 del 18/12/2019 per un importo di € 23.751,41 oltre IVA di legge di € 2.375,14 per un totale di € 26.126,55;

Vista la fattura n. 9 del 19/12/2019 pervenuta dalla ditta FIGECO s.r.l. per un importo di € 23.751,41 oltre IVA di legge di € 2.375,14 per un totale di € 26.126,55 relativo allo Stato finale dei Lavori di cui si tratta;

Visto il Durc prot. Inail 19617352 del 20/12/2019 con scadenza validità il 18/04/2020 risulta regolare;

Considerato che si può procedere al pagamento della fattura sopracitata, atteso che i lavori sono stati regolarmente effettuati e collaudati;

Ritenuto infine, di dovere procedere all'assestamento definitivo del quadro economico, con particolare riferimento alle somme a disposizione dell'amministrazione, sulla base di tutte le voci di spesa già effettuate, , per cui il nuovo quadro economico definitivo assestato risulta il seguente:

A		LAVORI			
A1	lavori			€ 1.234.868,97	
A2	oneri sicurezza (% A1)			€ 31.284,16	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)			€ 1.203.584,81	
	ribasso d'asta (% A3)		26,8398%	€ 323.039,76	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)			€ 880.545,05	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)			€ 911.829,21	€ 911.829,21
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)		10,00%	€ 91.182,92	
B3	Lavori primo piano spostamento uffici			€ 35.409,30	
B4	arredi compreso IVA			€ 76.214,46	
B5	comp. tec coll tec amm.			€ 0,00	
B6	comp prog. Esec compreso IVA			€ 46.477,99	
B7	Incentivo 2%			€ 23.462,51	
B8	allacciamenti telecom			€ 19.188,54	
B9	oneri acceso a scarica			€ 19.792,87	
B10	Asseveratore			€ 13.459,37	
B11	Cerificato Idoneità statica			€ 18.857,66	
	Totale somme a disposizione			€ 344.045,62	€ 344.045,62
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.255.874,84

Preso atto che l'attività di Rup e verificatore è stata espletata dal Responsabile Pos. Org. Progettazione Edile Arch. Vincenzo Campo, l'attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dall'Ing. Salvatore Sapienza dell'U.O.C. Gestione Tecnica, mentre l'attività di supporto amministrativo dal personale della U.O.C. Gestione Tecnica, così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 22/01/2020;

Visto l'art 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;

Atteso che con proposta n. 52 del 02/12/2019 è stata inoltrata alla Direzione Aziendale la delibera per la costituzione del fondo e l'approvazione del regolamento di ripartizione dello stesso;

Atteso che nel quadro economico dell'appalto è prevista la quota di € 23.462,51 relativo agli oneri per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e che con prospetto del 22/01/2020 il RUP ha provveduto a effettuare la distinta delle competenze per il personale che ha effettivamente svolto le attività indicate dall'art. 113 e dai collaboratori intervenuti, sulla scorta del regolamento allegato alla proposta di atto deliberativo n. 52 del 02/12/2019;

Rilevato, pertanto, che la somma di € 23.462,51 va ripartita per € 4.692,50 nella misura del 20% al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € 18.770,01 nella misura dell'80% al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 22/01/2020:

ATTIVITA'	NOMINATIVO	%	% TOTALE	IMPORTO
R.U.P.	Arch. V. campo	25%	25%	€ 4.692,50
Programmazione della spesa	Arch. V. campo	2%	2%	€ 375,40
Verifica progetto	Arch. V. campo	5%	5%	€ 938,50
Predisposizione e controllo delle	Dott. S. Bellissimo	16%	25%	€ 3.003,20
	Sig.ra M. Saladino	3%		€ 563,10

procedure di gara e di esecuzione	Sig.ra C. Vallecchia	2%		€ 375,40
	Sig. P. Longo	3%		€ 563,10
	Di Carlo Lina	1%		€ 187,70
D.L.	Ing. S. Sapienza	38%	38%	€ 7.132,60
Collaudo/ Cert. Reg. Esecuzione	Ing. S. Sapienza	5%	5%	€ 938,50
Totale				€ 18.770,01

Ritenuto di riservarsi di liquidare le suddette competenze al momento dell'adozione dell'atto deliberativo di costituzione del fondo e di approvazione del regolamento di ripartizione delle somme, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.i.;

Dare atto che la copertura finanziaria è comunque assicurata dai fondi erogati dall'Assessorato della Salute per € 1.250.000,00 così come recepito da questa ARNAS con atto deliberativo n. 1153 del 10/7/2018 mentre per € 5.874,84 con risorse 2016/2017 di cui all'atto deliberativo n. 68/2018;

Preso atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- Approvare** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale redatto il 10/12/2019 dal Collaudatore Tecnico Amministrativo, arch. Giuseppe Antonio Bono nominato giusta atto deliberativo n. 017 del 29/4/2019;
- Approvare** all'asestamento definitivo del quadro economico, con particolare riferimento alle somme a disposizione dell'amministrazione, sulla base di tutte le voci di spesa già effettuate, per cui il nuovo quadro economico definitivo asestato risulta il seguente:

A		LAVORI			
A1	lavori			€ 1.234.868,97	
A2	oneri sicurezza (% A1)			€ 31.284,16	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)			€ 1.203.584,81	
	ribasso d'asta (% A3)		26,8398%	€ 323.039,76	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)			€ 880.545,05	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)			€ 911.829,21	€ 911.829,21
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)			€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)		10,00%	€ 91.182,92	
B3	Lavori primo piano spostamento uffici			€ 35.409,30	
B4	arredi compreso IVA			€ 76.214,46	
B5	comp. tec coll tec amm.			€ 0,00	
B6	comp prog. Esec compreso IVA			€ 46.477,99	
B7	Incentivo 2%			€ 23.462,51	
B8	allacciamenti telecom			€ 19.188,54	
B9	oneri acceso a discarica			€ 19.792,87	
B10	Asseveratore			€ 13.459,37	
B11	Cerificato Idoneità statica			€ 18.857,66	
	Totale somme a disposizione			€ 344.045,62	€ 344.045,62
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.255.874,84


- Disporre** il pagamento della fattura n. 9 del 19/12/2019 pervenuta dalla ditta Figeco s.r.l. per un importo di € 23.751,41 oltre IVA di legge di € 2.375,14 per un totale di € 26.126,55 relativo allo Stato finale dei Lavori di cui si tratta;

4. **Prendere atto** che l'attività di RUP e verificatore è stata espletata dal Responsabile Pos. Org. Progettazione Edile Arch. Vincenzo Campo, l'attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dall'Ing. Salvatore Sapienza dell'U.O.C. Gestione Tecnica, mentre l'attività di supporto amministrativo dal personale della U.O.C. Gestione Tecnica, così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 22/01/2020, la cui quota di € 23.462,51 è prevista nel quadro economico dell'appalto;
5. **Dare atto**, pertanto, che la somma di € 23.462,51 va ripartita nella misura del 20%, per € 4.692,50 al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € € 18.770,01 nella misura dell'80% al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 22/01/2020:

ATTIVITA'	NOMINATIVO	%	% TOTALE	IMPORTO
R.U.P.	Arch. V. campo	25%	25%	€ 4.692,50
Programmazione della spesa	Arch. V. campo	2%	2%	€ 375,40
Verifica progetto	Arch. V. campo	5%	5%	€ 938,50
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione	Dott. S. Bellissimo	16%	25%	€ 3.003,20
	Sig.ra M. Saladino	3%		€ 563,10
	Sig.ra C. Vallecchia	2%		€ 375,40
	Sig. P. Longo	3%		€ 563,10
	Di Carlo Lina	1%		€ 187,70
D.L.	Ing. S. Sapienza	38%	38%	€ 7.132,60
Collaudo/ Cert. Reg. Esecuzione	Ing. S. Sapienza	5%	5%	€ 938,50
			Totale	€ 18.770,01

6. **Riservarsi** di liquidare le suddette competenze al momento dell'adozione dell'atto deliberativo di costituzione del fondo e di approvazione del regolamento di ripartizione delle somme, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s..i.;
7. **Dare atto** che la copertura finanziaria è comunque assicurata dai fondi erogati dall'Assessorato della Salute per € 1.250.000,00 così come recepito da questa ARNAS con atto deliberativo n. 1153 del 10/7/2018 mentre per € 5.874,84 con risorse 2016/2017 di cui all'atto deliberativo n. 68/2018;
8. **Trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale e all'U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
9. **Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono



27 feb
2020

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requierez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01 MAR. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 11 MAR. 2020

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
