



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 26 TEC/2022 del 18-02-2022

OGGETTO: Servizio Integrato di Gestione energetica, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dell'A.R.N.A.S. - Realizzazione di un trigeneratore alimentato a metano - concessione 120 giorni di proroga

<p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>26</u> del <u>17-02-2022</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Responsabile UOS Gestione e manutenzione Impianti Ing. Ernesto Basilico</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Il Direttore FF UOC Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di febbraio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da Anna Soloch, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 2158 del 24/10/2012 si è provveduto ad indire procedura aperta ai sensi dell'art. 53, c.2, lett. c del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità alla L.R. 12/11, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06, per l'affidamento del Servizio di gestione energetica integrata dell'ARNAS Civico G.Di Cristina Benfratelli di Palermo per anni 9 prorogabili fino ad anni 13 complessivi;
- con atto deliberativo n. 1629 del 24/11/2015 si è provveduto a confermare l'approvazione degli atti di gara effettuati in seduta pubblica aggiudicando il servizio di che trattasi alla ditta Guerrato S.p.A con sede in ROVIGO - Via delle Industrie n. 8, - Partita I.V.A. n° 00099440299;
- in data 12/1/2016 è stato stipulato il contratto n. rep. 288 con l'Impresa Guerrato S.p.A. con sede in Via delle Industrie, 45100 ROVIGO – P. IVA 00099440299), per una durata di anni 9 (nove) rinnovabile per anni 4 (quattro), il cui importo complessivo, per i nove anni, ammonta ad € 54.200.227,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 225.000,00 oltre oneri fiscali;
- In data 29/04/2016, presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS, alla presenza dell'ing. Francesco Maggio, in rappresentanza della ditta Guerrato, dell'Arch. Giuseppe Bono Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS e R.U.P. dell'appalto, dell'Arch. Vincenzo Campo Collaboratore Tecnico dell' U.O.C. Gestione Tecnica e D.E.C. dell'appalto, si è provveduto alla consegna dell'area per la realizzazione dell'impianto di trigenerazione;

Vista l'istanza assunta al protocollo del Genio Civile di Palermo al n° 86079 in data 13/04/2018 con cui è stata richiesta autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un trigeneratore a metano;

Visto l'avviso di realizzazione di un trigeneratore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 47 del 23/11/2018;

Visto il DDG 40 del 01/02/2021 dall'Assessorato Energia Regione Siciliana con cui si rilascia l'autorizzazione alla realizzazione di un trigeneratore alimentato a metano con potenza elettrica 1200 kWe, potenza termica 1290 kWt, potenza frigorifera 738 kWf e potenza di input 2893 kWt completo di nuove linee elettriche trifase per il collegamento ai vari padiglioni;

Atteso che il contratto d'appalto prevede sia prestazioni compensate a canone per la fornitura di vettori energetici, per servizi di conduzione, gestione e manutenzione e per servizio antilegionella, sia lavori di riqualificazione ed efficientamento, presentati in sede di gara dalla ditta Guerrato e ricompresi nel canone mensile, fra i quali si prevede la realizzazione di un impianto di trigenerazione;

Vista la delibera n° 598 del 07/05/2021 con cui il collaboratore tecnico ing. Salvatore Sapienza è stato nominato Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il collaboratore tecnico ing. Vincenzo Graci è stato nominato Collaudatore statico;

Visto il verbale d'inizio lavori del 29/06/2021 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Salvatore Sapienza e firmato in calce dal responsabile della ditta Guerrato ing. Luigi Russo ove era indicata la data del 05/01/2022 per il fine lavori;

Vista la richiesta di proroga della ditta Guerrato del 15/12/2021 con cui si richiede di spostare di 210 giorni la data di fine lavori motivando la richiesta con le avverse condizioni metereologiche e soprattutto con il ritardo nel reperimento delle materie prime e dei macchinari imposto dalla attuale situazione pandemica;

Considerato che l'acquisizione dei materiali e dei macchinari a causa della pandemia ha presentato delle oggettive difficoltà a livello internazionale e che quindi le ditte fornitrici delle materie prime hanno dichiarato di poter fornire i materiali e le attrezzature solo dopo lunghi tempi attesa;

Considerato inoltre che per avverse condizioni metereologiche la ditta Guerrato è stata effettivamente impossibilitata ad eseguire lavorazioni di cantiere per un totale di giorni 44;

Ritenuto quindi opportuno concedere una proroga di giorni 120 spostando la data di fine lavori dal 05/01/2022 al 05/05/2022;

Dato atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendo tutti integralmente riportati e trascritti:

Dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Concedere una proroga di 120 gg alla ditta Guerrato per la costruzione del cogeneratore spostando la data presunta per il fine lavori da giorno 05/01/2022 a giorno 05/05/2022;

Disporre che tutta la documentazione citata nel presente atto sia custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dare atto che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta.

Trasmettere il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, alla segreteria del Direttore Generale, all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di competenza;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

Il Direttore FF dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 20-02-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
