

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 24-09-2023 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Lina Di Carlo

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Lina Di Carlo

Altre annotazioni




Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 155 TEC/2023 del 22-09-2023

OGGETTO: Lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acqua presenti all'interno del Padiglione 3 "Maternità" del P.O. Civico – C.I.G. : 9107204EA7.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dello stato finale, del certificato di pagamento e liquidazione alla Ditta "FERVI srl" –

U.O.C. PROPONENTE Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023
Proposta n. <u>162</u> del <u>22-09-2023</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2023 (euro) _____
Il Collaborare Tecnico Ing. Ficano Giuseppe Maurizio 	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico 	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____ Scheda BUDGET allegata datata _____
	Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventitre il giorno 22 del mese di Settembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1102 del 07/07/2023, assistito da Paolo Valsecchi quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n° 1102 del 07/07/2023, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 25/02/2022, sono stati affidati i lavori in epigrafe alla ditta "Fervi srl" , con sede legale in Via B. Gigli 42 - Partita IVA: 05807390827, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per un corrispettivo di € 79.215,14 oltre oneri fiscali;
- con verbale di consegna dei lavori del giorno 29/03/2022 con concreto inizio del 02/05/2022, l'Ing. Ernesto Basilico, nella qualità di Direttore dei lavori segnati in oggetto, ha proceduto ad effettuare la formale consegna dei lavori all'Impresa "Fervi srl" ;

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per alcune nuove lavorazioni non previste, mancavano i relativi prezzi unitari per l'esecuzione e la contabilizzazione dei medesimi lavori e che pertanto si è provveduto a redigere verbale di concordamento nuovi prezzi;

Considerato che i lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acqua, si sono svolti senza la chiusura anche parziale del padiglione per cui le lavorazioni, come specificato nel verbale di consegna lavori del 29/03/2022, si sono dovute svolgere seguendo le necessità operative del reparto, impedendo le lavorazioni in alcune giornate lavorative per evitare pericolose interferenze;

Considerato la difficoltà manifestata dalla ditta ad approvvigionarsi dei materiali necessari per il completamento delle lavorazioni si è proceduto ad effettuare in data 01/08/2022 sospensione delle lavorazioni;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/09/2022 avendo la ditta ricevuto le forniture delle tubazioni e dei pezzi speciali;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori edili del 12/04/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl".

Considerato quindi che l'impresa ha ultimato i lavori con un ritardo sul totale dei giorni lavorativi pari a gg 50, e pur giustificando le giornate lavorative perse per impedimento dovuto alle necessità del reparto, ha di fatto protratto alcune lavorazioni senza alcun giustificato motivo;

Vista l'applicazione della penale all'impresa per ritardato completamento di € 3.930,17 pari a gg. 50 (cinquanta) per una percentuale pari all'uno per mille dell'importo netto di affidamento come previsto al punto 2.3 della lettera di invito;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 19/05/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl";

Visto lo stato finale dei lavori , sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl" in data 19/05/2023 dell'importo di 98,506,03 da assoggettare al ribasso del 18,50%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2,812,37, dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 83,145,31 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

Vista l'applicazione della penale per ritardata consegna dei lavori pari ad € 3,930,17;

Visto il recupero dell'anticipazione pari a € 23,764,54

Visto il Certificato di pagamento emesso in data 19/05/2023 dell'importo di € 55,450,60 oltre IVA al 22% pari a € 12,199,13 per un totale complessivo di € 67,649,73 IVA inclusa;

Dato atto che l'importo complessivo di € 83.145,31 oltre IVA al 22% - va imputato al conto n. 5.03.02.01.0102 "Manutenzione e riparazione immobili impianti e macchinari" , con competenza economica anno 2023;

Dato atto che nel quadro economico originario è previsto un importo di € 1.931,16 per funzioni tecniche che deve essere accantonato nella misura dell'80% pari a € 1.544,93, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 386,23 sul fondo innovazioni tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102;

Visto il documento di regolarità contributiva della ditta "Fervi srl" nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot INAIL 39083667 valevole sino al 12/10/2023;

Considerato che quanto fin qui riportato è stata predisposta dalla scrivente U.O.C. Gestione Tecnica;

Preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e quelle di Direttore dei Lavori sono assolte dal Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica, ;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dare atto che è stato sottoscritto in data 29/03/2022 dal Direttore dei Lavori e dalla ditta "Fervi srl" il verbale di consegna dei lavori, con concreto inizio il 02/05/2022;

Prendere atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per alcune nuove lavorazioni non previste, mancavano i relativi prezzi unitari per l'esecuzione e la contabilizzazione dei medesimi lavori e che pertanto si è provveduto a redigere un verbale di concordamento nuovi prezzi;

Considerato la difficoltà manifestata dalla ditta ad approvvigionarsi dei materiali necessari per il completamento delle lavorazioni si è proceduto ad effettuare in data 01/08/2022 sospensione delle lavorazioni;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/09/2022 avendo la ditta ricevuto le forniture delle tubazioni e dei pezzi speciali;

Dare atto che i lavori di sostituzione tubazione sono stati ultimati in data 12/04/2023;

Prendere atto dell'applicazione della penale all'impresa per ritardato completamento di € 3.930,17 pari a gg. 50 (cinquanta) per una percentuale pari all'uno per mille dell'importo netto di affidamento come previsto al punto 2.3 della lettera di invito

Approvare il verbale di ultimazione dei lavori edili del 12/04/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl";

Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 19/05/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl";

Approvare lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal R.U.P. e Direttore dei Lavori e dall'Impresa "Fervi srl" in data 19/05/2023 dell'importo di 98,506,03 da assoggettare al ribasso del 18,50%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2,812,37, dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 83,145,31 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali. ;

Approvare il Certificato di pagamento emesso in data 19/05/2023 dell'importo di € 55,450,60 oltre IVA al 22% pari a € 12,199,13 per un totale complessivo di € 67,649,73 IVA inclusa;

Dare atto che l'importo complessivo di € 83.145,31 oltre IVA al 22% - va imputato al conto n. 5.03.02.01.0102 "Manutenzione e riparazione immobili impianti e macchinari" , con competenza economica anno 2023; ;

Dare atto che nel quadro economico originario è previsto un importo di € 1.931,16 per funzioni tecniche che deve essere accantonato nella misura dell'80% pari a € 1.544,93, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 386,23 sul fondo innovazioni tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102;

Dare atto che i lavori sono stati conclusi e collaudati;

Liquidare e pagare alla ditta "Fervi srl" , con sede legale in Via B. Gigli n 42 , Palermo - Partita IVA: 05807390827 i lavori eseguiti per l'importo di € 55,450,60 oltre oneri fiscali, di cui all'allegato Certificato di Pagamento;

Trasmettere il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, alla segreteria del Direttore Generale, all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di rispettiva competenza;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

Disporre che tutta la documentazione citata nel presente atto sarà custodita presso i locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dei lavori sono state assolve dal I Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico ;

Dare atto che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico

Il Segretario verbalizzante
