



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

N. 0297 **DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
del **22 MAR. 2024**

**OGGETTO: PA- Codice Regionale 12.01.02 - Codice Nazionale PS-SIC\_PALERMO\_1067, Ospedale Civico - Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico - Lotto I - Corpo C - CUP G72C0000520001 - CIG Derivato 85709034E7 - Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo**

| U.O.C. GESTIONE TECNICA   | U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO  |
|---|---|
| <p>Proposta n. <u>16</u> del <u>21-03-2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p>Il RUP<br/>Dirigente U.O.S. Lavori Pubblici<br/>Arch. Vincenzo Campo</p> <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica<br/>Ing. Ernesto Basilico</p> | <p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO<br/>Esercizio 2024</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2024<br/>(euro) <u>Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET:</p> <p>Scheda BUDGET allegata<br/>datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____<br/>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p> |

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4, Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024, assistito da Salvatore Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

**27 MAR. 2024**

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Ernesto Basilico**,

**Visto** il D.L. 23/02/2020, n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

**Vista** la nota prot. n.2619/GAB del 29/02/2020 e la nota prot. n.6102/DGPROGS del 02/03/2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;

**Visti** i DD.LL. 17/03/2020 n.18, 25/03/2020 n.193, 16/05/2020 n.33, 19/05/2020 n.34, 30/07/2020 n.83, 07/10/2020 pubblicato in G.U. n.48 di pari data;

**Visti** il DPCM del 07/08/2020 pubblicato in G.U. n.198 dell'08/08/2020 e il DPCM del 07/09/2020 pubblicato in G.U. n.222 del 07/09/2020;

**Considerato** che l'art.122 del citato D.L. 17/03/2020 n.18, prevede, tra le altre cose, che *“con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ..... il quale tra l'altro, in accordo con le Regioni e le Aziende Sanitarie, provvede al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di Terapia Intensiva e Subintensiva”*;

**Considerato** altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n.34/2020, ai commi 11 e 12 dispone, tra le altre cose, che *“Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitogli dall'art.122 del D.L.17/03/2020 n.18, con modificazioni, dalla L. 24/04/2020 n.27, a dare attuazione ai piani, garantendola massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma (comma 11) e che per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario Straordinario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di Regione o Provincia Autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato”*;

**Visti** i Decreti dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19/06/2020, n.614 del 08/07/2020, n.826 del 16/09/2020;

**Vista** la nota prot.n.21722 del 30/09/2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto di provvedere in qualità di *“Commissario Delegato”* all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche o per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di Pronto Soccorso, corredata della pianificazione operativa degli interventi e dell'impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili, e dell'impegno ad osservare condizioni ed onori posti a carico del Commissario Straordinario del Ministro della Salute o dei *“beneficiari finali”* della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo Italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli art. 3, 4, e 6 del Progetto sottoscritto il 30/07/2020;

**Vista** l'Ordinanza n 25/2020 dell'08/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione ed il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana *“Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute”*;

**Vista** la Disposizione n.1 del 15/10/2020 del Commissario Delegato con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto allo stesso e nominato Soggetto Attuatore l'Ing. Salvatore D'Urso;

**Vista** la Disposizione n.2 del 29/10/2020 del Commissario Delegato con la quale, tra l'altro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del piano regionale approvato dal Ministero della Salute l'Ing. Salvatore D'Urso;

**Visto** il Decreto Assessoriale n. 960 del 21/09/2021 e n. 1014 del 06/10/2021 con il quale l'Assessore Regionale per la Salute ha approvato la riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi del D.L. 34/2020 a modifica ed aggiornamento del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi degli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot. n. 14397 del 14/07/2020;

**Visto** il Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS-92 del 24/05/2022 di integrazione e modifica del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 trasmesso dalla Regione Siciliana;

**Vista** la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n.25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di soggetto attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le disposizioni nn.1/2020 e 2/2020 del Commissario delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;

**Vista** la Disposizione n. 2 del 28/10/2022 del soggetto Attuatore con la quale si è provveduto alla nomina per il subentro nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli interventi della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi degli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della salute, già in essere, della provincia di Palermo, l'ing. Salvatore Nogara, dipendente del Dipartimento Regionale Tecnico con qualifica di dirigente preposto al Servizio Genio Civile di Palermo;

**Vista** la Disposizione n. 9 del 17/11/2022 del Soggetto Attuatore, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei lavori, l'Arch. Vincenzo Campo, Dirigente Tecnico dell'ARNAS Civico, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Nogara, per gli interventi di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute afferenti l'ARNAS Civico di Palermo, tra cui l'Intervento "PA- Codice Regionale 12.01.02 - Codice Nazionale PS-SIC\_PALERMO\_1067, Ospedale Civico - Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico - Lotto I - Corpo C", CUP G72C0000520001 - CIG Derivato 85709034E7;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 1574 del 29/11/2022 di presa d'atto della Disposizione n. 9 del 17/11/2022 del Soggetto Attuatore ad assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei lavori, l'arch. Vincenzo Campo, Dirigente Tecnico dell'ARNAS Civico di Palermo;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023 "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana", con la quale è stata apprezzata la proposta del Soggetto Attuatore per il rientro in contabilità ordinaria delle attività relative al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana ex D.A. 1014 del 06/10/2021, per cui le singole Aziende Ospedaliere destinatarie degli interventi di potenziamento, di cui al succitato D.A. 1014/2021, sono subentrate nelle attività n.q. di stazioni appaltanti;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n. 211 del 08/03/2024 con la quale si è preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023"; per il rientro in ordinario delle attività per il potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana, nonché delle note del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, prot. n. 5802 del 02/02/2024 e prot. n. 9148 del 23/02/2024, con le quali vengono fornite, rispettivamente, le prime indicazioni operative per il "rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana" sotto il profilo finanziario, nonché le ulteriori indicazioni contabili con l'emissione delle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.;

**Atteso che**, alla luce delle suddette delibere di Giunta Regionale, questa ARNAS assume il ruolo di Stazione Appaltante;

**Premesso che**

- in data 13/11/2020 è stato sottoscritto, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", e il Consorzio CONPAT SCARL l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1;
- tra gli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo Quadro rientra l'intervento avente ad oggetto "Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo";
- con la Determina del Soggetto Attuatore n.3 del 18/12/2020, prot. n. 948 del 21/12/2020 è stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo, redatto dal Consorzio CONPAT SCARL e assunto dalla Struttura Commissariale al prot. n. 915 del 17/12/2020, avente ad oggetto "Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo", che prevedeva la realizzazione di un nuovo edificio "Corpo C" destinato ad "Area grigia", un "Corpo A" destinato a spogliatoi e area meeting e un "Corpo D" destinato alla "radiologia dedicata", per un importo totale pari ad euro 7.274.724,15, di cui per lavori al netto del ribasso euro 5.726.138,54 (inclusi oneri della sicurezza) ed euro € 1.548.585,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

|          |                         |                |
|----------|-------------------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>           | € 6.684.513,45 |
| A.1      | IMPORTO LAVORI          | € 6.389.166,05 |
| A.2      | RIBASSO 15%             | € 958.374,91   |
| A.3      | TOTALE NETTO            | € 5.430.791,14 |
| A.4      | ONERI SICUREZZA         | € 295.347,40   |
| A.5      | TOTALE LAVORI NETTO+SIC | € 5.726.138,54 |

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                       |
| B.1      | IVA 10% LAVORI                                   | € 638.916,61          |
| B.2      | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE                     |                       |
| B.2.1    | PROGETTAZIONE DEF.                               | € 75.000,00           |
| B.2.2    | PROGETTAZIONE ESEC.                              | € 201.091,85          |
| B.2.3    | CNPAIA 4% (B.2.1+B.2.2)                          |                       |
| B.2.4    | IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2                   |                       |
| B.2.5    | SUBTOTALE B.2                                    | € 276.091,85          |
| B.3      | SPESE TECNICHE                                   |                       |
| B.3.1    | D.L.   | € 75.000,00           |
| B.3.2    | CSE  | € 75.000,00           |
| B.3.3    | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO                  | € 75.000,00           |
| B.3.4    | SUBTOTALE B.3                                    | € 225.000,00          |
| B.4      | INCENTIVO EX ART. 113 (1.5% DI A)                | € 102.226,55          |
| B.5      | IMPREVISTI                                       | € 286.306,93          |
| B.6      | CNPAIA 4% DI B.3.4                               | € 20.043,67           |
| B.8      | TOTALE B   | € 1.548.585,61        |
| <b>C</b> | <b>TOTALE A+B</b>                                | <b>€ 7.274.724,15</b> |

Nella stessa Determina n. 3/2020, prot. n. 948 del 21/12/2020, è stato approvato in linea tecnica e amministrativa il 1° Stralcio funzionale, relativo al progetto esecutivo del solo "Corpo C", con il seguente quadro economico:

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                    | € 3.210.966,20 |
| A.1      | IMPORTO LAVORI                                   | € 3.047.802,35 |
| A.2      | RIBASSO 15%                                      | € 457.170,35   |
| A.3      | TOTALE NETTO                                     | € 2.590.632,00 |
| A.4      | ONERI SICUREZZA                                  | € 163.163,85   |
| A.5      | TOTALE LAVORI NETTO+ ONERI SICUREZZA             | € 2.753.795,85 |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                |
| B.1      | IVA 10% LAVORI                                   | € 304.780,24   |
| B.2      | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE                     |                |
| B.2.1    | PROGETTAZIONE DEF.                               | € 75.000,00    |
| B.2.2    | PROGETTAZIONE ESEC.                              | € 96.235,00    |
| B.2.3    | CNPAIA 4% (B.2.1+B.2.2)                          |                |
| B.2.4    | IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2                   |                |
| B.2.5    | SUBTOTALE B.2                                    | € 171.235,00   |
| B.3      | SPESE TECNICHE                                   |                |
| B.3.1    | D.L.   | € 75.000,00    |
| B.3.2    | CSE  | € 66.310,67    |
| B.3.3    | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO                  | € 48.734,87    |
| B.3.4    | SUBTOTALE B.3                                    | € 190.045,54   |

|     |                                   |                |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| B.4 | INCENTIVO EX ART. 113 (1.5% DI A) | € 48.764,84    |
| B.5 | IMPREVISTI                        | € 137.689,79   |
| B.6 | CNPAIA 4% DI B.3.4                | € 14.451,22    |
| B.7 | TOTALE B                          | € 866.966,63   |
| C   | TOTALE A+B                        | € 3.620.762,48 |

- con successivo Contratto di Appalto Specifico, Ordine di Attivazione n. 36/2020, prot. n. 1022 del 23/12/2020, registro delle scritture private n. 3/2020, registrato il 16/03/2021 con n. 1088 serie 3, (rientrante nell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, area territoriale di Competenza Provincia di Palermo), veniva registrato l'intervento 12.01.02 avente ad oggetto "Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo - Lotto I - Corpo C", CUP G72C0000520001 e CIG Derivato 85709034E7, affidando l'esecuzione dei lavori all'impresa GRUPPO GE.DI. s.r.l. (Consortiata a COMPAT SCARL), oggi GE.DI. GROUP S.p.A.;
- l'intervento del 1° Lotto prevedeva la realizzazione di un nuovo edificio, denominato "Corpo C", destinato ad "Area grigia" del Pronto soccorso, con posti di osservazione breve e camera calda dedicata, con un'area destinata al Posto di Polizia;
- in data 24/11/2020 si procedeva alla consegna parziale dei lavori ed in data 05/01/2021 veniva redatto il verbale di consegna definitiva;

**Considerato** che, a seguito della nota prot. n.10056 del 06/05/2021 dell'ARNAS Civico, con la quale venivano richiesti alcuni interventi migliorativi, tra cui la trasformazione dei posti dei barellati in osservazione breve in n. 5 posti letto di terapia sub-intensiva, il Soggetto Attuatore con nota prot. n.2931 del 13/05/2021 accoglieva la succitata richiesta e si procedeva alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, introducendo n. 24 nuovi prezzi, concordati e accettati dall'impresa nello schema di atto di sottomissione, per un importo pari ad € 2.867.464,42 al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 177.246,41 per oneri per la sicurezza, approvata in linea tecnica e amministrativa dal Soggetto Attuatore con Determina n. 45/2021 prot. n. 4292 del 09/08/2021 e che riporta il seguente quadro economico:

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                    | € 3.342.209,01 |
| A.1      | IMPORTO LAVORI                                   | € 3.164.962,60 |
| A.2      | RIBASSO 15%                                      | € 474.744,39   |
| A.3      | TOTALE NETTO                                     | € 2.690.218,21 |
| A.4      | ONERI SICUREZZA                                  | € 177.246,41   |
| A.5      | TOTALE LAVORI NETTO+SIC                          | € 2.867.464,42 |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                |
| B.1      | IVA 10% LAVORI                                   | € 286.746,44   |
| B.2      | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE                     |                |
| B.2.1    | PROGETTAZIONE DEF.                               | € 75.000,00    |
| B.2.2    | PROGETTAZIONE ESEC.                              | € 96.235,00    |
| B.2.3    | CNPAIA 4% (B.2.1+B.2.2)                          | € 6.849,40     |
| B.2.4    | IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2                   |                |
| B.2.5    | SUBTOTALE B.2                                    | € 178.084,40   |
| B.3      | SPESE TECNICHE                                   |                |
| B.3.1    | D.L.   | € 75.000,00    |
| B.3.2    | CSE  | € 66.310,67    |
| B.3.3    | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO                  | € 48.734,87    |
| B.3.4    | SUBTOTALE B.3                                    | € 190.045,54   |
| B.4      | INCENTIVO EX ART. 113 (1.5% DI A)                | € 50.639,40    |
| B.5      | IMPREVISTI                                       | € 40.180,44    |
| B.6      | CNPAIA 4% DI B.3.4                               | € 7.601,82     |
| B.7      | TOTALE B   | € 753.298,04   |
| C        | TOTALE A+B                                       | € 3.620.762,47 |

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 28/01/2022, come da verbale di accertamento ultimazione redatto dalla Direzione dei Lavori in data 03/02/2022;

**Atteso che** la Struttura Commissariale con nota prot. n. 804 del 11/12/2020 e successiva nota prot. n. 59 del 07/01/2021 incaricava la Commissione di Collaudo, composta da: ing. Filippo Colombrita (Presidente), ing. Fabrizio Ferro e geom. Ignazio Gattuso (segretario);

**Preso atto** che la Commissione di Collaudo ha effettuato n. 3 visite di collaudo in corso d'opera, nelle date 23/03/2021 - 19/05/2021 - 09/08/2022, così come riportato nel certificato di collaudo tecnico amministrativo;

**Visto** il Certificato di Collaudo Statico redatto dall'ing. Filippo Colombrita in data 04/10/2022;

**Visto** lo stato finale redatto dalla Direzione dei Lavori in data 02/11/2023, per un importo complessivo di netto di € 2.864.259,12 dal quale risulta un credito netto dell'impresa per € 35.130,77 oltre IVA, al netto dell'anticipazione e degli acconti già emessi nel corso dei lavori con l'emissione di n. 6 Stati di Avanzamento Lavori;

**Rilevato** che in data 25/01/2024 la Commissione di Collaudo ha emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale, relativamente al Corpo C, con il quale si è collaudata l'intera opera per € 2.864.259,12 e si è certificato in € 35.130,77 il credito a favore dell'impresa CONPAT SCARL, oltre IVA, confermando l'importo riportato dalla D.L. nello stato finale, liquidandolo;

**Atteso** che, alla luce della Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023 sopra citata "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana", l'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, rientra nelle competenze di questa Azienda Ospedaliera;

**Ritenuto**, pertanto, di dovere approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale redatto dalla Commissione di Collaudo all'uopo incaricata, dal quale si evince l'assestamento definitivo del quadro economico, con un importo finale assestato dei lavori pari ad euro € 3.695.699,45, di cui per lavori al netto del ribasso per € 2.864.259,12 (inclusi oneri della sicurezza) ed € 831.440,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| A     | LAVORI                                    | € 3.338.582,44 |
| A.1   | IMPORTO LAVORI                            | € 3.162.155,47 |
| A.2   | RIBASSO 15%                               | € 474.323,32   |
| A.3   | TOTALE NETTO                              | € 2.687.832,15 |
| A.4   | ONERI SICUREZZA                           | € 176.426,97   |
| A.5   | TOTALE LAVORI NETTO+SIC                   | € 2.864.259,12 |
| B     | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |                |
| B.1   | IVA 10% LAVORI                            | € 286.425,91   |
| B.2   | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE              |                |
| B.2.1 | PROGETTAZIONE DEF.                        | € 75.000,00    |
| B.2.2 | PROGETTAZIONE ESEC.                       | € 96.235,00    |
| B.2.3 | CNPAIA 4% (B.2.1+B.2.2)                   | € 6.849,40     |
| B.2.4 | IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2            | € 27.468,44    |
| B.2.5 | SUBTOTALE B.2                             | € 205.552,84   |
| B.3   | SPESE TECNICHE                            |                |
| B.3.1 | D.L.                                      | € 75.000,00    |
| B.3.2 | CSE                                       | € 68.789,14    |
| B.3.3 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO           | € 48.734,87    |
| B.3.6 | SUBTOTALE B.3                             | € 192.524,01   |
| B.4   | INCENTIVO EX ART. 113 (1.5% DI A)         | € 51.601,58    |
| B.5   | IMPREVISTI                                | € 40.180,44    |
| B.6   | CNPAIA 4% DI B.3.6                        | € 7.601,82     |
| B.7   | IVA 22% DI B.3                            | € 44.027,68    |

|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
| B.8 | TOTALE B   | € 828.234,83   |
| C   | TOTALE A+B | € 3.692.118,28 |

**Riservarsi** di procedere alla liquidazione e pagamento del credito dell'Impresa CONPAT SCARL di € 38.643,84 iva compresa, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;

**Preso atto** che la cifra finale del quadro economico di cui al Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo è di € 3.692.118,28, inferiore di € 3.526,05 rispetto al quadro economico della perizia di variante e suppletiva di € 3.620.762,47, che quindi risultano come economie;

**Preso atto**, altresì, che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione risulta alla voce "imprevisti" un importo pari ad € 40.180,44, che, essendo stato ultimato il lotto I, viene a configurarsi anch'essa come economia, per cui sull'intervento in questione le economie sono pari ad € 43.706,49 (€ 40.180,44 + € 3.526,05), e possono essere utilizzate ad integrazione del quadro economico del lotto II-Corpi A e D, in corso di esecuzione, atteso che la posta dell'intervento di cui si tratta è unica;

**Preso atto** che l'attività di RUP è svolta dall'Arch. Vincenzo Campo e quella di supporto al RUP per i lavori dall'Arch. Vita Giostra e per le attrezzature dal Tecnico Antonino di Salvo e dalla Dott.ssa Marie France Monachino, limitatamente alle attività di verifica e collaudo delle attrezzature;

**Preso atto** che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "incentivo ex art. 113" è prevista la quota per gli incentivi dei supporti al RUP per i lavori e per le attrezzature, come da Disposizioni del Soggetto Attuatore n. 9 del 17/11/2022 e n. 18 del 07/04/2023;

**Vista** la tabella riepilogativa redatta dal RUP dalla quale risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad € 276,16, così distribuito: matr. n. 7809 (V.G.) € 165,32, matr. n. 5787 (A.D.S.) € 55,42, matr. n. 3875 (M.F.M.) € 55,42. Rilevato che le suddette somme, come si evince dalle schede predisposte dai RUP afferiscono esclusivamente alle somme per il personale, già depurate del 20% per innovazione tecnologica;

**Ritenuto**, pertanto, di potere procedere alla liquidazione delle competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche per complessivi € 276,16 così come sopra indicato, il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Umane, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;

**Dare atto** che il presente atto deliberativo non comporta oneri dispesa sul Bilancio dell'Azienda;

**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L.23 Ottobre 1996 n.543, come modificato dalla L.20 Dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 Novembre 2012 n.190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente piano aziendale della prevenzione della corruzione;

**Preso atto** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

## PROPONE di

### Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1. **Approvare** il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale del 25/01/2024 della Commissione di Collaudo, giusto incarico con nota prot. n. 59 del 07/01/2021 della Struttura Commissariale, dal quale si evince l'assestamento definitivo del quadro economico, con un importo finale assestato dei lavori pari ad euro € 3.695.699,45, di cui per lavori al netto del ribasso per € 2.864.259,12 (inclusi oneri della

sicurezza) ed € 831.440,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                    | € 3.338.582,44        |
| A.1      | IMPORTO LAVORI                                   | € 3.162.155,47        |
| A.2      | RIBASSO 15%                                      | € 474.323,32          |
| A.3      | TOTALE NETTO                                     | € 2.687.832,15        |
| A.4      | ONERI SICUREZZA                                  | € 176.426,97          |
| A.5      | TOTALE LAVORI NETTO+SIC                          | € 2.864.259,12        |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                       |
| B.1      | IVA 10% LAVORI                                   | € 286.425,91          |
| B.2      | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE                     |                       |
| B.2.1    | PROGETTAZIONE DEF.                               | € 75.000,00           |
| B.2.2    | PROGETTAZIONE ESEC.                              | € 96.235,00           |
| B.2.3    | CNPAIA 4% (B.2.1+B.2.2)                          | € 6.849,40            |
| B.2.4    | IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2                   | € 27.468,44           |
| B.2.5    | SUBTOTALE B.2                                    | € 205.552,84          |
| B.3      | SPESE TECNICHE                                   |                       |
| B.3.1    | D.L.   | € 75.000,00           |
| B.3.2    | CSE  | € 68.789,14           |
| B.3.3    | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO                  | € 48.734,87           |
| B.3.6    | SUBTOTALE B.3                                    | € 192.524,01          |
| B.4      | INCENTIVO EX ART. 113 (1.5% DI A)                | € 51.601,58           |
| B.5      | IMPREVISTI                                       | € 40.180,44           |
| B.6      | CNPAIA 4% DI B.3                                 | € 7.601,82            |
| B.7      | IVA 22% DI B.3                                   | € 44.027,68           |
| B.8      | TOTALE B   | € 828.234,83          |
| <b>C</b> | <b>TOTALE A+B</b>                                | <b>€ 3.692.118,28</b> |

- Dare atto** che con il suddetto Certificato di Collaudo viene accertato e liquidato dal Collaudatore Tecnico Amministrativo il credito netto dell'Impresa CONPAT SCARL in € 38.643,84, compreso IVA al 10 %;
- Dare atto** che sull'intervento di cui si tratta risultano € 43.706,49 (€ 40.180,44 + € 3.526,05) di economie e possono essere utilizzate ad integrazione del quadro economico del lotto 2 corpi A e D, in corso di esecuzione, atteso che la posta dell'intervento di cui si tratta è unica;
- Riservarsi** di procedere alla liquidazione e pagamento del credito dell'Impresa CONPAT SCARL di € 38.643,84 iva compresa, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;
- Riservarsi** di procedere alla liquidazione e pagamento delle competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche ad € 276,16, così distribuito: matr. n. 7809 (V.G.) € 165,32, matr. n. 5787 (A.D.S.) € 55,42, matr. n. 3875 (M.F.M.) € 55,42, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;
- Dare atto** che il presente atto deliberativo non comporta oneri dispesa sul Bilancio dell'Azienda;
- Disporre** di inviare il presente atto deliberativo al Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 3 e alla "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera";

8. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente atto deliberativo è custodita presso gli uffici dell'UOC Gestione Tecnica;
9. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta;
10. **Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica**  
Ing. Ernesto Basilico



---

Sul presente atto viene espresso

parere \_\_\_\_\_ dal

Il Direttore Amministrativo

parere favorevole dal

Il Direttore Sanitario  
Dott. Gaetano Burcheri

---

Il Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

Il Commissario Straordinario

Dott. Walter Messina

Walter Messina

Il Segretario verbalizzante

Lina Di Carlo

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **24 MAR. 2024** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

=====

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 03 APR. 2024**

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

=====

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Altre annotazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_