


# Regione Siciliana

Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Palermo

## SC.01.1

tavola numero



progetto

## P. O. "G. Di Cristina" - Ospedale dei Bambini LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO"

### PROGETTO-ESECUTIVO

oggetto:

### P.S.C.: Allegato "A" - Diagramma di Gantt

scala /	formato A3	prot. 03-16	revisioni
esecutori Ing. Marco BRIGUGLIO Ing. Sergio PULIATTI Ing. Caterina SALVIERA Ing. Sergio SALVIERA	responsabile KVS Engineering S.r.l.	file Allegato "A"- Diagram ma di Gantt.pdf	data Giugno 2017
progettista responsabile di settore (Coordinatore per la Sicurezza D.Lgs. 81/2008) Arch. Santi Giuseppe SALVIERA		Capogruppo Ing. Antonio Cangemi Studio Cangemi s.a.s. C. so D. Scinà,15 - 90139 Palermo Tel.: 091/585863 Tel./Fax 091/3815831 e-mail: posta@studiocangemi.pa.it	
committente A.R.N.A.S. PALERMO  Direttore Generale: Dott. Giovanni Migliore  R.U.P: Arch. Giuseppe Antonio Bono		R.T.P.S Studio Cangemi s.a.s. (Capogruppo) Heinle, Wischer und Partner Ing. Natale Arcamone (in quota Cangemi s.a.s.) Studio Tecnico Associato Alberto e Luigi Spinelli Ing. Giovanni Pecorella KVS Engineering S.r.l.	

Nome attività	Durata	Mese -1		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13				Mese 14				Mese 15																
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1		2																																																																								
Rimozione di recinzioni e cancelli	3 g	Z1		3																																																																								
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g	Z1		3																																																																								
Realizzazione di percorso pedonale	2 g	Z1		2																																																																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali e uffici del cantiere	1 g	Z1		1																																																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1		1																																																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4 g	Z1		4																																																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g	Z1		4																																																																								
Rimozione di platee in calcestruzzo	6 g	Z1		6																																																																								
Rimozione/spostamento di impianti fognari, idrici-sanitari e del gas	4 g	Z1		4																																																																								
Rimozione/spostamento di impianti, silos e manufatti interferenti	9 g	Z1		6					Z1		3																																																																	
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	3 g	Z1		3																																																																								
Scavo eseguito a mano in superficie	11 g	Z1		6					Z1		5																																																																	
Scavo di sbancamento	12 g	Z1		6					Z1		6																																																																	
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	8 g	Z1		2					Z1		6																																																																	
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10 g	Z1		2					Z1		8																																																																	
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g	Z1		1					Z1		3																																																																	
Taglio di arbusti, alberi interferenti e vegetazione in genere	4 g	Z1		4																																																																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	2 g									Z1		2																																																																
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	2 g									Z1		2																																																																
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1 g									Z1		1																																																																
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1 g									Z1		1																																																																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	15 g									Z1		4					Z1		4					Z1		4					Z1		3																																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	16 g									Z1		5					Z1		4					Z1		4					Z1		3																																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	8 g									Z1		2					Z2		2					Z3		2					Z4		2																																											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	34 g									Z1		6					Z1		6					Z1		6					Z1		4																					Z1		12																				
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	28 g									Z1		8					Z2		8					Z3		8					Z4		4																																											
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	8 g																					Z1		8																																																				
Realizzazione di pompagnature	24 g																					Z1		24																																																				
Realizzazione di impianti elettrico/elettronico/messa a terra/special	50 g																					Z1		50																																																				
Realizzazione di impianti ascensori	30 g																					Z1		30																																																				
Realizzazione di pavimento in cemento industriale	20 g																					Z1		20																																																				
Posa di rivestimenti esterni in marmo, soglie, pedate, alzate in marr	9 g																					Z1		9																																																				
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer	17 g																					Z1		17																																																				
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin	17 g																					Z1		17																																																				
Formazione intonaci esterni e interni	38 g																					Z1		38																																																				
Tinteggiatura di superfici esterne e interne	25 g																					Z1		25																																																				
Montaggio di serramenti, porte, cancelli	20 g																					Z1		20																																																				
Montaggio di scala esterna in acciaio	10 g																					Z1		10																																																				
Installazione riserva idrica antincendio	2 g																					Z1		2																																																				
Montaggio di pergolato in legno teak	9 g																					Z1		9																																																				
Realizzazione schermatura centrale termica	10 g																					Z1		10																																																				
Realizzazione/ripristino di marciapiedi	8 g																					Z1		8																																																				
Operazioni di collaudo, smobilizzo del cantiere e smantellamento ca	15 g																					Z1		15																																																				
LEGENDA Zona:																																																																												
Z1 = Esterno - P.T.																																																																												
Z2 = 1° Piano																																																																												
Z3 = 2° Piano																																																																												
Z4 = Copertura																																																																												