

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000233

del 13 FEB. 2017

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento di alcuni locali e servizi igienici per la realizzazione degli ambulatori di ch. Vascolare al piano seminterrato del Pad. Ch. Toracica del P.O.Civico - Ditta GUIDA AGOSTINO. -Approvazione Perizia di variante, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - CIG: Z2D192598C

U.O.C. PROPONENTE GESTIONE TECNICA	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET Bilancio 2017	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017
<p>N° Centro di costo : 927FH130001 CH.Toracica) N° Conto Economico 1.01.02.03.0103</p> <p>Ordine n° OTECI6/841 del 30/12/2016 Budget assegnato (Euro) Budget già utilizzato(Euro) Budget presente atto (Euro 40.234,42) Disponibilità residua di-budget (Euro) _____ <input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>	<p>Prot. n. _____ del _____ N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Importo (Euro) _____ Prima nota contabile _____ Il Funzionario Il Direttore della U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco</p>
<p>Proposta n. <u>29</u> del <u>08/02/2017</u> IL RESPONSABILE Pos. Org. Progettazione e R.U.P. (<u>Arch. Vincenzo Campa</u>) _____ IL TITOLARE Posiz.Org.Gest.Contratti (<u>dr. Paolo Longo</u>) _____ IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA <u>Dott. Massimo Accolla</u> _____ IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. Arch. <u>G. A. Bond</u> _____</p>	<p>Mandato n.del..... Il Funzionario Il Direttore della U.O.C. Dott.ssa R. Di Fresco</p>

L'anno duemiladiciassette giorno tredecim del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. P. J. Rele, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

19 0 FEB. 2017

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. G. A. Bono,

Premesso

- **che** con la delibera n. 1497 del 13/10/2016 si era provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di ristrutturazione e adeguamento di alcuni locali e servizi igienici per la realizzazione degli ambulatori di ch. Vascolare al piano seminterrato del Pad. Ch. Toracica del P.O. Civico alla ditta GUIDA AGOSTINO. con sede in via P.Santi Mattarella, 10 – 90047 Partinico(PA) P.IVA n. 04631670827 per l'importo di € 28.296,40 al netto del ribasso d'asta offerto del 26,1234% oltre € 1.184,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 29.481,01 oltre IVA;
- **che** in data 16/03/2016 l'allora D.L., *Arch. Vincenzo Alaimo*, Collaboratore Tecnico di questa Azienda aveva provveduto ad effettuare la consegna dei lavori con verbale di pari data; (**Allegato "A"**)
- **Preso atto** che il Collaboratore Tecnico di questa Azienda, *Arch. Vincenzo Campo*, nuovo D.L, subentrato al dimissionario *Arch. Vincenzo Alaimo*, con il verbale del 01/07/2016 aveva provveduto a sospendere i lavori in considerazione che dovevano essere eseguiti interventi per la realizzazione di impianti elettrici e di condizionamento non ricompresi nei lavori in oggetto; (**Allegato "B"**)
- **Atteso** che nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con allegato computo metrico da parte del *D.L., Arch. Vincenzo Campo*, (**all.to "C"**) dalla quale è scaturito il sotto specificato quadro economico:

A		LAVORI			
A1	Lavori		€ 79.889,98		€ 79.889,98
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3% di A1		€ 2.396,70		
A3	lavori a base d'asta		€ 77.493,28		
A4	ribasso d'asta	26,1234%	20.243,88		
A5	Importo di aggiudicazione				59.646,10
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% di A1)		€ 0,00		
B2	IVA: 10% (A (A5+B1)		€ 5.964,61		
B3	Incentivo: 2% di A1		€ 1.597,80		
	Totale somme a disposizione		€ 7.562,41		€ 7.562,41
	Importo complessivo di PVS				67.208,51
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		€ 59.646,10		€ 59.646,10
	emesso SAL n. 1				€ 19.411,68
	RESTA UN CREDITO				€ 40.234,42

- **Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 06.12.2016, con la quale la D.L. ordina la ripresa dei lavori; (**all.to “D”**)
- **visto** il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il 20/12/2016, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il 19/12/2016 e quindi entro il termine contrattuale; (**all.to “E”**)
- **visto** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/12/2016, dal quale è emerso il su riportato conto finale; (**All.to “F”**)
- **visto**, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2016, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori, dal quale si evince che il credito liquidabile alla ditta è pari ad € 40.234,42, oltre IVA a saldo degli stessi; (**All.to “G”**)
- **vista** la fattura n. 02/17 del 02/01/2017, emessa dalla ditta GUIDA AGOSTINO, con sede in via Mattarella, 10 – 90047 PARTINICO (PA) P.IVA n. 05807390827, per complessivi € 40.234,42 oltre € 4.023,44 di IVA; 2017 (**All.to “H”**)
- **Considerato**, che si deve procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 40.234,42 relativi allo stato finale dei lavori, alla ditta GUIDA AGOSTINO, con sede in via Mattarella, 10 – 90047 PARTINICO (PA) P.IVA n. 05807390827, oltre €. 4.023,44 di IVA al 10%;
- **visto e richiamato** la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
- **preso atto** che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: Z2D192598C;
- **rilevato**, inoltre, che tra le somme a disposizione dell'amministrazione, è prevista la quota di € 1.597,80 per spese tecniche (incentivo ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 163/06);
- **preso atto** di quanto stabilito dall'atto deliberativo n. 1348 del 26/09/2013 relativo all'approvazione del Regolamento interno Aziendale per la disciplina del compenso incentivante con le ripartizioni in percentuale delle competenze per le attività espletate dal personale interno ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006;
- **preso atto** che ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 coordinato con la Legge di conversione n.114 dell'11/08/2014 vigente dal 19/08/2014, la quota del compenso incentivante spettante al personale viene ridotta all'80%;
- **atteso**, pertanto, ai sensi dell'art. 2.4 “Ripartizione del compenso incentivante” del Regolamento aziendale di cui al precedente punto, che le quote del compenso incentivante sono ripartite per come segue 25% per il responsabile del procedimento, 27% al progettista, 33% per il direttore dei lavori, 15% al personale dell'Area Tecnica che ha prestato la propria opera materiale ed al perfezionamento degli elaborati tecnico-amministrativi;
- **rilevato** che la somma da corrispondere alle suddette figure è pari ad € 1.278,24 (80% di

1.597,80) ed è ricompresa nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **ritenuto** che la superiore ripartizione possa essere applicata in applicazione dell'ex D.Lgs n. 163/2006, in quanto i lavori sono iniziati antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 che stabilisce i nuovi criteri di ripartizione di detto incentivo;
- **preso atto** che l'attività di RUP è espletata dal funzionario dell'Area Tecnica *arch. Vincezo Campo*, di progettista e Direttore dei lavori dal Tecnico *Arch. Vincenzo Alaimo* (fino al 15/06/2016, data delle dimissioni) e di D.L. dall'*arch. V.Campo* in sostituzione dello stesso *Arch. Vincenzo Alaimo*, mentre il personale di supporto amministrativo che ha prestato la materiale opera è il seguente: *dott. S.Bellisimo*;
- **rilevato**, pertanto, che le somme da corrispondere al suddetto personale risultano le seguenti: Arch. Vincenzo Campo € 648,58, Arch. Vincenzo Alaimo € 437,93 – dott S.Bellisimo € 191,74; (**Alligato "I"**)
- **rilevato**, che la copertura dell'importo di cui sopra è garantito, giusta imputazione sul bilancio Aziendale 2016 sul conto n. 1.01.02.03.0103, con OTEC16/841 del 30/12/2016; (**all.to "L"**)

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE

1. **Di approvare** la perizia di assestamento contabile per l'importo complessivo dei lavori pari ad €. 79.889,98 inclusi €. 2.396,70 relativo agli oneri per la sicurezza, che al netto del ribasso d'asta del 26,1234% determina l'importo netto totale dei lavori in €. 59.646,10 compresi gli oneri della sicurezza, la cui copertura finanziaria è già stata imputata sul bilancio dell'Azienda per l'anno 2016 sul conto n. 1.01.02.03.0103, , così come risulta dal relativo quadro economico, di cui alla relazione di approvazione in linea tecnica. (**all.to "C"**)
2. **Di approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/12/2016. (**All.to "F"**)
3. **Di approvare** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2016 che dichiara liquidabile la somma di € **40.234,42** oltre IVA a saldo degli stessi. (**All.to "G"**)
4. **Di prendere atto** che il costo complessivo di cui al presente provvedimento pari ad €. 40.234,42 oltre € 4.023,44 di IVA al 10% per un totale di € 44.257,86, è stato imputato sul bilancio economico 2016 sul conto n. 1.01.02.03.0103, con OTEC16/841 del 30/12/2016. (**All.to "L"**)
5. **di liquidare e pagare** la fattura n. 02/17 del 02/01/2017 per la somma di € 40.234,42, IVA esclusa, alla ditta GUIDA AGOSTINO, con sede in via Mattarella, 10 – 90047 PARTINICO (PA) P.IVA n. 05807390827, oltre € 4.023,44 di IVA al 10% (da pagare secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione- (cd. Split payment) -, per un importo complessivo di € 44.257,86. (**All.to "H"**)

6. **Di liquidare** al personale indicato in premessa le seguenti somme: *Arch. Vincenzo Campo* € 648,58, *Arch. Vincenzo Alaimo* € 437,93 – dott. S. Bellisimo € 191,74, per un totale di € 1.278,24 (Allegato “I”);
7. **Di trasmettere** copia del presente atto deliberativo alla U.O.C. Economico Finanziario e alla U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.
8. **Di disporre** che gli allegati sub lett. “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” ed “L”, costituiscano parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.

GESTIONE TECNICA

Arch. G. A. Bono



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

D.ssa Rosalia Mure

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 FEB. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 01 MAR. 2017

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione:

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
