

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione


DETERMINA n. 7 /TEC/2019 del 20-02-2019

OGGETTO:	Lavori urgenti per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana U.O. Chirurgia Vascolare, Complesso operatorio e Nefrologia con Trapianti del pad.7 del P.O. Civico. CIG: Z4D2619E5B. Presa d'atto affidamento ditta Puliedil srls, approvazione stato finale e liquidazione e pagamento.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U.O.C. Gestione Tecnica

Rif. n° 07/TEC del 20-02-2019

Il Funzionario Istruttore
(Ing. S. Sapienza)



Il Responsabile del Procedimento
(Arch. G.A. Bono)



U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. 90 del 20/02/2019

N° Conto 5.03.01-01.0102

Costo presente atto (Euro) 30.900,72


Disponibilità residua
di budget (Euro)

Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile
del Procedimento



Il Direttore dell'U.O.C.
Dott.ssa Rosaria Di Fresco



Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/1/2019, assistito da D.SSA G. Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente

determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono
 Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019, esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 444 del 29/11/2018 è stata approvata la perizia tecnica redatta dal collab. prof. Ing. S. Sapienza, nonché la procedura di affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei "Lavori urgenti per eliminazione infiltrazioni di acqua piovana U.O. Chirurgia Vascolare, Complesso operatorio e Nefrologia con Trapianti del pad.7 del P.O. Civico";
- si è ritenuto pertanto di esperire indagine di mercato informale mediante richiesta di offerta a n. 5 ditte specializzate nel settore oggetto dei lavori, con nota prot. n.A2800/ST del 03/12/2018;
- sono pervenute n.5 offerte e che giusto verbale di gara informale del 10/12/2018, allegato sub lettera A, i lavori venivano affidati alla ditta Puliedil s.r.l.s. con sede in via B. Gravina, 79 - 90100 Palermo, P.IVA 06402590829, che ha presentato offerta, per i lavori in oggetto, con un ribasso del 19,20%, per un importo di aggiudicazione pari a € 20.461,30, compreso oneri di sicurezza e oltre oneri fiscali;

Preso atto che:

- il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: CIG: Z4D2619E5B, allegato sub lettera B;
- l'attività di RUP è stata svolta dall'arch. G.A. Bono, direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, quella di Direttore dei lavori dal collaboratore Tecnico Ing. S. Sapienza, mentre l'attività di supporto amministrativo dai funzionari dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- l'importo complessivo del presente provvedimento è stato imputato sul conto 5.03.01.01.0102, manutenzione e riparazione immobili istituzionali;
- con verbale di consegna dei lavori del 02/01/2019, allegato sub lettera C, il collaboratore tecnico Ing. S. Sapienza procedeva con l'affidamento alla ditta Puliedil s.r.l.s. dei lavori in oggetto;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è rilevato che lo stato di conservazione degli elementi interessati dalle lavorazioni era notevolmente peggiore di quanto si è potuto rilevare in fase di redazione di perizia di progetto e che durante le lavorazioni è stato necessario intervenire su elementi e su porzioni di struttura più ampie non prevedibili in fase di progettazione in quanto le stesse sono state interessate da infiltrazioni durante il corso delle lavorazioni; tali interventi, imprevisti ed imprevedibili, hanno determinato la necessità per la D.L. di redigere apposita perizia di variante e suppletiva, allegata sub lettera D, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettandone nello specifico sia il comma 1 lett. C, circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione, ed il comma 2 lett. C, la modifica non altera la natura del contratto;
- per quanto rappresentato in precedenza l'importo dei lavori della perizia di cui sopra, compresi gli oneri di sicurezza, ammonta a € 33.794,55; i maggiori lavori rispetto all'importo di progetto ammontano ad € 8.650,40, con un incremento pari al 30,403%; il tutto meglio rilevabile dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PVS			
A1	lavori		€ 33.794,55
A2	Oneri Sicurezza	3% di A1	€ 1.013,84
A3	Lavori a base d'asta		€ 32.780,71
	ribasso d'asta	19,20%	€ 6.293,90
A4	Importo di aggiudicazione		€ 27.500,65
B			€ 27.500,65
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti	10% di A1	€ 0,00
B2	IVA	10% di (A4+B1)	€ 2.750,07
B3	On. Conf. Discarica		€ 532,79
B4	Iva su On. Conf. Discarica	22% di B3	€ 117,21
B5	incentivo	2% di A1	€ 675,89
	Totale somme a disposizione		€ 4.075,96
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS		€ 4.075,96
			€ 31.576,61

Intercalare alla Determina n. 7 del 20-02-2019

visto il certificato di ultimazione dei lavori, allegato sub lettera E, redatto dal D.L. il 08/02/2019 attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 07/02/2019;

visto lo stato finale dei lavori a tutto il 07/02/2019, allegato sub lettera F, dal quale risulta un credito netto complessivo pari a € 27.500,65 oltre IVA (10%) e oltre oneri di conferimento a discarica a saldo dell'importo dei lavori stessi;

preso atto che per il rimborso degli oneri di conferimento a discarica pari ad € 532,79 oltre iva al 22%, la ditta ha trasmesso alla D.L. le relative fatture e copie formulari, allegati sub lettera G;

visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegato sub lettera H, redatto dal D.L. il 13/02/2019 con cui viene attestato che i lavori corrispondono perfettamente a quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori e contenuto nello stato finale, vale a dire che sono stati eseguiti lodevolmente a regola d'arte;

dato atto che i costi di cui al presente provvedimento pari ad € 27.500,65, oltre iva al 10%, per lavori, ed € 532,79, oltre iva al 22%, per oneri di conferimento a discarica sono stati rilevati con OTEC 19/40 del 08/02/2019 allineato in data 13/02/2019 per l'esercizio economico 2019 sul conto 5.03.01.01.0102, manutenzione e riparazione immobili istituzionali, allegato sub lettera I;

visto il Durc della ditta richiesto con prot. INAIL_14697062 del 10/01/2019 risulta regolare, scadenza validità 10/05/2019, allegato sub lettera L;

vista la fattura n. 17 del 14/02/2019 pervenuta dalla ditta Puliedil s.r.l.s. con sede in Palermo (PA), c.a.p. 90124, Via Brancaccio 4/b, P.IVA 06402590829, allegata sub lettera M;

ritenuto di accantonare la somma prevista nel quadro economico per incentivo da assegnare sino all'approvazione della nuova regolamentazione aziendale;

ritenuto di poter liquidare e pagare la fattura n. 17 del 14/02/2019 pervenuta dalla ditta Puliedil s.r.l.s., P.IVA 06402590829;

preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:


- 1) Prendere atto dell'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta Puliedil s.r.l.s. con sede in via B. Gravina, 79 - 90100 Palermo, P.IVA 06402590829, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) Approvare lo stato finale dei lavori di cui si tratta ed il certificato di regolare esecuzione redatti entrambi dal Direttore dei Lavori e con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 27.500,65 oltre IVA al 10% per i lavori ed € 532,79 oltre iva al 22% per oneri di conferimento a discarica;
- 3) Prendere atto che l'attività di RUP è stata svolta dall'arch. G.A. Bono, direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, quella di Direttore dei lavori dal collaboratore Tecnico Ing. S. Sapienza, mentre l'attività di supporto amministrativo dai funzionari dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 4) Disporre il pagamento della fattura n. 17 del 14/02/2019 pervenuta dalla ditta Puliedil s.r.l.s., P.IVA 06402590829;
- 5) Riservarsi di accantonare la somma prevista nel quadro economico per incentivo da assegnare, indicato in premessa, sino all'approvazione della nuova regolamentazione aziendale;
- 6) Prendere atto che i costi di cui al presente provvedimento pari ad € 27.500,65, oltre iva al 10%, per lavori, ed € 532,79, oltre iva al 22%, per oneri di conferimento a discarica sono stati rilevati con

OTEC 19/40 del 08/02/2019, allineato in data 13/02/2019, e gravano sul conto 5.03.01.01.0102, manutenzione e riparazione immobili istituzionali, per l'esercizio economico 2019;

- 7) Disporre che gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L" ed "M", costituiscano parte integrante del presente provvedimento;
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Controllo di Gestione, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;
- 9) Di disporre, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
- 10) Di dare atto ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 24-02-2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

=====
 Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma. 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
