



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 83**

**del 06-08-2020**

**OGGETTO:** *Lavori urgenti per il completamento impianti e certificazione U.O. Medicina Nucleare pad 24* – Approvazione stato finale e liquidazione ditta Edilizia R&P s.r.l.

**U.O.C. GESTIONE TECNICA**

Proposta n. 93 del 06-08-2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile Posiz. Organizzativa  
(Arch. Vincenzo Campo)

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F.  
(Ing. V. Spera)

**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO  
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2020**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2020

(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata

datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera**

L'anno duemilaventini il giorno due del mese di agosto, nella sede della U.O.C. ~~GESTIONE TECNICA~~ dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da Carola Tanciede, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica F.F. è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Vincenzo Spera**,

- **Premesso che** con determina n. 12 del 11/03/2020 si è approvato l'affidamento alla ditta Edilizia R&P di Palermo ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per un importo di € 34.409,76 al netto del ribasso del 12% oltre € 798,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Atteso** che nel corso dei lavori si sono verificati dei piccoli imprevisti rispetto a quelle preventivate inizialmente in urgenza, finalizzate ad una maggiore sicurezza del paziente;
- **Vista** la perizia di variante che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive di cui al punto precedente, per cui l'importo definitivo dell'appalto è di € 44.120,00, oltre somme a disposizione dell'amministrazione così come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO DI PVS |  |                             |        |                    |                    |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>A</b>                |  | <b>LAVORI</b>               |        |                    |                    |
| A1                      | lavori                                   |                             |        | € 50.000,00        |                    |
| A2                      | oneri sicurezza (% A1)                   |                             | 2,00%  | € 1.000,00         |                    |
| A3                      | <b>Lavori a base d'asta (A1-A2)</b>      |                             |        | <b>€ 49.000,00</b> |                    |
|                         | ribasso d'asta (% A3)                    |                             | 12,00% | € 5.880,00         |                    |
| A4                      | Importo al netto del ribasso (A3-rib.)   |                             |        | € 43.120,00        |                    |
| A5                      | <b>Importo di aggiudicazione (A4+A2)</b> |                             |        | <b>€ 44.120,00</b> | <b>€ 44.120,00</b> |
|                         |  |                             |        |                    |                    |
| <b>B</b>                |  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> |        |                    |                    |
| B1                      | Imprevisti (10% A1)                      |                             | 10,00% | € 0,00             |                    |
| B2                      | IVA(A5+B1)                               |                             | 10,00% | € 4.412,00         |                    |
| B3                      | Incentivo 2% A1                          |                             |        | € 432,00           |                    |
|                         | <b>Totale somme a disposizione</b>       |                             |        | <b>€ 4.844,00</b>  | <b>€ 4.844,00</b>  |
|                         | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>               |                             |        |                    | <b>€ 48.964,00</b> |

- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati in data 29/06/2020 giusto certificato emesso dalla Direzione dei Lavori in pari data;
- **Visto** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 29/06/2020, emesso in pari data per un importo complessivo di € 44.120,00 oltre oneri fiscali, e al netto del ribasso d'asta del 12%;
- **Atteso** che nel corso dei lavori è stato emesso un SAL per un importo di € 23.560,01, per cui resta un credito dell'impresa di € 20.559,99 oltre oneri fiscali, così come certificato dallo stato finale di cui al punto precedente;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2020, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori e dal quale si conferma che il credito che può essere liquidato all'impresa è di € 20.599,99 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- **Atteso** che con l'atto deliberativo n. 552 del 21/5/2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento pari ad € 49.079,32, sul conto 5.03.01.01.0102 Manutenzione e Riparazione Immobili Istituzionali, per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che potevano verificarsi nel corso dell'appalto, i cui residui dovevano essere svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: n.

Z022D0DA7C;

- **Visti** gli Ordini di acquisto n. 20004770 del 20/5/2020 dell'importo complessivo di € 38.728,54 compreso iva e n. 20006385 del 01/07/2020 dell'importo complessivo di € 9.803,45 compreso IVA;
- **Visto** che il DURC: prot. INAIL 22563051 del 17/06/2020 con scadenza di validità 15/10/2020, risulta regolare;
- **Vista** la fattura elettronica n. 21 del 06/07/2020 emessa dalla ditta Edilizia R&P s.r.l. per complessivi € 22.615,90 comprensivi di IVA;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. 21 del 06/07/2020 emessa dalla ditta Edilizia R&P s.r.l. per complessivi € 22.615,90 comprensivi di IVA;
- **Visto** l'art 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;
- **Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo
- **Rilevato** che fra le somme a disposizione dell'amministrazione è prevista la quota di € 432,00 per spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che sono state prenotate sul conto 5.03.02.01.0102 in forza dell'atto deliberativo n. 552 del 21/5/2020 e devono destinate nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- **Preso** atto che l'attività di RUP e DL è stata espletata dall'arch. G.A. Bono Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, mentre che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 30/6/2020;
- **Rilevato**, pertanto, che la somma di € 432,00 andrà ripartita per € 200,00 al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € 232,00 sui fondi incentivi funzioni tecniche, al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 30/6/2020: € 48,00 dott. S. Bellissimo; € 48,00 Sig.ra Saladino Maria Teresa; € 120,00 Arch V. Campo, € 16,00 rag. Giovanni Amato;
- **Ritenuto** pertanto, che le somme di € 432,00 verranno accantonate sui fondi sopra citati, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2020;
- **Ritenuto** di dover procedere al pagamento dovuto in favore alla ditta Edilizia R&P. s.r.l., che dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Economiche;
- **Ritenuto**, altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta delibera n. 552 del 21/5/2020, la somma complessiva di € 49.079,32, che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa complessiva di € 48.964,00 (lavori compresi oneri fiscali e incentivo art. 113) per cui risulta un'economia di € 115,32 che può essere disimpegnata;
- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. **Approvare** la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo di € 44.120,00, oltre



somme a disposizione dell'amministrazione così come da quadro economico di seguito riportato:


| QUADRO ECONOMICO DI PVS |  |                             |        |                    |                    |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>A</b>                |  | <b>LAVORI</b>               |        |                    |                    |
| A1                      | lavori                                   |                             |        | € 50.000,00        |                    |
| A2                      | oneri sicurezza (% A1)                   |                             | 2,00%  | € 1.000,00         |                    |
| A3                      | <b>Lavori a base d'asta (A1-A2)</b>      |                             |        | <b>€ 49.000,00</b> |                    |
|                         | ribasso d'asta (% A3)                    |                             | 12,00% | € 5.880,00         |                    |
| A4                      | Importo al netto del ribasso (A3-rib.)   |                             |        | € 43.120,00        |                    |
| A5                      | <b>Importo di aggiudicazione (A4+A2)</b> |                             |        | <b>€ 44.120,00</b> | <b>€ 44.120,00</b> |
|                         |  |                             |        |                    |                    |
| <b>B</b>                |  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> |        |                    |                    |
| B1                      | Imprevisti (10% A1)                      |                             | 10,00% | € 0,00             |                    |
| B2                      | IVA(A5+B1)                               |                             | 10,00% | € 4.412,00         |                    |
| B3                      | Incentivo 2% A1                          |                             |        | € 432,00           |                    |
|                         | <b>Totale somme a disposizione</b>       |                             |        | <b>€ 4.844,00</b>  | <b>€ 4.844,00</b>  |
|                         | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>               |                             |        |                    | <b>€ 48.964,00</b> |

2. **Approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 29/06/2020, emesso in pari data per un importo complessivo di € 44.120,00 oltre oneri fiscali, e al netto del ribasso d'asta del 12%, che al netto del 1° SAL emesso in data 13/5/2020 resta un credito dell'impresa di € 20.599,99 oltre IVA;
3. **Approvare** il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2020, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori, e dichiara che il credito liquidabile alla ditta Edilizia R&P s.r.l. a saldo degli stessi è pari ad € 20.599,99, compreso gli oneri della sicurezza ed oltre gli oneri fiscali;
4. **Dare atto** che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul conto n. 5.03.02.01.0102 a fronte della determina n. 12 del 11/3/2020;
5. **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Edilizia R&P s.r.l. l'importo di € 20.599,99 oltre oneri fiscali di cui alla fattura elettronica n. 21 del 06/07/2020;
6. **Dare atto** che l'attività di RUP e DL è stata espletata dall'arch. G.A. Bono Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, mentre che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 30/6/2020;
7. **Dare atto** che la quota di € 432,00 andrà ripartita per € 200,00 al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € 232,00 sui fondi incentivi funzioni tecniche, al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 30/6/2020: € 48,00 dott. S. Bellissimo; € 48,00 Sig.ra Saladino Maria Teresa; € 120,00 Arch V. Campo, € 16,00 rag. Giovanni Amato;
8. **Dare atto** che le somme di € 432,00 verranno accantonate sui fondi sopra citati, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2020;
9. **Disimpegnare** l'economia di € 115,32 dalla somma complessiva di € 49.079,32 prenotata sull'applicativo contabile, tenuto conto che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa di € 48.964,00 (lavori compresi oneri fiscali e incentivo art 113);
10. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
11. **Trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, nonché all' U.O.C. Economico Finanziaria ed alla U.O.C. Risorse Umane per quanto di competenza;
12. **Disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione

"Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;

13. **Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE  
U.O.C. Gestione Tecnica FF  
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 09-08-2020 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

♯

## IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---