





**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 114 del 09-10-2020

OGGETTO:	OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di un gruppo di continuità (UPS) da installare nel quadro di piano dell'U.O.C. di Radiologia Pediatrica posto al piano terra Edificio "Centrale A" presso il P.O. "G. Di Cristina" - CIG 830093978F - CUP D76G20000100002 - Approvazione stato finale e liquidazione alla ditta Nicolosi Vincenzo
-----------------	---

U.O.C. GESTIONE TECNICA	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
<p>Proposta n. 124 dell'09/10/2020</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del Procedimento (Ing. Salvatore Sapienza)</p>  <p>Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera)</p> 	<p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Spera
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da arch. Vita Giostra, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Premesso che

- con Delibera n. 596 del 05/06/2020 è stato approvato l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i dei lavori di "Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di un gruppo di continuità (UPS) da installare nel quadro di piano dell'U.O.C. di Radiologia Pediatrica posto al piano terra Edificio "Centrale A" presso il P.O. "G. Di Cristina" alla ditta Nicolosi Vincenzo, con sede in Bisacchino (PA), via Pio La Torre, 2, Codice Fiscale NCLVCN57D02A882Z, Partita IVA 02553730827, per un importo di € 91.770,93 incluso oneri della sicurezza ed escluso oneri fiscali;
- in data 08/06/2020 sono iniziati i lavori come da verbale di consegna;
- in data 01/07/2020 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettandone nello specifico sia il comma 1 lett. c, circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione, ed il comma 2, lett. c, la modifica non altera la natura del contratto. L'importo della PVS ammonta ad euro 118.264,24 di cui euro 105.390,91 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 12.873,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI			€ 116.711,97	
A2	Oneri Sicurezza	3%	di A1	€ 3.501,36	
A3	Lavori a base d'asta			€ 113.210,61	
A4	ribasso d'asta	10,00%		€ 11.321,06	
A5	Importo di PVS			€ 105.390,91	€ 105.390,91
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 0,00	
B2	IVA	10%	di (A5+B1)	€ 10.539,09	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 2.334,24	
Totale somme a disposizione				€ 12.873,33	€ 12.873,33
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS					€ 118.264,24
IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO					€ 125.003,60
ECONOMIE					6.739,36


- **Dare atto** che il maggiore importo dei lavori scaturente dalla PVS non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto sono state utilizzate le somme previste alla voce "Imprevisti sui lavori", che parte delle economie derivanti dalle somme disponibili dal ribasso d'asta.
- **Visto** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 08 agosto 2020 per un importo netto di € 105.309,91, incluso oneri sicurezza e oltre oneri fiscali;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/08/2020, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 08/08/2020, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente e dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 105.390,91 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- **Atteso** che con Delibera n. 596 del 05/06/2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 125.003,60, i cui residui dovevano essere svincolati al momento della conclusione dell'appalto;
- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: 830093978F

- **Visto** l'Ordine di acquisto n.200005424 del 18/06/2020, allineato in data 12/08/2020 all'importo scaturente dalla perizia di variante, per un totale di € 115.930,00;
- **Visto** che il DURC: prot. INPS_19658351 del 05/03/2020 con scadenza di validità 03/07/2020 risulta regolare, giusta proroga al 29/10/2020 INPS ai sensi del Decreto Conversione n. 77/2020.
- **Vista** la fattura elettronica n. 5 del 02/09/2020 emessa dalla ditta Nicolosi Vincenzo per complessivi € 115.930,00 comprensivi di IVA;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. 5 del 02/09/2020 emessa dalla ditta Nicolosi Vincenzo per complessivi € 115.930,00 comprensivi di IVA;
- **Visto** l'art 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;
- **Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo
- **Rilevato** che fra le somme a disposizione dell'amministrazione è prevista la quota di € 2.334,24 per spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., che sono state prenotate sul conto 1.01.02.04.0101 in forza della Delibera n. 687 del 18/06/2020 (correttiva della Delibera n. 596 del 05/06/2020) e devono essere destinate nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- **Preso** atto che l'attività di RUP è stata espletata dall'ing. Salvatore Sapienza, l'attività di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 03/08/2020;
- **Rilevato**, pertanto, che la somma di € 2.334,24 andrà ripartita per 466,85 nella misura del 20% sul fondo per l'innovazione tecnologica, mentre per € 1.867,39 nella misura dell'80% al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP: matricola n.7335 € 676,93, matricola n.3248 € 149,39, matricola n.7809 € 915,02, matricola n.5936 € 37,35, matricola n.6128 € 186,74, matricola n.3473 € 18,67 sui fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- **Ritenuto** pertanto, che le somme di € 2.334,24 verranno accantonate sui fondi sopra citati, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2020;
- **Ritenuto**, altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta Delibera n. 596 del 05/06/2020 e alla Delibera correttiva n. 678 del 18/06/2020, la somma complessiva di € 125.003,60, per cui risulta un'economia di € 6.739,36 che può essere disimpegnata;
- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:


- 1) **Approvare** la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo complessivo di € 118.264,24 da cui discende il seguente quadro economico:




A1	LAVORI			€ 116.711,97	
A2	Oneri Sicurezza	3%	di A1	€ 3.501,36	
A3	Lavori a base d'asta			€ 113.210,61	
A4	ribasso d'asta	10,00%		€ 11.321,06	
A5	Importo di PVS			€ 105.390,91	€ 105.390,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 0,00	
B2	IVA	10%	di (A5+B1)	€ 10.539,09	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 2.334,24	
	Totale somme a disposizione			€ 12.873,33	€ 12.873,33
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 118.264,24
	IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO				€ 125.003,60
	ECONOMIE				6.739,36

- 2) **Approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 08/08/2020, nonché il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/08/2020, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori e resta il credito liquidabile alla ditta Nicolosi Vincenzo a saldo pari ad € 105.390,91, oltre IVA;
- 3) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul conto n. 1.01.02.04.0101 il tutto imputato sul bilancio economico 2020, per un importo complessivo di € 125.003,60, compreso oneri fiscali;
- 4) **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Nicolosi Vincenzo dell'importo di € 115.930,00 comprensivo di oneri fiscali di cui alla fattura elettronica n. 5 del 02/09/2020;
- 5) **Dare atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'Ing. Salvatore Sapienza, che l'attività di Direttore dei Lavori è stata espletata dall'Arch. Vita Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 03/08/2020;
- 6) **Dare atto** che la quota di € 2.334,24 prevista nel quadro economico dell'appalto, prenotata sul conto 1.01.02.04.0101 in forza della Delibera n. 596 del 05/06/2020 e alla Delibera correttiva n. 678 del 18/06/2020, andrà ripartita per 466,85 nella misura del 20% sul fondo per l'innovazione tecnologica, mentre per € 1.867,39 nella misura dell'80%, al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP: matricola n.7335 € 676,93, matricola n.3248 € 149,39, matricola n.7809 € 915,02, matricola n.5936 € 37,35, matricola n.6128 € 186,74, matricola n.3473 € 18,67 sui fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- 7) **Dare atto** che le somme di € 2.334,24 verranno accantonate sui fondi sopra citati, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2020;
- 8) **Dare atto** altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta n. 596 del 05/06/2020 e alla Delibera correttiva n. 678 del 18/06/2020, la somma complessiva di € 125.003,60, per cui risulta un'economia di € 6.739,36 che può essere disimpegnata;
- 9) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed all' U.O.C. Economico Finanziaria;
- 11) **di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 12) **di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente , per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 11-10-2020 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

- =====
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
