



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI  
ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA n. 89/TEC 2021 del 09/07/2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di un corpo prefabbricato per la realizzazione del Centro Vaccinazioni COVID-19 presso il P. O. "Civico" di Palermo - CUP D79J21002420002 - CIG 87199244EC - Approvazione PVS e liquidazione I SAL Ditta DMECO Engineering srl</b>
-----------------	---

<b>U.O.C. GESTIONE TECNICA</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b>
<p>Proposta n.94 del 09/07/2021</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Funzionario estensore (Arch. Vita Giostra) </p> <p>Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera) </p>	<p><b>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</b></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p><b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</b> _____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera**

L'anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di luglio, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Spera**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da arch. Vita Giostra, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

**Premesso che**

- con Delibera di affidamento n. 58 del 21/05/2021 sono stati affidati i lavori per Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di un corpo prefabbricato per la realizzazione del Centro Vaccinazioni COVID-19 presso il P. O. "Civico" di Palermo ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla DMECO Engineering srl, con sede in via Marchetti, 1550 Z.I., 70023, Gioia del Colle (BA), partita IVA 06627700724, con un ribasso del 22,00%, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 101.506,00 inclusi oneri della sicurezza;
- in data 17/05/2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- nel corso dell'appalto in fase di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di variare le condizioni previste, a seguito di richiesta del Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica di inglobare alcune lavorazioni impiantistiche e di rete al presente appalto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori, che in questo momento di emergenza da COVID19, vede le ditte di manutenzione dell'ARNAS occupate in altri interventi tampone urgenti.
- in data 14/06/2021 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., L'importo della PVS ammonta ad euro 170.076,53 di cui euro 136.544,11 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 33.522,42 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI		€ 174.025,78	
A2	Oneri Sicurezza		€ 3.700,00	
A3	Lavori a base d'asta		€ 170.325,78	
A4	ribasso d'asta	22,00%	€ 37.471,67	
A5	Importo di PVS		€ 136.554,11	€ 136.554,11
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Imprevisti	10% di A1	€ 0,00	
B2	IVA	22% di (A5+B1)	€ 30.041,90	
B3	Incentivo	2% di A1	€ 3.480,52	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 33.522,42</b>	<b>€ 33.522,42</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS</b>			<b>€ 170.076,53</b>
	<b>IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO</b>			<b>€ 175.084,00</b>
	<b>ECONOMIE</b>			<b>5.007,47</b>

- **Preso atto** che, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi citati, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, viene assegnato un ulteriore tempo di dieci giorni naturali e consecutivi, per cui il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta in giorni 45 naturali e consecutivi.
- **Visto** il 1° SAL a tutto il 24/06/2021 redatto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di pagamento n.1 di pari data, dal quale si evince che l'importo che può essere liquidato all'impresa è di € 54.184,11 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- **Atteso** che con Determina di affidamento n.58 del 21/05/2021 è stata prenotata sull'applicativo contabile del Bilancio 2021 la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 173.789,00, per cui risulta un'economia pari ad € 5.007,47, che può essere disimpegnata;

- **Dare atto** che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 166.596,01, compreso oneri fiscali, verrà imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 5.02.02.01.9901, con prenotazione sull'Applicativo Informatico;
- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente CIG 87199244EC;
- **Visto** l'Ordine di acquisto n. 21007225 del 08/07/2021 per € 54.184,11;
- **Vista** la fattura elettronica n. 84 del 09/07/2021 emessa dalla ditta DMECO Engineering srl con sede in via Marchetti, 1550 Z.I., 70023, Gioia del Colle (BA), partita IVA 06627700724, per complessivi € 66.104,61 comprensivi di IVA, relativa al I° SAL;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. 84 del 09/07/2021 emessa dalla ditta DMECO Engineering srl con sede in via Marchetti, 1550 Z.I., 70023, Gioia del Colle (BA), partita IVA 06627700724, per complessivi € 66.104,61 comprensivi di IVA, relativa al I° SAL;
- **Visto** l'art. 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;
- **Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;
- **Rilevato** che la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 3.480,52 verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- **Preso atto** che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è espletata dall'Arch. Vita Giostra, e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 14/06/2021;
- **Rilevato**, pertanto, che la somma di € 3.480,52 andrà ripartita per € 696,10 nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 2.784,41 nella quota parte dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- **Ritenuto**, pertanto, che le somme di € 3.480,52 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2022, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2021;
- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

#### D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **Approvare** la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo pari ad euro 170.076,53 di cui euro 136.544,11 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 33.522,42 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:




A1	LAVORI		€ 174.025,78;	
A2	Oneri Sicurezza		€ 3.700,00;	
A3	Lavori a base d'asta		€ 170.325,78;	
A4	ribasso d'asta	22,00%	€ 37.471,67	
A5	Importo di PVS		€ 136.554,11.	€ 136.554,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	10% di A1	€ 0,00;	
B2	IVA	22% di (A5+B1)	€ 30.041,90;	
B3	Incentivo	2% di A1	€ 3.480,52;	
	Totale somme a disposizione		€ 33.522,42.	€ 33.522,42;
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS			€ 170.076,53;
	IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO			€ 175.084,00;
	ECONOMIE			5.007,47

- 2) Prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi citati, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, viene assegnato un ulteriore tempo di dieci giorni naturali e consecutivi, per cui il tempo utile per l'ultimazione dei lavori resta in giorni 45 naturali e consecutivi.
- 3) Approvare il 1° SAL a tutto il 24/06/2021 redatto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di pagamento n.1 di pari data, dal quale si evince che l'importo che può essere liquidato all'impresa è di € 54.184,11 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali
- 4) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto verrà imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 5.02.02.01.9901a gravare su somme extra budget, per un importo complessivo di € 166.596,01, compreso oneri fiscali;
- 5) **Dare atto** che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è espletata dall'Arch. Vita Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica in data 14/06/2021;
- 6) **Dare atto** che la quota per funzioni tecniche è pari a € 3.480,52 andrà ripartita per € 696,10 nella misura del 20% sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 2.784,41 nella quota parte dell'80% sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- 7) **Dare atto** che la somma di € 3.480,52 verrà accantonata sui fondi sopra citati e liquidati nel 2022, previo successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2021;
- 8) **Dare atto** che con Determina di affidamento n.58 del 21/05/2021 sull'applicativo contabile del Bilancio 2021 la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 173.789,00, per cui risulta un'economia pari ad € 5.007,47, che può essere disimpegnata;
- 9) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 10) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all' U.O.C. Economico Finanziaria;
- 11) **Di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 12) **Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica n.q. di RUP e per chi lo adotta.

Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 11/07/2021 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---