



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 30 **del** 02-03-2022

OGGETTO: **OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle aree annesse alla RM presso il P.O. "G. Di Cristina" - CIG Z122D7E5F5 - Approvazione PVS, stato finale e liquidazione alla ditta Sicil Tecno Impianti S.r.l.**

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Proposta n. 29 del 24/02/2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Funzionario estensore
(Arch. Vita Giostra)

Vita Giostra

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Vincenzo Campo)

Vincenzo Campo

Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
(Ing. Vincenzo Spera)

Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 20221

N° Conto economico

N° Conto Patrimoniale

Budget assegnato anno 2022

(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Vincenzo Spera

Vincenzo Spera

L'anno duemilaventidue il giorno *due* del mese di *marzo*, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

GESTIONE TECNICA

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Spera

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da arch. Vita Giostra, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Vincenzo Spera**,

Premesso che

- con Delibera n. 81/TEC del 09/07/2020 è stato approvato l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i dei "Lavori di riqualificazione delle aree annesse alla RM presso il P.O. "G. Di Cristina" alla ditta Sicil Tecno Impianti srl., con sede in Palermo, via L. Manfredi 6/B, partita IVA 02847850821, per un importo di € 32.907,38, incluso oneri della sicurezza ed escluso oneri fiscali, di cui al seguente quadro economico:

A	LAVORI				
A1	lavori			€ 39.955,54	€ 39.955,54
A2	Oneri Sicurezza dir	2%	di A1	€ 799,11	
A3	Lavori a base d'asta			€ 39.156,43	
A4	ribasso d'asta	18,00%		€ 7.048,16	
A5	Importo di aggiudicazione			€ 32.907,38	comp. On. Sic.
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 3.995,55	
B2	IVA	10%	di (A4+B1)	€ 3.690,29	
B3	incentivo	2%	di A1	€ 799,11	
B3	Oneri di accesso a discarica			€ 488,00	
	Totale somme a disposizione			€ 8.972,96	€ 8.972,96
	IMPORTO COMPLESSIVO				€ 41.880,34

- in data 14/07/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 30/07/2020 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè a seguito di sopralluogo da parte della Direzione Strategica è scaturita la richiesta di includere nell'area dei lavori del connettivo antistante il laboratorio analisi, al fine di uniformare la pavimentazione e realizzare il controsoffitto per nascondere gli impianti, in un'area ora fruita anche da utenti esterni, inclusa la fornitura e collocazione di una porta REI120, per compartimentare la zona fruita dagli utenti rispetto alla zona tecnica (vasche, depositi, locali tecnici). Inoltre, si è reso necessario collocare un condizionatore nel locale quadri elettrici, dove la collocazione degli UPS a servizio della RM ha causato un aumento della temperatura del locale, per cui il condizionatore esistente non è più sufficiente a garantire la temperatura ideale all'ambiente. E, infine, su richiesta del Direttore dell'U.O.C. di Radiologia Pediatrica, si è reso necessario modificare l'impianto citofonico al fine di consentire l'apertura della porta di ingresso anche dalla sala anamnesi.
- in data 31/07/020 viene redatto l'atto di sottomissione con cui si concede una proroga di giorni 15 ai tempi contrattuali, per un totale di giorni 45 naturali e consecutivi;
- l'importo della PVS ammonta ad euro 54.477,12 di cui euro 48.454,96 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 6.022,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI			€ 58.833,12	
A2	Oneri Sicurezza	2%	di A1	€ 1.176,66	
A3	Lavori a base d'asta			€ 57.656,46	
A4	ribasso d'asta	18,00%		€ 10.378,16	
A5	Importo di PVS			€ 48.454,96	€ 48.454,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	10%	di A1		
B2	IVA	10%	di (A5)	€ 4.845,50	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 1.176,66	
B4					
	Totale somme a disposizione			€ 6.022,16	€ 6.022,16
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 54.477,12

Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 27 settembre 2021, con l'applicazione della penale del 10% sull'importo al netto dei lavori, ai sensi dell'art. 113.bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo al netto del ribasso di 43.609,46, incluso oneri sicurezza e oltre oneri fiscali;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20 dicembre 2021, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 27/09/2021, quindi con ritardo rispetto alle proroghe e ai tempi contrattuali previsti, per cui è stata applicata la penale del 10% sull'importo al netto dei lavori, ai sensi dell'art. 113.bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il quale i lavori vengono collaudati positivamente. Per cui il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di 43.609,46 al netto del ribasso d'asta e della penale, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

Rilevato che nella Determina n. 66/TEC del 26/06/2020 era prevista la somma per le verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione della sala RM, per un importo fatturato di € 1.200,00 (oltre iva al 22%);

Atteso che la somma dell'intero appalto e delle verifiche strumentali trova copertura sulla linea 1, del piano investimenti, approvato con l'atto deliberativo n. 1200 del 01/11/2021 - conto n. 1.01.02.03.0101 "Fabbricati strumentali" – fondi accantonati 2018 e ante, del Bilancio 2021;

- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente CIG Z122D7E5F5;
- **Visto** l'Ordine di acquisto n.21013390 del 21/12/2021 per € 43.609,46 (oltre iva al 10%) per i lavori ed € 1.200,00 (oltre iva al 22%) per verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione della sala RM;
- **Visto** che il DURC prot. INAIL_29937613 del 03/11/2021 con scadenza di validità 03/03/2022 risulta regolare;
- **Vista** la fattura elettronica n. PA4_22 del 21/02/2022 emessa Sicil Tecno Impianti srl., con sede in Palermo, via L. Manfredi 6/B, partita IVA 02847850821, per complessivi € 49.434,41 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale e alle verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. PA4_22 del 21/02/2022 emessa Sicil Tecno Impianti srl., con sede in Palermo, via L. Manfredi 6/B, partita IVA 02847850821, per complessivi € 49.434,41 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale e alle verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione;
- **Dare atto** che l'attività di RUP è stata svolta dall'arch. Vincenzo Campo e quella di Direttore dei Lavori dall'arch. Vita Giostra;

- **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- **Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **Approvare** la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori per un importo pari ad euro 54.477,12 di cui euro 48.454,96 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 6.022,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI			€ 58.833,12	
A2	Oneri Sicurezza	2%	di A1	€ 1.176,66	
A3	Lavori a base d'asta			€ 57.656,46	
A4	ribasso d'asta	18,00%		€ 10.378,16	
A5	Importo di PVS			€ 48.454,96	€ 48.454,96
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	di A1		
B2	IVA	10%	di (A5)	€ 4.845,50	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 1.176,66	
B4					
	Totale somme a disposizione			€ 6.022,16	€ 6.022,16
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 54.477,12

- 2) **Approvare** lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 27 settembre 2021, nonché il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 27/09/2021, quindi con ritardo rispetto alle proroghe e ai tempi contrattuali previsti, per cui è stata applicata la penale del 10% sull'importo al netto dei lavori, ai sensi dell'art. 113.bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per un importo al netto del ribasso di 43.609,46, incluso oneri sicurezza e oltre oneri fiscali;
- 3) **Dare atto** che nella Determina n. 66/TEC del 26/06/2020 era prevista la somma per le verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione della sala RM, per un importo fatturato di € 1.200,00 (oltre iva al 22%);
- 4) **Dare atto** che la somma dell'intero appalto e delle verifiche strumentali trova copertura sulla linea 1, del piano investimenti, approvato con l'atto deliberativo n. 1200 del 01/11/2021 - conto n. 1.01.02.03.0101 "Fabbricati strumentali" – fondi accantonati 2018 e ante, del Bilancio 2021;
- 5) **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Sicil Tecno Impianti srl., con sede in Palermo, via L. Manfredi 6/B, partita IVA 02847850821, per complessivi € 49.434,41 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale e alle verifiche strumentali e taratura dell'impianto di ventilazione, di cui alla fattura elettronica n. PA4_22 del 21/02/2022;
- 6) **Dare atto** che l'attività di RUP è stata svolta dall'arch. Vincenzo Campo e quella di Direttore dei Lavori dall'arch. Vita Giostra;

- 7) **Di dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica di:
- pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";
 - trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Collegio dei sindaci e alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- 8) **Di dichiarare** la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;
- 9) **Di dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 10) **Di dare atto**, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei Lavori e a chi lo adotta;

Il Segretario verbalizzante

Concetta Arcolio

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera

Vincenzo Spera

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06-03-2022 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
