



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000612

del 05 MAG. 2022

OGGETTO: Servizio Integrato di Gestione Energetica, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dell'A.R.N.A.S. - Svincolo quote lavori anno 2020

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
Gestione Tecnica	VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022
Proposta n. <u>24</u> del <u>20-06-2022</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale <u>2.02.05.05.0116</u>
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2022 (euro) <u>334.280,00</u>
Il Responsabile UOS Gestione e manutenzione impianti (Ing. Ernesto Basilico) 	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera) 	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>GESTIONE TECNICA</u>
	Scheda BUDGET allegata datata <u>21/04/2022</u>
	Il Responsabile del procedimento Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventidue il giorno Cinque del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Silvia Valentini Nasta, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

04 MAG 2022

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Vincenzo Spera**,

**Premesso che:**

- con atto deliberativo n. 2158 del 24/10/2012 si è provveduto ad indire procedura aperta ai sensi dell'art. 53, c.2, lett. c del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità alla L.R. 12/11, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06, per l'affidamento del Servizio di gestione energetica integrata dell'ARNAS Civico G. Di Cristina Benfratelli di Palermo per anni 9 prorogabili fino ad anni 13 complessivi;
- con atto deliberativo n. 1629 del 24/11/2015 si è provveduto a confermare l'approvazione degli atti di gara effettuati in seduta pubblica aggiudicando il servizio di che trattasi alla ditta Guerrato S.p.A con sede in ROVIGO - Via delle Industrie n. 8, - Partita I.V.A. n° 00099440299;
- in data 12/01/2016 è stato stipulato il contratto n. rep. 288 con l'Impresa Guerrato S.p.A. con sede in Via delle Industrie, 45100 ROVIGO – P. IVA 00099440299), per una durata di anni 9 (nove) rinnovabile per anni 4 (quattro), il cui importo complessivo, per i nove anni, ammonta ad € 54.200.227,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 225.000,00 oltre oneri fiscali;

**Considerato** che tra le attività compensate a canone vi sono quelle di efficientamento energetico il cui valore complessivo ammonta ad €. 7.679.269,67 al lordo del ribasso del 42,23 %;

**Vista** la nota prot. 239 del 08-01-2021 con cui il Direttore f.f. dell'UOC Gestione Tecnica comunicava al Direttore Amministrativo ed al Direttore dell'UOC Servizio Economico e Finanziario di aver provveduto a trattenere, in modo precauzionale, durante l'anno 2020 dodici quote di €.55.713,34 sui canoni mensili per un totale di €.668.559,98 e comunicava altresì la necessità di accantonare tale somma nel fondo rischi, motivando tale richiesta con il ritardo nel rilascio, da parte degli enti competenti, dell'autorizzazione alla costruzione del sistema di trigenerazione;

- **Vista** la nota prot SL001/2022/004/LR/lr del 18/03/2022 con cui la ditta Guerrato chiede lo svincolo delle quote lavoro 2020 attualmente accantonate, a fronte dei lavori eseguiti per la costruzione del sistema di trigenerazione;
- **Visto** il verbale della riunione operativa dell'01/03/2022 in cui si stabiliva di svincolare il 50% delle quote relative alla fornitura e collocazione del cogeneratore al momento della consegna dell'apparecchiatura stessa;
- **Considerato** che il cogeneratore è stato recentemente collocato all'interno dei locali appositamente costruiti dalla ditta Guerrato;
- **Visto** l'elenco dei lavori di efficientamento energetico, stilato dall'ing. Ernesto Basilico Direttore esecuzione del contratto e Responsabile dell'U.O.S. "Gestione e manutenzione impianti" da cui risulta che allo stato attuale sono stati effettuati lavori vari di efficientamento energetico per complessivi €. 2.309.047,09 al netto del ribasso, oltre ad €. 638.486,69 per la fornitura e collocazione del cogeneratore (valutata al 50% del suo valore complessivo) ed ad €. 65.709,50 per la realizzazione dell'edificio che ospita il cogeneratore (valutato anch'esso al 50%), e che quindi è possibile svincolare sei delle dodici quote precedentemente bloccate;
- **Considerato** quindi possibile allo stato attuale sbloccare sei delle dodici quote lavori relative all'anno 2020 per complessivi €. 274.000,00 + iva al 22% per un totale di €. 334.280,00;
- **Dare atto** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente;
- **Dare atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1196 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

**PROPONE di**

5308 DAN 40

**Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati**

- 1) **Riconoscere** alla ditta Guerrato il pagamento di sei delle dodici quote lavori relative all'anno 2020, precedentemente bloccate a garanzia dell'effettivo svolgimento dei lavori, per complessivi € 274.000,00 + iva al 22% per un totale di € 334.280,00;
- 2) **Riservarsi** di sbloccare le ulteriori sei quote bloccate relative all'anno 2020 solo all'avvenuto collaudo dell'opera in oggetto;
- 3) **Dare atto** che il costo del presente provvedimento, pari € 274.000,00 + iva al 22% per un totale di € 334.280,00, va imputato al conto n. 02.02.05.05.0116 "Fondo per altri accantonamenti residuali", con competenza economica anno 2022;
- 4) **Dare atto** che la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente;
- 5) **Trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale ognuno per i propri adempimenti di competenza;
- 6) **Onerare** l'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica**  
**Ing. Vincenzo Spera**



Ok mag  
2022

---

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Salvatore Requirez

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Roberto Colletti

**Il Segretario verbalizzante**



**Allegato alla proposta nr TEC-24-2022 del 20/04/2022**

**Importo Proposta 334.280,00**

**Oggetto: Servizio Integrato di Gestione Energetica, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dell'A.R.N.A.S. Svincolo quote lavori anno 2020**

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
2.02.05.05.0116 - Fondo da Accantonam.ti per spese future diverse da precedenti conti/casistica	TECN	0,00	334.280,00	0,00			334.280,00	0,00
TEC-24-2022							334.280,00	
<b>TOTALE PRENOTATO</b>							<b>334.280,00</b>	

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

000612

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **08 MAG 2022** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni  
 Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA 18 MAG 2022**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.  
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

### Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---