

E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. **001536**

del **22 NOV. 2022**

OGGETTO: Lavori per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo" – Approvazione nuovo quadro economico di assestamento contabile finale.

| |
|--|
| U.O.C. PROPONENTE Gestione Tecnica |
| Proposta n. <u>55</u> del <u>18.11.2022</u> |
| <input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio. |
| Il Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Vincenzo Campo) |
| Il Direttore f.f. U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Ernesto Basilico) |

| |
|---|
| U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022 |
| N° Conto economico _____ |
| N° Conto Patrimoniale _____ |
| Budget assegnato anno 2022 (euro) _____ |
| Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale |
| STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____ Scheda BUDGET allegata datata _____ |
| Il Responsabile del procedimento _____ |
| Il Direttore dell'U.O.C. _____ |

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4, Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. O. Veronesi, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

22 NOV. 2022

Il Direttore FF della U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Ernesto Basilico**,

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 997 del 22/07/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui rientra il presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico è stato nominato responsabile dell'U.O.C. Gestione Tecnica, ex art. 73 CCNL 2016/18 funzioni locali dirigenza PTA;

- in data 06/04/2017 rep. n. 7, viene stipulata apposita convenzione tra l'ARNAS Civico e il Comune di Palermo con la quale, in conformità a quanto previsto dal citato patto e dalle suindicate delibere CIPE, vengono regolati gli adempimenti connessi al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse finalizzato alla realizzazione del progetto incluso nelle linee di intervento;
- questa Azienda, in conformità agli obblighi previsti dall'art. 4 della suddetta convenzione, ha avviato l'intervento per la realizzazione del parcheggio pubblico multipiano a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale di Bambini della Città di Palermo mediante l'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione di una procedura aperta, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. d) e art. 59 comma 1 del D.lgs 50/16 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con atto deliberativo n. 1219 del 20/07/2017;
- con atto deliberativo nr. 406 del 18/10/2017 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e aggiudicare ai sensi dell'art. 32 c.5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. all'A.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) / Ricciardello Costruzioni Srl (Mandante) i lavori di cui in oggetto, per un importo netto di contratto di €. 1.348.502,23 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 127.769,63 per un importo contrattuale complessivo di €. 1.476.271,86 al netto del ribasso d'asta proposto del 27,8412%;
- in data 18/05/2018 con n. 360 di repertorio Registrato all'Agenzia Entrate Palermo in data 23/05/2018 al numero 143/1 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'A.T.I. aggiudicataria;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/10/2018 e l'ultimazione degli stessi a meno di lavori di finitura, è avvenuta in data 17/07/2021 per una durata totale di giorni 998, di cui 810 di durata contrattuale e 188 di sospensione;
- nel corso dei lavori sono state redatte tre perizie di variante e suppletive, tutte approvate in linea tecnica dal RUP ed in linea amministrativa dalla Stazione appaltante, ed una perizia di assestamento contabile, approvata con atto deliberativo n. 114 del 28/01/2022 il cui quadro economico è quello di seguito riportato:

A Lavori

| | | |
|----|---|-----------------------|
| | Importo lordo dei Lavori a base d'asta | € 2.262.531,19 |
| | Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta | € 90.126,60 |
| | Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 170.350,78 |
| | Importo lordo dei lavori | € 2.523.008,57 |
| | a detrarre ribasso d'asta del 27,8412% | € 629.915,83 |
| A1 | Importo dei lavori depurato del ribasso del 27,8412% | € 1.632.615,36 |
| A2 | Oneri per la sicurezza diretti previsti nell'importo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta | € 90.128,60 |
| A3 | Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 170.350,78 |
| A4 | Lavori in economia | € 17.836,74 |
| | Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3) | € 1.910.931,48 |

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|----|---|--------------|
| B1 | Spese tecniche (compreso Cassa Previdenziale) | € 554.742,80 |
| B2 | Incentivo 2% (art.113 Decreto D.lgs 50/2016 e s.m.i.) | € 16.834,40 |
| B3 | Archeologo | € 2.090,16 |
| B4 | Supporto al RUP per la validazione del progetto | |
| B5 | Imprevisti | |
| B6 | Indagini e prove | € 13.855,13 |
| B7 | Lavori in economia | |
| B8 | Spese collaudi | |
| B9 | Oneri di accesso alle discariche | € 34.798,26 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| B10 | Somme per sistema automatizzato gestione parcheggi | |
| B11 | Spese di gara e pubblicità (I.V.A. compresa) | € 908,90 |
| B12 | Spese ALLACCIAMENTI | |
| B13 | I.V.A. (22%) sulle spese tecniche | € 122.043,42 |
| B14 | I.V.A. 10% su A | € 191.093,15 |
| B15 | I.V.A. su B9 Oneri acc. Disc. (22%) | € 7.655,62 |
| B16 | I.V.A. (22%) su B6 indagini e prove | € 3.048,13 |
| B17 | Rimborso spese pratica VVFF esente IVA | € 450,00 |
| B18 | SEGNALETICA iva inclusa | € 42.076,43 |
| B19 | Incentivo 2% (art.113 Decreto D.lgs 50/16) su Segnaletica | € 727,34 |
| B20 | SOFTWARE GESTIONE PARCHEGGIO iva inclusa | € 84.790,00 |
| B21 | Incentivo 1% (art.113 Decreto D.lgs 50/16) su Software | € 695,00 |
| B22 | Compensazione Prezzi materiali | € 10.176,08 |
| B23 | IVA 10% su compensazione prezzi materiali | € 1.017,61 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 1.087.002,42 |
| Economie a seguito ribasso d'asta | | € 2.082,47 |
| TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO | | € 3.000.000,00 |

Preso atto che in data 23/05/2022 il Collaudatore ha emesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale, con il quale si è collaudata l'intera opera per € 1.910.931,48 oltre somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con atto deliberativo n. 937 del 08/07/2022;

Atteso che, successivamente all'approvazione della perizia di assestamento contabile si sono completate le lavorazioni dei due interventi complementari che rientrano fra le somme a disposizione dell'amministrazione, che hanno comportato alcune differenze contabili rispetto a quanto previsto nel quadro economico di assestamento, che si è proceduto a liquidare all'impresa Castrovinci la trince del caro materiale inerente il secondo semestre 2021, che si sono effettuate alcune verifiche contabili sulle spese tecniche, per cui si è reso necessario rielaborare il quadro economico di assestamento finale, solo per la parte afferente le somme a disposizione dell'amministrazione, lasciando invariata la somma dei lavori oggetto del Collaudo Tecnico amministrativo già approvato, che di seguito si riporta:

| A | LAVORI | |
|---|---|-----------------------|
| A1 | Sommano TOTALE LAVORI al netto del ribasso | € 1.649.604,97 |
| | Di cui LAVORI IN ECONOMIA | € 16.989,61 |
| A2 | Sommano TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA | € 261.326,51 |
| | Di cui per LAVORI IN ECONOMIA | € 847,13 |
| SOMMANO IN TOTALE LAVORI (A1 + A2) | | € 1.910.931,48 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Spese tecniche compr. CNPAIA | € 532.473,99 |
| B2 | Incentivo (art. 113 del D.Lgs 50/16) | € 50.359,49 |
| B3 | Competenze Archeologo | € 2.090,16 |
| B4 | Indagini e Prove | € 13.855,13 |
| B5 | Oneri accesso discarica | € 34.798,26 |
| B6 | IVA 22% su spese tecniche | € 117.144,27 |
| B7 | IVA 10% su lavori | € 191.093,15 |
| B8 | IVA 22% su Oneri accesso discarica | € 7.655,62 |
| B9 | IVA 22% su Indagini e prove | € 3.048,13 |
| B10 | Rimborso spese pratica vvff | € 450,00 |
| B11 | Lavori e posa in opera Segnaletica | € 43.999,36 |
| B12 | Servizio Implementazione automazioni | € 78.605,52 |
| B13 | Compensazione prezzi materiali | € 13.017,82 |

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| B14 | IVA 10% su compensazione | € 1.301,78 |
| B15 | Penale con IVA 10% | -€ 2.265,24 |
| | SOMMANO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.087.627,44 |
| | TOTALE GENERALE | € 2.998.558,92 |
| | ECONOMIE | € 1.441,08 |
| | TOATALE APPALTO | € 3.000.000,00 |

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione in linea amministrativa della presente perizia di assestamento contabile finale al fine di perfezionare tutti gli atti contabili soggetti a verifica da parte del Comitato di Controllo Trasparenza e Anticorruzione e controlli di I livello da parte del Comune di Palermo;

visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;

dare atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati


1. **approvare** il quadro economico di assestamento contabile in linea amministrativa così come sotto specificato:

| A | LAVORI | |
|----------|--|-----------------------|
| A1 | Somma TOTALE LAVORI al netto del ribasso | € 1.649.604,97 |
| | Di cui LAVORI IN ECONOMIA | € 16.989,61 |
| A2 | Somma TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA | € 261.326,51 |
| | Di cui per LAVORI IN ECONOMIA | € 847,13 |
| | SOMMANO IN TOTALE LAVORI (A1 + A2) | € 1.910.931,48 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Spese tecniche compr. CNPAIA | € 532.473,99 |
| B2 | Incentivo (art. 113 del D.Lgs 50/16) | € 50.359,49 |
| B3 | Competenze Archeologo | € 2.090,16 |
| B4 | Indagini e Prove | € 13.855,13 |
| B5 | Oneri accesso discarica | € 34.798,26 |
| B6 | IVA 22% su spese tecniche | € 117.144,27 |
| B7 | IVA 10% su lavori | € 191.093,15 |
| B8 | IVA 22% su Oneri accesso discarica | € 7.655,62 |
| B9 | IVA 22% su Indagini e prove | € 3.048,13 |
| B10 | Rimborso spese pratica vvff | € 450,00 |
| B11 | Lavori e posa in opera Segnaletica | € 43.999,36 |
| B12 | Servizio Implementazione automazioni | € 78.605,52 |
| B13 | Compensazione prezzi materiali | € 13.017,82 |
| B14 | IVA 10% su compensazione | € 1.301,78 |

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| B15 | Penale con IVA 10% | -€ 2.265,24 |
| | SOMMANO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.087.627,44 |
| | TOTALE GENERALE | € 2.998.558,92 |
| | ECONOMIE | € 1.441,08 |
| | TOATALE APPALTO | € 3.000.000,00 |

2. **munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di perfezionare tutti gli atti contabili soggetti a verifica da parte del Comitato di Controllo Trasparenza e Anticorruzione e controlli di I livello da parte del Comune di Palermo;
3. **dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Direttore FF. dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico



22 Nov
2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27 NOV. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
