

dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01-01-2023 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 209 TEC/2022 del 30/12/2022

**OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di un gruppo frigo tropicalizzato a servizio del Pad. 4 “Chirurgia Generale” del P.O. Civico – approvazione PVS, stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione - ditta Nuova Thermo Sud srl.**

<p align="center"><b>U.O.C. PROPONENTE</b> Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>218</u> del <u>30/12/2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p align="center">L'estensore Arch. <u>Federica Preiano</u> <i>Federica Preiano</i></p> <p align="center">Il Dirigente Tecnico Arch. <u>Vincenzo Campo</u> <i>Vincenzo Campo</i></p> <p align="center">Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico <i>Ernesto Basilico</i></p>	<p align="center"><b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Ernesto Basilico**

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Dicembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo  
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Ernesto Basilico  
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, assistito da Giuseppe Valletta quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,**

**Visto** il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Premesso che:**

- con delibera n. 185 del 11/02/2022 sono stati affidati, a fronte di gara informale, i lavori in oggetto alla ditta Nuova Thermo Sud srl, con sede in Palermo via delle Madonie 13, P.Iva 066675960824 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A del D.L. 76/20 per un importo, al netto del ribasso percentuale del 18,69%, pari a € 80.592,48 oltre oneri fiscali;

- il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere il seguente: 8962086354;

- le funzioni di direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento sono assolte dall' Ing. Ernesto Basilico;

- il costo previsto con delibera n. 185 del 11/02/2022, pari a € 80.592,48 oltre iva, grava sul conto 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari", con competenza economica anno 2022;

- con determina n. 74 del 20/05/2022 è stata autorizzata l'anticipazione del 30% dell'importo complessivo dell'appalto in oggetto pari a € 24.177,74 oltre iva;

**Atteso** che i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2022;

**Atteso** che nel corso dei lavori è stato necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., l'importo della PVS ammonta ad € 100.635,95, di cui € 80.866,64, per lavori al netto del ribasso, incluso oneri per la sicurezza, ed € 19.769,31 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

Foglio1

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA					
LAVORI				€ 99,296.70	
A1	Oneri Sicurezza			€ 805.00	
A2	Lavori a base d'asta			€ 98,464.70	
A3	ribasso d'asta	18.69%		€ 18,403.05	
A4	importo di PVS	compreso sicurezza		€ 80,866.64	€ 80,866.64
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	0	€ 0.00	
B2	IVA	22%	di A1	€ 17,790.66	
B3	incentivo	2%		€ 1,978.65	
Totale somme a disposizione				€ 19,769.31	€ 19,769.31
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS					€ 100,635.95

**Rilevato** che i lavori sono stati ultimati in data 09/08/2022 giusto certificato di fine lavori del Direttore dei Lavori;

**Visto** lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 09/08/2022 per un importo di € 80.866,64 al netto del ribasso d'asta del 18,69% compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 805,00, resta un credito dell'impresa esecutrice dei lavori di € 274,18 oltre Iva al netto delle fatture n. FPA 2/22 e n. FPA 4/22 già liquidate;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. in data 17/08/2022, con il quale viene attestato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e corrispondono a pieno con quanto stabilito dalla D.L. e contenuto nello stato finale;

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico

**Ritenuto** di dover approvare la perizia di variante e suppletiva, lo stato finale dei lavori a tutto il 09/08/2022 ed il certificato di regolare esecuzione del 17/08/2022 redatto dal Direttore dei Lavori;

**Vista** la nota pervenuta a questa UOC in data 17/08/2022 n. prot. 17543 della ditta Nuova Thermo sud, con la quale richiede l'adeguamento prezzi, considerati i notevoli aumenti del costo delle materie materie prime;

**Visto** l'art. 26 comma 1 del D.L. 50/22 che prevede, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per tutto il 2022, l'aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022;

**Considerato** che la presentazione delle offerte della gara informale è avvenuta in data 18/10/2021 e che quindi sussistono i requisiti richiesti dall' art. 26 comma 1 del D.L. 50/22 per il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi alla ditta Nuova Thermo Sud;

**Preso atto** di quanto esposto ai punti precedenti si è proceduto al riconoscimento dei maggiori oneri ai sensi dell' art. 26 comma 1 del D.L. 50/22 e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% e che quindi, nel caso di specie, è riconosciuto un importo complessivo di € 23.741,55;

**Atteso** che il costo del provvedimento, pari a € 24.015,73 oltre iva, grava sul conto 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari", linea d'intervento 1/shl, del piano investimenti rimodulato con atto deliberativo n. 1326 del 12/10/2022;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 7/22 del 23/12/2022 emessa dalla ditta Nuova Thermo Sud con sede a Palermo via delle Madonie 13, P.Iva 06675960824, per complessivi € 24.015,73 oltre Iva;

**Visto** il Durc regolare n. prot. INPS\_32713554 con validità fino al 14/01/2022;

**Ritenuto** di dover liquidare la fattura n. FPA 7/22 del 23/12/2022 emessa dalla ditta Nuova Thermo Sud per complessivi € 24.015,73 oltre Iva, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta d'identificazione";

**Visto** l'art. 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;

**Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;

**Rilevato** che la quota per le funzioni tecniche è pari ad € 1.978,65 che verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;

**Rilevato** pertanto, che la somma di € 1.978,65 andrà ripartita per € 395,73 sul fondo n.2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 1.582,92 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs 50/16);

**Ritenuto**, pertanto, che le somme di cui al punto precedente verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento di € 24.015,73 oltre Iva in favore della ditta Nuova Thermo Sud, che dovrà essere effettuato dall'U.O.C. Risorse Economiche;

**Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente atto è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Preso atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

## DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendo tutti integralmente riportati e trascritti:

**Dichiarare** la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Approvare** la perizia di variante e suppletiva effettuata dal direttore dei Lavori per un importo pari a 100.635,95, di cui € 80.866,64, per lavori al netto del ribasso, incluso oneri per la sicurezza, ed € 19.769,31 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

Foglio1

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA					
	LAVORI			€ 99,296.70	
A1	Oneri Sicurezza			€ 805.00	
A2	Lavori a base d'asta			€ 98,464.70	
A3	ribasso d'asta	18.69%		€ 18,403.05	
A4	Importo di PVS	compreso sicurezza		€ 80,866.64	€ 80,866.64
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	0	€ 0.00	
B2	IVA	22%	di A1	€ 17,790.66	
B3	incentivo	2%		€ 1,978.65	
Totale somme a disposizione				€ 19,769.31	€ 19,769.31
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS					€ 100,635.95

**Approvare** lo stato finale dei lavori a tutto il 09/08/2022 redatto dal direttore dei Lavori, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 24.015,73 oltre iva per effetto del riconoscimento della maggiorazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/22 nella misura del 90% pari a € 23.741,55;

**Approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. in data 17/08/2022, con il quale viene attestato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e corrispondono a pieno con quanto stabilito dalla D.L. e contenuto nello stato finale;

**Dato atto** che l'intervento grava sul conto n. 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari" linea d'intervento n.1/shl del piano investimenti rimodulato con atto deliberativo n. 1326 del 12/10/2022;

**Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Nuova Thermo Sud della fattura n. FPA 7/22 del 23/12/2022 per complessivi € 24.015,73 oltre iva, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta d'identificazione";

**Dare atto** che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è stata svolta dall'Ing. Ernesto Basilico;

**Dare atto** che la quota per funzioni tecniche è pari a € 1.978,65 che verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;

**Dare atto**, pertanto, che la somma di € 1.978,65 andrà ripartita per € 395,73 sul fondo n.2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 1.582,92 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs 50/16);

**Dare atto** che le somme di € 1.978,65 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

**Trasmettere** il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, al Direttore Generale, al Collegio dei Sindacati all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di competenza;

**Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

**Disporre** che tutta la documentazione citata nel presente atto è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

**Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al direttore dei Lavori e a chi lo adotta.

Il Direttore f.f. dell'UOC Gestione Tecnica

Ing. Ernesto Basilico

Il Segretario verbalizzante  
*Carmina Falaschi*