

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01-01-2023 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 210 TEC/2022 del 30-12-2022

OGGETTO: Lavori per la fornitura e collocazione di un gruppo elettrogeno da 500 kVA da destinare al Padiglione 3 "Maternità" del P.O. Civico - Approvazione PVS, stato finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta Li Manni Giuseppe.

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE</p> <p align="center">Gestione Tecnica</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>219</u> del <u>30-12-2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p align="center">L'estensore Geom. <u>Giuseppe Vassallo</u></p> <p align="center">Il Dirigente Tecnico Arch. <u>Vincenzo Campo</u></p> <p align="center">Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p> <p align="center"><u>[Signature]</u></p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</p> <p align="center">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto; nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Dicembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica F.F. Ing. Ernesto Basilico
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, assistito da [Signature] quale segretario verbalizzante adotta la seguente

determina:

Il Direttore F.F. della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell' U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con determina n. 66 del 12/05/2022 sono stati affidati, a fronte di gara informale, i lavori in oggetto alla ditta Li Manni Giuseppe con sede in San Giuseppe Jato via Badia 110, P.Iva 05089680820 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A del D.L. 76/20 per un importo, al netto del ribasso percentuale del 18,55%, pari a € 106.627,15 oltre oneri fiscali;

- il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere il seguente: 91741468C5;

- le funzioni di direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento sono state assolve dall' Ing. Ernesto Basilico, Responsabile dell'UOS Gestione e Manutenzione Impianti;

- il costo previsto con delibera n. 66 del 12/05/2022, pari a € 106.627,15 oltre iva 22% pari a € 23.457,97 per un totale di € 130.085,12, grava sul conto 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari", con competenza economica anno 2022;

- Durante il corso dei lavori a seguito dell'istanza della ditta Li Manni del 18/05/2022 di erogazione di un'anticipazione del 30% dell'importo di contratto, visto la regolarità del DURC della ditta Li Manni prot INPS_31336755, vista la polizza fideiussoria n. 05114491001772 emessa dalla ditta "cattolica Assicurazione" è stata effettuata alla ditta un' anticipazione pari a € 31.988,15 oltre IVA giusto determina n. 74 del 20/05/2022;

Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 02/09/2022 giusto verbale di consegna lavori del direttore dei Lavori;

Atteso che durante i lavori è stato necessario provvedere a redigere una Perizia di variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'importo della PVS ammonta ad € 142.369,65 di cui € 114.552,50 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed € 27.817,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA

A	LAVORI			€ 140.510,12
A1	Oneri Sicurezza		€ 576,86	
A2	Lavori a base d'asta		€ 139.933,26	
A3	ribasso d'asta	18,5500%	€ 25.957,62	
A4	Importo di PVS	compr secur	€ 114.552,50	€ 114.552,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori	22%	di A4	€ 25.201,55
B2	Incentivo per funzioni tecniche			€ 2.615,60
	Totale somme a disposizione			€ 27.817,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS			€ 142.369,65

Rilevato che i lavori sono stati ultimati in data 02/11/2022 giusto certificato di ultimazione dei lavori del Diret-

tore dei Lavori;

Visto lo Stato Finale dei Lavori del 04/11/2022 per un importo di € 114.552,50 al netto del ribasso d'asta del 18,55% compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 576,86, da cui risulta un credito dell'impresa esecutrice dei lavori di € 82.564,31 oltre Iva al netto dei certificati di pagamento già liquidati;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. in data 04/11/2022, con il quale viene attestato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e corrispondono a pieno con quanto stabilito dalla D.L. e contenuto nello stato finale;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva, lo stato finale dei lavori a tutto il 04/11/2022 ed il Certificato di regolare esecuzione del 04/11/2022 redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto il DURC regolare n. prot. INPS_32697553 del 15/09/2022 con validità fino al 13/01/2022;

Dare atto che con l'atto deliberativo n. 66 del 12/05/2022 è stata prenotata la somma di € 106.627,15 oltre Iva 22% pari a € 23.457,97 per un totale di € 130.085,12 e che per effetto della suddetta PVS l'importo complessivo dell'intervento è asceso ad € 142.369,65, con un maggiore onere di € 12.284,53 sull'importo previsto sul piano degli investimenti;

Dato atto che l'intervento grava sul conto n. 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari" linea d'intervento n.12/shl del piano investimenti rimodulato con atto deliberativo n. 1326 del 12/10/2022;

Dato atto che il maggiore importo è compensato dalle economie che si sono verificate su altri interventi dello stesso piano investimenti, per cui si procederà in sede di consuntivo al piano investimenti ad allineare le somme di cui si tratta;

Vista la fattura elettronica n. FPA 5/22 del 20/12/2022 emessa dalla ditta Giuseppe Li Manni con sede a San Giuseppe Jato (PA) via Badia, 110 P.Iva 06718210823, per complessivi € 100.728,46 comprensivi di Iva;

Ritenuto di dover liquidare la fattura n. FPA 5/22 del 20/12/2022 emessa dalla ditta Giuseppe Li Manni per complessivi € 100.728,46 comprensivi di Iva, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta d'identificazione";

Visto l'art. 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;

Visto l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;

Rilevato che la quota per le funzioni tecniche è pari ad € 2.615,60 che verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;

Rilevato pertanto, che la somma di € 2.615,60 andrà ripartita per € 523,12 sul fondo n.2.02.05.06.0102 per l'innovazioni tecnologica; mentre per € 2.092,48 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs 50/16);

Ritenuto, pertanto, che le somme di cui al punto precedente verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dovuto in favore della ditta Giuseppe Li Manni di € 82.564,31 oltre Iva, che dovrà essere effettuato dall'U.O.C. Risorse Economiche;

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 513, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;

DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendo tutti integralmente riportati e trascritti:

Dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Approvare la perizia di variante e suppletiva effettuata dal direttore dei Lavori per un importo pari a € 142.369,65 di cui € 140.510,12 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri per la sicurezza, ed € 27.817,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A	LAVORI			€ 140.510,12
A1	Oneri Sicurezza		€ 576,86	
A2	Lavori a base d'asta		€ 139.933,26	
A3	ribasso d'asta	18,5500%	€ 25.957,62	
A4	Importo di PVS	compr secur	€ 114.552,50	€ 114.552,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori	22%	di A4	€ 25.201,55
B2	Incentivo per funzioni tecniche			€ 2.615,60
Totale somme a disposizione				€ 27.817,15
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 142.369,65

Approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 04/11/2022 redatto dal direttore dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatto in pari data, e con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 82.564,31 oltre iva;

Dare atto che con l'atto deliberativo n. 66 del 12/05/2022 è stata prenotata la somma di € 106.627,15 oltre iva 22% pari a € 23.457,97 per un totale di € 130.085,12 e che per effetto della suddetta PVS l'importo complessivo dell'intervento è ascenso ad € 142.369,65, con un maggiore onere di € 12.284,53 sull'importo previsto sul piano degli investimenti;

Dato atto che l'intervento grava sul conto n. 1.01.02.04.0101 "impianti e macchinari" linea d'intervento n.12/shl del piano investimenti rimodulato con atto deliberativo n. 1326 del 12/10/2022;

Dato atto che il maggiore importo è compensato dalle economie che si sono verificate su altri interventi dello stesso piano investimenti, per cui si procederà in sede di consuntivo al piano investimenti ad allineare le somme di cui si tratta;

Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Giuseppe Li Manni della fattura n. FPA 5/22 del 20/12/2022 per complessivi € 100.728,46, comprensivi di iva, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta d'identificazione";

Dare atto che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è stata svolta dall'Ing. Ernesto Basilico;

Dare atto che la quota per funzioni tecniche è pari a € 2.615,60 che verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;

Dare atto, pertanto, che la somma di € 2.615,60 andrà ripartita per € 523,12 sul fondo n.2.02.05.06.0102 per l'innovazioni tecnologica; mentre per € 2.092,48 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs 50/16);

Dare atto che le somme di cui ai punti precedenti verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

Trasmettere il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, al Direttore Generale, al Collegio dei Sindacati all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli atti di competenza;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

Disporre che tutta la documentazione citata nel presente atto è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dare atto che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al direttore dei Lavori e a chi lo adotta.

Il Direttore f.f. dell'UOC Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico

Il Segretario verbalizzante
Carmela Fallesche

