


E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000788

del 12 MAG. 2023

**OGGETTO: Realizzazione del Polo Pediatrico di Eccellenza di Palermo (ex C.E.M.I.) -
Approvazione schema di transazione**

<p align="center">U.O.C. GESTIONE TECNICA</p> <p>Proposta n. <u>19</u> del <u>12.05.2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Dirigente Tecnico UOS LL.PP. e RUP Arch. Vincenzo Campo</p> <p>IL Direttore UOC F.F. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico</p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2023 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

L'anno duemilaventitre giorno dieci del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 assistito da Roberto Colletti, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

12 MAG 2023

Il Direttore FF della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n°502 e s.m.i.

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1349 del 14/10/2022, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.R.G. n. 168 del 29/5/02 e n. 417 del 17/12/02 è stato rispettivamente stipulato e rimodulato l'Accordo di programma Relativo agli interventi afferenti il piano pluriennale di finanziamenti ex art. 71 L. 448/98, che ha previsto – tra l'altro – la realizzazione di un Centro di Eccellenza Materno Infantile nella Città di Palermo;
- con atto deliberativo n. 584 del 18/03/2005 viene determinato di pervenire alla realizzazione dell'intervento di cui si tratta utilizzando, quale procedura di gara, quella dell'appalto integrato. Per cui si dava mandato all'Ufficio Tecnico di redigere un progetto di livello definitivo da porre a base di gara;
- con atto deliberativo n. 1981 del 30/11/06 veniva approvato il progetto definitivo generale e di quello stralcio, rimodulando gli importi per il progetto generale ad € 61.057.879,04 e per il progetto stralcio ad € 53.894.123,13;
- il progetto definitivo stralcio veniva finanziato sui fondi ex art. 71 L. 448/98 con D.D.G. n. 9309 del 18/12/2006 per € 53.894.123,13 di cui € 51.316.551,93 sui fondi ex art 71 ed € 2.583.244,00 a carico della "Fondazione Michele Gerbasi";
- con atto deliberativo n. 106 del 16/02/2007 veniva indetto appalto integrato, ponendo a base di gara il progetto definitivo, per la realizzazione dell'intervento di cui si tratta e con deliberazione n. 733 del 24/7/08 venivano approvati gli atti di gara aggiudicando definitivamente l'affidamento dei lavori di cui si tratta all'ATI CIR Costruzioni S.p.A. – Consorzio Stabile Busi per un importo complessivo di € 24.079.138,14 al netto del ribasso d'asta del 37,50 % oltre oneri per la progettazione e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e oltre oneri fiscali
- con atto deliberativo n. 78 del 25/01/2008 veniva indetta procedura aperta per pervenire all'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto;
- il servizio veniva affidato con atto deliberativo n.190 del 12/02/2010 al R.T.P. di cui all'atto notarile dott. Giovanni Manciola registrato all' Ufficio delle Entrate di Roma 4 il 16/4/2010 al n. 2918 costituito dai seguenti soggetti:
 - Studio Valle Progettazioni con sede in Roma (Capogruppo)
 - Studio Cangemi s.a.s. dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino con sede in Palermo Via Domenico Scinà15;
 - Nickl & partner Architekten ag con sede in Monaco Linderghstrabe 19;l'onorario per la direzione, misura, contabilità, liquidazioni dei lavori, assistenza al collaudo, e per l'attività in materia di sicurezza di coordinamento in fase di esecuzione, è quello risultante dall'offerta presentata dallo R.T.P pari a € 982.447,92 oltre oneri di Legge;
- il Disciplinare d'incarico veniva firmato in data 04/05/2010;
- Il progetto esecutivo, redatto dall'impresa aggiudicataria, veniva approvato in linea tecnica dal RUP con relazione del 18/5/2010 ed in linea amministrativa con atto deliberativo n. 1932 del 29/11/2010. Il quadro economico veniva approvato in diminuzione rispetto al quadro economico approvato dal RUP in quanto, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 23 della L.R. 5/09 la fondazione Gerbasi veniva posta in liquidazione, per cui non era più in condizione di garantire la quota di € 2.583.244,07, inizialmente a suo a carico. Pertanto veniva emesso un nuovo Decreto di finanziamento per complessivi € 51.316.533,93 (D.D.G. n. 1234 del 01/07/2011);
- la consegna dei lavori avveniva in data 02/02/2011;

- In data 11/05/2011 CIR Costruzioni S.p.A. comunicava con propria nota n° 533/RM/Imo che in seguito all'attuazione di un piano di risanamento del proprio Gruppo Aziendale, i lavori di cui si tratta venivano, tra gli altri, fatti oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda e successiva cessione, stipulato tra la medesima CIR Costruzioni S.p.A. e l'Impresa Lungarini S.p.A. di Fano (PU);
- nel corso dell'appalto venivano emessi dall'Assessorato della Salute due decreti assessoriali che modificavano la rete ospedaliera siciliana incidendo anche sulle attività specialistiche di interesse pediatrico tali da necessitare una revisione integrale delle scelte progettuali dell'appalto in corso, e precisamente il D.A. n° 40/14 del 17/1/2014 ed il D.A. n. 2153/2014 del 15 dicembre 2014, per tale motivo venivano redatte due perizie di variante e suppletive; la prima approvata con atto deliberativo n. 477 del 06/11/2014 e la seconda presentata dalla direzione dei Lavori nell'ottobre del 2015;
- la perizia di variante presentata dalla D.L. nell'ottobre del 2015 era di livello definitivo generale in quanto di importo superiore a quello del finanziamento disponibile, sulla quale sono stati acquisiti i pareri preventivi da parte dell'ASP, VVFF Genio Civile da sottoporre alla Commissione Regionale Lavori Pubblici per l'approvazione, contestualmente veniva disposto dal RUP di redigere una variante stralcio entro il limite del finanziamento;
- In data 05/4/2017 con nota prot. n. 6121 è stata richiesta la convocazione del Commissione Regionale dei Lavori Pubblici per l'esame del progetto generale in variante e in data 05/07/2017 con nota prot. 12121 è stato richiesto l'annullamento della convocazione per l'esamina del progetto in variante e la contestuale restituzione del progetto stesso in conseguenza dell'emanazione di un ulteriore Decreto dell'Assessorato alla Salute del 31/03/2017 pubblicato sulla GURS del 14/04/2017 con il quale veniva ulteriormente modificata la programmazione dei posti letto della rete ospedaliera;
- con sentenza n.52/2017 del 7.11.2017 il Tribunale di Pesaro dichiarava il fallimento della Lungarini s.p.a.
- con deliberazione del Commissario Straordinario, n.775 del 07.12.2017, l'ARNAS faceva proprio il parere redatto dall'avv. Giuseppe Ribaudò, e deliberava l'avvio della procedura di interpello con lo scorrimento della graduatoria della gara iniziale, per la prosecuzione dei lavori, in data 04/12/2019 con atto deliberativo n. 946 veniva presa atto della chiusura della procedura di interpello con esito negativo;
- alla luce delle intervenute modifiche di legge previste dal D.lgs. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, art. 5 comma con note Pec del 09/12/2021 è stata attivata la riapertura dell'interpello previa acquisizione di apposito parere del Consulente Legale del RUP, Avv. G. Ribaudò, anche detta procedura ha avuto esito negativo;

Atteso che per pervenire al completamento dell'opera di cui si tratta è possibile procedere esclusivamente mediante riappaltare l'opera ex novo, riaggiornando il progetto di variante a suo tempo redatto dalla Direzione dei Lavori nel 2016, adeguandolo all'ulteriore nuovo Decreto Assessoriale circa il riordino della rete ospedaliera DA n. 22 del 11 gennaio 2019 e alle normative tecniche negli anni subentrate;

Rilevato che questa Azienda con le note protocollo n. 3153 del 10/2/2021 e prot. n 9658 del 02/05/2022, aveva avanzato all'Assessorato della Salute le richieste di finanziamenti integrativi necessari al completamento dell'opera, sulla base di quadri economici parametrici elaborati dalla Direzione dei Lavori;

Rilevato, altresì, che sotto il profilo finanziario, rispetto a quanto rappresentato con la nota prot. n 9658 del 02/05/2022 è subentrato il D.L 50/2022 ("Decreto Aiuti") del 17/05/2022, che all'art. 26 ha previsto l'obbligo di predisporre, per ciascuna Regione, un nuovo prezzario Lavori Pubblici intrannuale, per fronteggiare *"gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici"* che viene stimato in maniera parametrica, pari al 20%;

Atteso che alla luce di tale disposizione si è provveduto a redigere un nuovo quadro economico, sempre in forma parametrica, che tiene conto di detto aumento, nonché prevede le voci relative ad attrezzature elettromedicali, arredi e S.I.O

Considerato che con la nota prot. n. 394 del 05/01/2023 con la quale questa ARNAS trasmetteva all'Assessorato Regionale della Salute il nuovo quadro economico che prevede un costo complessivo dell'opera di € 169.673.918,50, di cui € **103.456.673,50** quale importo lordo dei lavori, e che nella stessa nota venivano comunicate le specialità pediatriche con i relativi posti letti che verranno previsti nel realizzando nosocomio, e quelli che resteranno presso il P.O. Di Cristina, in coerenza con la Rete Ospedaliera di cui al D.A. 22 del 11 gennaio 2019, fra cui la previsione del Pronto Soccorso OBI, espressamente richiesto nel corso

delle riunioni tenutesi in Assessorato della Salute;

Atteso che a fronte della nota sopracitata, l'Assessorato della Salute, prot. n. 1071 del 09/01/2023, al fine di avviare le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie per il completamento dell'opera chiedeva di trasmettere il progetto di fattibilità tecnico economico, con relativo cronoprogramma, la scheda intervento unitamente alla dichiarazione della coerenza con l'attuale rete ospedaliera, alla dichiarazione in ordine alla quantificazione operata in relazione al fabbisogno di risorse umane, e l'elenco con indicazione dei costi delle apparecchiature elettromedicali e arredi;

Rilevato che tale adempimento, per la parte afferente la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economico, oltre che la successiva predisposizione della perizia di completamento possa essere svolta dai professionisti a suo tempo aggiudicatari del servizio di Direzione dei Lavori, affidato mediante procedura aperta, atteso che il loro contratto non è stato mai risolto, che fino ad oggi hanno svolto l'attività di predisposizione dei quadri economici presuntivi, oltre che dovranno assistere a tutte le procedure di verifica tecnico amministrativa e strutturale della parte eseguita con la commissione di collaudo tecnico amministrativa e con il collaudatore statico;

Vista la nota prot. n. 2825 del 06/02/2023 con cui questa ARNAS inviava all'Assessorato della Salute il Progetto di fattibilità tecnico economico, unitamente a tutta la documentazione richiesta con nota prot. n. 1071 del 09/01/2023;

Rilevato, altresì, che i suddetti professionisti non hanno mai percepito le competenze per la redazione della perizia di variante generale e dello stralcio esecutivo redatto nell'ottobre del 2015, sui quali si erano ottenuti tutti i pareri da parte degli enti competenti (VV.F., Genio Civile, Igiene Pubblica, ecc) e che era stata presentata per l'approvazione alla Commissione Regionale Lavori Pubblici, poi ritirata per l'emissione di un ulteriore decreto assessoriale di modifica della rete ospedaliera, non rendendo più coerente il progetto predisposto;

Atteso che già in data 20/9/2021 con nota prot. n. 18816 e in data 29/10/2021 con nota prot.- n. 22090 questa Azienda ha richiesto al supporto legale del RUP, avv. Giuseppe Ribaudo, apposito parere per valutare l'eventualità di potere proseguire l'attività di Direzione Lavori e quindi di redazione della perizia di completamento e di adeguamento all'ultimo dei Decreti emessi dall'Assessorato della Salute circa la rete ospedaliera, con gli stessi professionisti, a suo tempo incaricati, rilevato che all'art. 6 del disciplinare d'incarico è espressamente previsto il caso di specie, che recita *"Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori, ai termini delle vigenti disposizioni, spetterà al "Soggetto affidatario" un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il presente disciplinare resta comunque valido per tutti i servizi di ingegneria da prestare per il successivo appalto ad altro esecutore"*;

Visto il parere legale dell'avv. Giuseppe Ribaudo emesso in data 17/11/2021, con il quale evidenzia il sussisterebbero *"i presupposti di legge di cui agli art. 132 e 114 del D.lgs 163/06, e quindi considerato che l'aggiornamento della perizia consisterebbe in un mero adeguamento di quella già redatta nel 2016, a quanto statuito dal decreto assessoriale del 2019, non comportando opere aggiuntive, né adeguamento prezzi vigente, rientrerebbe nelle prestazioni già oggetto di affidamento contrattuale originario al RTP, trattandosi in buona sostanza di una prosecuzione e completamento del precedente incarico disposto dal RUP nel 2015, in quanto perizia per mero adeguamento normativo, e quindi nelle previsioni dell'art. 6 del Disciplinare d'incarico"*;

Rilevato, pertanto, che con nota prot. n. 26408 del 28/12/2021 questa Azienda invitava l'RTP a formulare una proposta transattiva che tenesse conto dell'attività svolta e quella da svolgere e che risultasse di assoluta convenienza per la scrivente ARNAS, sulla base della quale valutare la possibilità del prosieguo dell'attività di Direzione dei Lavori fino al completamento degli stessi, a fronte del contratto a suo tempo stipulato con questa Stazione Appaltante;

Atteso che in data 14/01/2022 l'RTP formulava una propria proposta di accordo transattivo quantificata in € 1.598.728,87 per i debiti pregressi ed in € 2.402.850,20 per le opere di completamento (inclusa la nuova progettazione) e ciò nell'ipotesi in cui i lavori fossero quantificati in € 54.410.009,24;

Vista la nota dell'A.T.P.S. Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni Roma (Capogruppo), acquisita da questa amministrazione con n. prot.2560 del 02/02/2023, con la quale viene rielaborata la proposta transattiva a suo tempo inoltrata, in considerazione dei mutati importi e indicazioni progettuali, così come di seguito descritto:

- per i debiti pregressi si chiede una rivalutazione del 11,3% della precedente richiesta e pertanto un importo di € 1.774.589,05;
- per progettazione a livello definitivo (atteso che è intenzione di questa Azienda procedere con l'appalto

- integrato) si richiedono € 1.955.332 comprendenti anche la progettazione di fattibilità tecnico economica in corso di redazione;
- per direzione dei lavori si conferma la richiesta del 4,11% (€ 2.402.850,20/€ 58.411.588,31) dell'importo dei lavori (oggi previsto in € 103.457.000) pari a € 4.252.069;
 - per quanto qui non determinato, si applica il contratto vigente;

Rilevato che con nota prot. n. 3527 del 14/02/2023 il Commissario Straordinario, in riscontro alla nota dell'A.T.P.S. Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni Roma (Capogruppo), tenuto conto che l'intervento di cui si tratta è stato approvato dalla G.R.G. con delibera n. 69 del 10/02/2023, per cui è necessario provvedere ad acquisire il progetto definitivo, dispone di liquidare ai suddetti professionisti una quota pari al 10% dell'importo di quanto richiesto nella prima richiesta di transazione del 14/01/2022, pari ad € 155.167,85, oltre oneri fiscali, a solo titolo di acconto delle prestazioni a suo tempo svolte (perizie di variante 2016), da compensare al momento della definizione della transazione, disponendo di far pervenire gli elaborati progettuali del progetto definitivo entro i termini previsti dal cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità tecnico-economico;

Visto l'atto deliberativo n. 379 del 07/03/2023 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica nonché la scheda intervento trasmessa all'Assessorato della Salute con nota n. 2825 del 06/02/2023, che prevede un importo complessivo dell'intervento di € **169.673.918,50**, nonché disposto il pagamento ai professionisti dell'importo di ad € 155.167,85, oltre oneri fiscali, a solo titolo di acconto delle prestazioni a suo tempo svolte;

Atteso che con nota prot. n. 6810 del 28/03/2023 il RUP convocava per il 31/03/2023 i rappresentanti dell'ATI per la definizione bonaria della transazione per il prosieguo dell'attività di direzione dei lavori, a seguito delle riunioni preliminari tenutesi in data 09/03 e 21/03/2023;

Visti i verbali di incontro effettuati in data 31/03 – 03/04 e 14/04/2023 fra i rappresentanti dell'ATI, il RUP e l'avvocato Ribaudò supporto legale al RUP, con i quali si è raggiunto un'intesa, condivisa dalla Direzione Strategica così definita:

- € 4.000.000,00 per le prestazioni di progettazione – da sviluppare secondo il progetto di fattibilità tecnica economica approvato con atto deliberativo n. 379 del 07/03/2023 -, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della nuova opera (calcolate con i nuovi parametri previsti dal nuovo Codice dei Contratti – vedi allegato 2 del verbale del 31/3/2023), distinta in € 1.958.819,00 per la progettazione ed € 2.041.181,00 per direzione lavori e salvi gli aggiornamenti di legge alla tariffa professionale
- € 600.000,00 per le competenze pregresse di progettazione (perizie 2016 pari ad € 2.028.467,19) di cui € 155.167,85 già liquidate;
Per complessivi € 4.600.000,00 oltre iva e competenze CNPAIA;

Atteso che l'importo di € 4.000.000,00 per le prestazioni di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione equivale all'applicazione di un ribasso d'asta del **62 %** (sull'importo calcolato con i nuovi parametri previsti dal nuovo Codice dei Contratti pari ad € 10.493.788,02 - vedi allegato 2 del verbale del 31/3/2023) e che l'importo di € 600.000,00 per le competenze pregresse equivale all'applicazione di un ribasso d'asta del **71 %** (sull'importo delle perizie 2016 pari ad € 2.028.467,19), superiore al ribasso di contratto pari al 55% e notevolmente superiore alla media dei ribassi per attività analoghe attuali, che si attesta sul 34 - 35%, quindi estremamente vantaggiosa per l'ARNAS;

Vista la nota prot. n. 8726 del 26/4/2023 con la quale il Commissario straordinario da mandato all'avv. Ribaudò di predisporre l'atto transattivo, sulla base dei verbali sopra citati;

Visto lo schema di transazione trasmesso dall'avv. Ribaudò con pec del 09/05/2023 assunta al protocollo dell'ARNAS al n. 9825 ;

Ritenuto di dovere approvare lo schema di transazione sopra citato;

Ravvisata l'urgenza tenuto conto che è necessario acquisire il progetto definitivo nel più breve tempo possibile da trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità per il perfezionamento del finanziamento e quindi è necessario perfezionare il rapporto contrattuale con i professionisti di cui si tratta;

Visto al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla

normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE di

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato:

1. **Approvare** lo schema di transazione predisposto dall'Avv Giuseppe Ribaudo e trasmesso con pec del 09/05/2023 assunta al protocollo dell'ARNAS al n. 9825 ;
2. **Disporre** la sottoscrizione della stessa al momento dell'esecutività del presente atto deliberativo;
3. **Dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. **Disporre** di notificare il presente atto deliberativo all'Assessorato della Salute Servizio 3 Gestione degli investimenti" nonché dell'ATI Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni - Nickl. & Partner Architekten AG - Studio Cangemi sas assistiti dall' Avv. Alberto Wolleb, nonché la copia della transazione che verrà sottoscritto di seguito;
5. **Disporre** l'immediata esecuzione del presente atto.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICA F.F.
Ing. Ernesto Basilico



Sul presente atto viene espresso
parere _____ dal _____ parere Favaro dal _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL Commissario Straordinario

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 14 MAG 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
