



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

E.I.

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 001241

del 03 AGO. 2023

OGGETTO: Fornitura e installazione chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento da destinare al laboratorio RIA all'interno del reparto di medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 Nuovo Oncologico. Approvazione nuovo Quadro Economico di Assestamento Contabile Finale, approvazione Certificato di Regolare esecuzione e del Certificato di Esecuzione della Fornitura e Liquidazione alla RTI GE-Else-La Barbera. CIG: 876344713E CUP: J71B21000050002

<p>U.O.C. PROPONENTE</p> <p>U.O.C. PROVVEDITORATO</p> <p>Proposta n. <u>168</u> del <u>03/08/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Sapienza</p> <p>IL Direttore UOC Provveditorato Ing. Vincenzo Lo Medico</p>
--

<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</p> <p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023</p> <p>N° Conto economico <u>VERIFICATA LA CONSISTENZA DEL F.BO AL 31-12-2023</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>2.07.05.06.0101</u></p> <p>Budget assegnato anno 2023</p> <p>(euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>

L'anno duemilaventitre giorno tre del mese di Agosto, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. n. 53/2022 del 29.12.2022 e prorogato nelle funzioni al 31.10.2023, giusta DA n°28/2023 GAB del 29.06.2023, assistito da Fig. Valerio Noto quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

03 AGO. 2023

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 714 del 28/05/2021 è stata indetta procedura aperta per la fornitura e installazione chiavi in mano dell'appalto di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €. 3.467.500,00 di cui € 2.821.266,97 importo totale della fornitura, € 308.000,00 importo totale dei lavori e 338.233,03 somme a disposizione dell'amministrazione;
- con atto deliberativo n. 1414 del 12/11/2021 venivano approvati gli atti di gara, procedendo all'aggiudicazione alla RTI GE-Else-La Barbera, con domicilio eletto presso la sede della Ditta GE Medical System Italia (Mandataria) sita in Milano, via Galeno n. 36;
- con nota n.13552 del 15.06.2022, a firma del Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare, si ravvisava che non era più necessario realizzare il Laboratorio RIA, previsto in fase di progettazione preliminare e definitiva e l'Amministrazione concordava con la RTI, che le economie derivanti dalla mancata realizzazione del Laboratorio RIA fossero inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 21/07/2022 il RUP, ing. S. Sapienza, procedeva all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, in data 19/08/2022 il Verificatore, arch. L. Sutera, in contraddittorio con il progettista, ing. C. Filippini, procedevano alla verifica del progetto esecutivo, e sempre il 19/08/2022 il RUP redigeva il verbale di Validazione;
- in data 23/08/2022 veniva stipulato contratto con la ditta aggiudicataria, fissando un tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a 145 gg., naturali e consecutivi, a far data dal concreto inizio del 23/08/2022; e quindi con scadenza ultima il 15/01/2023;
- con atto deliberativo n. 1172 del 17/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in linea amministrativa con un ribasso d'asta del 0,0214% che determina un importo contrattuale per i lavori di € 231.818,68 compresi gli oneri per la sicurezza oltre iva;
- i lavori hanno avuto inizio con verbale di consegna in urgenza il 23/08/2022;
- con atto deliberativo n. 32 del 11/01/2023 veniva approvata una PVS relativa ai lavori e il cui importo depurato del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza ammontava a € 268.069,26;
- a seguito delle indicazioni del Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare, Dott. Gaspare Arnone, e del Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Ernesto Basilico, volte al miglioramento dell'opera, che consistono sommariamente in Fornitura di segnaletica supplementare, opere di umanizzazione per il benessere del paziente, opere di manutenzione dell'UTA aria primaria e di sistemazione delle aree adiacenti il reparto, si è valutato di utilizzare le economie per la realizzazione delle suddette migliorie;
- con Delibera del Commissario Straordinario n° 697 del 28.04.2023 si approvava il quadro economico dell'appalto nella parte relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione per fare fronte alle spese per gli interventi migliorativi di cui sopra e per le modifiche alle aliquote iva del precedente quadro economico, ripartite più puntualmente, in funzione delle forniture effettuate e dei lavori eseguiti;

Dato atto che con Delibera n°615 del 05/05/2022 sono stati liquidati i compensi ai componenti esterni della commissione giudicatrice UREGA, per la procedura aperta relativa all'appalto di che trattasi, ed il cui costo è gravato sul medesimo conto economico del presente appalto;

Atteso che successivamente all'approvazione della Delibera n° 697 del 28.04.2023 è stato necessario acquisire la Validazione dei locali, attraverso il rilascio del Protocollo PQ (Performance Qualification), quest'ultimo ottenibile previa acquisizione della qualifica ambientale dei locali della Camera Calda, effettuata da un ente terzo ed a carico della S.A.;

Preso atto, che, pertanto, si è reso necessario rielaborare il Quadro Economico di Assestamento Finale, solo per la parte afferente le somme a disposizione dell'Amministrazione e che qui di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
FORNITURE			
A1	Forniture GE		€ 2.017.931,30
A2	Fornitura ELSE		€ 803.271,37
A3	Oneri sicurezza		€ 5.000,00
A4	Importo a base d'asta		€ 2.816.202,67
A5	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 602,67
A6	Fornitura GE ribassata compr. On. Sic.		€ 2.017.500,00
A7	Fornitura ELSE ribassata compresi On. Sic.		€ 803.100,00
A8	Importo di Aggiudicazione		€ 2.820.600,00
LAVORI			
B1	Lavori		€ 268.124,66
B2	Oneri sicurezza		€ 9.240,00
B3	Importo a base d'asta		€ 258.884,66
B4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 55,40
B5	Importo di Aggiudicazione		€ 268.069,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1	Iva su fornitura GE 5% A6		€ 100.875,00
C2	Iva su fornitura ELSE 22% A7		€ 176.682,00
C3	Iva su Lavori 10% B5		€ 26.806,93
C4	Incentivi art.113 Dlgs 50/2016 su fornitura		€ 14.106,33
C5	Incentivi art.113 Dlgs 50/2016 su lavori		€ 6.160,00
C6	Qualifica ambientale Cam. Calda (compr. iva 22%)		€ 10.980,00
C7	Fornitura di segnaletica (compresa iva 22%)		€ 10.850,45
C8	Opere di Umanizzazione (compresa iva 22%)		€ 4.465,20
C9	Opere di manutenzione UTA aria primaria (comp. iva 22%)		€ 20.672,90
C10	Compensi componenti commissione UREGA (Del. 615/2022)		€ 6.233,76
C11	Economie		€ 998,18
C12	Sommano		€ 378.830,74
	TOTALE GENERALE		€ 3.467.500,00

Dato atto che l'assestamento contabile grava sulle voci inerenti le somme a disposizione e non modifica l'importo totale del finanziamento, fondi di cui al POPSN 2015 linea 5.12 e POPSN 2017 linea 6.10 di cui allegato B, linea 7F, alla delibera n. 172 del 09/02/2022;

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, Arch. V. Alaimo, in data 04/05/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 12/01/2023, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente;

Visto il Certificato di regolare esecuzione della fornitura redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in data 29/06/2023, dal quale si evince la regolarità della fornitura, l'avvenuto collaudo con esito positivo delle apparecchiature fornite ed installate, costituenti il sistema PET/CT;

Dato atto che il costo complessivo del presente appalto è stato imputato sul conto n. 1.01.02.05.0101 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche";

Vista la fattura elettronica n. 23400309 del 25/07/2023 emessa dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Galeno - P. IVA 03663500969, Mandataria della RTI GE-Else-La Barbera, per complessivi € 728.462,00, comprensivi di IVA al 22%, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";

Vista la fattura elettronica n. 23400310 del 26/07/2023 emessa dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Galeno, 36 - P. IVA 03663500969, Mandataria della RTI GE-Else-La Barbera,

per complessivi € 294.876,19, comprensivi di IVA al 10%, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";

Vista la fattura elettronica n. 23304267 del 26/07/2023 emessa dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Galeno - P. IVA 03663500969, Mandataria della RTI GE-Else-La Barbera, per complessivi € 2.118.375,00, comprensivi di IVA al 5%, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";

Ritenuto di dover procedere al pagamento dovuto in favore della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Galeno - P. IVA 03663500969, Mandataria della RTI GE-Else-La Barbera, che dovrà essere effettuato dalla U.O.C. Servizio Economico Finanziario;

Visto l'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. che prevede la corresponsione di oneri per le funzioni tecniche al personale che svolgerà le attività previste dalla norma, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione, che è stato approvato con atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020;

Atteso, altresì, che nel quadro economico è previsto un importo di € 14.106,33 sulle forniture, ed € 6.160,00 sui lavori, quindi complessivamente € 20.266,33, per funzioni tecniche che è stato accantonato nella misura dell'80% pari ad € 16.213,06, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 4.053,27, sul fondo innovazione tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102, con Delibera n°401/2023 su richiesta prot. 2073 del 03/02/2023 dell'U.O.C. Provveditorato;

Preso atto che:

- l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stata svolta dalla Dott.ssa Chiara Giannobile sino al 16/11/2021, dall'ing. Mario Bisignano dal 17/11/2021 al 12/04/2022, dall'ing. Salvatore Sapienza dal 13/04/2022 ad oggi;
- l'attività di Direttore dei lavori (DL) è stata svolta dall'arch. Vincenzo Alaimo;
- l'attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è stata svolta dalla sig.ra Rosaria Tamburello;
- l'attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è stata svolta dall'ing. Salvatore Sapienza;
- che l'attività di supporto alle figure come sopra individuate è stata svolta da personale delle UU.OO.CC. Provveditorato, Economico Finanziario e Gestione Tecnica;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 16.213,06 per funzioni tecniche, al personale di cui all'elenco allegato sub lettera A;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso gli uffici competenti dell'U.O.C. Provveditorato e dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione in linea amministrativa del nuovo quadro economico di assestamento contabile finale, al fine di perfezionare tutti gli atti finalizzati alla chiusura dell'appalto;

Visto al riguardo il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n.30;

Dato Atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

Per quanto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto, di:

1. **Approvare** il nuovo quadro economico di assestamento contabile finale in linea amministrativa, così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
FORNITURE			
A1	Forniture GE	€ 2.017.931,30	
A2	Fornitura ELSE	€ 803.271,37	€ 2.821.202,67
A3	Oneri sicurezza	€ 5.000,00	
A4	Importo a base d'asta	€ 2.816.202,67	
A5	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 602,67
A6	Fornitura GE ribassata compr. On. Sic.	€ 2.017.500,00	
A7	Fornitura ELSE ribassata compresi On. Sic.	€ 803.100,00	
A8	Importo di Aggiudicazione	€ 2.820.600,00	€ 2.820.600,00
LAVORI			
B1	Lavori	€ 268.124,66	
B2	Oneri sicurezza	€ 9.240,00	
B3	Importo a base d'asta	€ 258.884,66	
B4	Ribasso d'asta	0,0214%	€ 55,40
B5	Importo di Aggiudicazione	€ 268.069,26	€ 268.069,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1	Iva su fornitura GE 5% A6	€ 100.875,00	
C2	Iva su fornitura ELSE 22% A7	€ 176.682,00	
C3	Iva su Lavori 10% B5	€ 26.806,93	
C4	Incentivi art.113 Dlgs 50/2016 su fornitura	€ 14.106,33	
C5	Incentivi art.113 Dlgs 50/2016 su lavori	€ 6.160,00	
C6	Qualifica ambientale Cam. Calda (compr. iva 22%)	€ 10.980,00	
C7	Fornitura di segnaletica (compresa iva 22%)	€ 10.850,45	
C8	Opere di Umanizzazione (compresa iva 22%)	€ 4.465,20	
C9	Opere di manutenzione UTA aria primaria (comp. iva 22%)	€ 20.672,90	
C10	Compensi componenti commissione UREGA (Del. 615/2022)	€ 6.233,76	
C11	Economie	€ 998,18	
C12	Sommano	€ 378.830,74	€ 378.830,74
	TOTALE GENERALE		€ 3.467.500,00

2. **Dare atto** che l'assestamento contabile grava sulle voci inerenti le somme a disposizione e non modifica l'importo totale del finanziamento, fondi di cui al POPSN 2015 linea 5.12 e POPSN 2017 linea 6.10 di cui allegato B, linea 7F, alla delibera n. 172 del 09/02/2022;
3. **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, Arch. V. Alaimo, in data 04/05/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 12/01/2023, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente;
4. **Approvare** il Certificato di regolare esecuzione della fornitura redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in data 29/06/2023, dal quale si evince la regolarità della fornitura, l'avvenuto collaudo con esito positivo delle apparecchiature fornite ed installate, costituenti il sistema PET/CT;
5. **Dare atto** che il costo complessivo del presente appalto è stato imputato sul conto n. 1.01.02.05.0101 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche";
6. **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Galeno - P. IVA 03663500969, Mandataria della RTI GE-Else-La Barbera, di cui alle fatture:
- n. 23400309 del 25/07/2023 per complessivi € 728.462,00, comprensivi di IVA al 22%;
 - n. 23400310 del 26/07/2023 per complessivi € 294.876,19, comprensivi di IVA al 10%;
 - n. 23304267 del 26/07/2023 per complessivi € 2.118.375,00, comprensivi di IVA al 5%;
- avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nelle stesse fatture della "tripletta di identificazione";

7. **Dare atto che:**

- l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stata svolta dalla Dott.ssa Chiara Giannobile sino al 16/11/2021, dall'ing. Mario Bisignano dal 17/11/2021 al 12/04/2022, dall'ing. Salvatore Sapienza dal 13/04/2022 ad oggi;
- l'attività di Direttore dei lavori (DL) è stata svolta dall'arch. Vincenzo Alaimo;
- l'attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è stata svolta dalla sig.ra Rosaria Tamburello;
- l'attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è stata svolta dall'ing. Salvatore Sapienza;
- che l'attività di supporto alle figure come sopra individuate è stata svolta da personale delle UU.OO.CC. Provveditorato, Economico Finanziario e Gestione Tecnica;

8. **Prendere atto** che nel quadro economico è previsto un importo di € 14.106,33 sulle forniture, ed € 6.160,00 sui lavori, quindi complessivamente € 20.266,33, per funzioni tecniche che è stato accantonato nella misura dell'80% pari ad € 16.213,06, sul fondo incentivo funzioni tecniche conto n. 2.02.05.06.0101 e nella misura del 20% per € 4.053,27, sul fondo innovazione tecnologica conto n. 2.02.05.06.0102, con Delibera n°401/2023 su richiesta prot. 2073 del 03/02/2023 dell'U.O.C. Provveditorato;

9. **Liquidare** la somma di € 16.213,06 per funzioni tecniche, al personale di cui all'elenco allegato sub lettera A;

10. **Dare mandato** all'U.O.C. Area Risorse Umane di procedere alla corresponsione dei compensi di cui al citato Allegato A;

11. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso gli uffici competenti dell'U.O.C. Provveditorato e dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

12. **Munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di perfezionare tutti gli atti finalizzati alla chiusura dell'appalto;

13. **Visto** al riguardo il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n.30;

Il Direttore UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico



Sul presente atto viene espresso
parere _____ dal _____ parere _____ dal _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **IL DIRETTORE SANITARIO**
Dott. Gaetano Buccheri

IL Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL Commissario Straordinario

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante



Civico Di Cristina Benfratelli

1241

ALLEGATO A

NOMINATIVO	MATRICOLA	IMPORTO
C. G.	409	€ 1.833,31
S. S.	7335	€ 1.102,19
R. T.	254	€ 3.829,78
S. B.	6128	€ 1.244,00
F. N.	4068	€ 268,58
V. C.	3475	€ 268,58
M. F.	6469	€ 383,69
G. A.	3473	€ 188,99
A. D. S.	5787	€ 754,23
M. F. M.	3875	€ 1.523,48
V. A.	7341	€ 2.488,64
A. Z.	5037	€ 123,20
F. B.	7340	€ 246,40

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Sapienza



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06 AGO 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
