

Tempi e indicatori di realizzazione

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Appalto	N. CUP	N. CIG	Tempi di realizzazione						Indicatore di realizzazione
			Prevista		Effettiva				
			Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine			
Lavori per la ristrutturazione dell'area da destinare a sala RM e locali annessi presso il P.O. "G. Di Cristina", piano seminterrato	D78I180000000001	73557962E 3	27/04/2018	03/07/2018	27/04/2018	23/12/2019	100%		
Lavori urgenti per lo spostamento della centrale dei gas medicali presso il P.O. G. Di Cristina	D76G18000010002	7394158C33	30/04/2018	29/07/2018	30/04/2018	29/06/2018	100%		
Lavori urgenti per adeguamento antincendio Padiglione 12 - 1 ^a Stralcio funzionale	D72C18000160002	7498879EB3	25/05/2018	25/10/2018	25/05/2018	25/10/2018	100%		
Lavori per l'installazione di una gabbia di Faraday, incluso tubo di Quench e schermature del campo magnetico oltre alla fornitura delle apparecchiature impiantistiche di centra e annesse per la sala RM presso il P.O. "G. Di Cristina"	D74E18000120002	7609258E5 5	05/12/2018	03/02/2019	05/12/2018	06/02/2020	100%		