

Tempi e indicatori di realizzazione

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Appalto	N. CUP	N. CIG	Tempi di realizzazione				Indicatore di realizzazione
			Prevista		Effettiva		
			Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine	
Lavori urgenti per adeguamento antincendio padiglione 3 finalizzato all'ottenimento della SCIA	D74E220000800002	91015737A3	19/12/2022	17/02/2023	19/12/2022	26/05/2023	100%
Lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acqua presenti all'interno del Padiglione 3 Maternità del P.O. Civico	D77H220000890002	9107204E7A	02/05/2022	03/06/2022	02/05/2022	12/04/2023	100%
Lavori di risistemazione di alcuni locali ed ampliamento degli ambulatori di Medicina posti al piano secondo del Pad. 4 del P.O. Civico	D72C220000800002	9222141F7D	19/09/2022	28/11/2022	29/03/2023	21/04/2023	100%
Lavori di rifacimento della pavimentazione delle sale operatorie e degli ambienti limitrofi dell'U.O.C. Ortopedia presso Pad. 4 Chirurgia Generale, 3° piano, del P.O. Civico	D72C220000830002	9258716625	30/09/2022	30/12/2022	30/09/2022	18/05/2023	100%
Lavori urgenti di impermeabilizzazione perimetrale della copertura del Pad. 4, in corrispondenza dell'ala della Terapia Intensiva, presso il P.O. Civico	D72C220000910002	93790404A7	29/08/2022	10/10/2022	29/08/2022	07/10/2022	100%
Lavori di manutenzione, esecuzione di tutte le opere, lavori e forniture occorrenti per la sostituzione e/o la manutenzione di porte tagliafuoco installate presso i padiglioni dei PP.OO. Civico e Di Cristina dell'ARNAS "Civico - Di Cristina - Benfratelli"	D72C220000940002	941339641F	03/02/2023	03/02/2025	03/02/2023		95%
Lavori urgenti di fornitura e posa in opera di pavimento in pvc presso i locali dell'U.O.C. Rianimazione I - sala sx posta al 1° piano del Pad. 4 del P.O. Civico	D72C220010000002	9446445D02	09/01/2023	09/04/2023	09/01/2023	03/04/2023	100%
Lavori urgenti di riqualificazione ed adeguamento del reparto di Radiologia Interventistica al piano seminterrato del padiglione 17 C del P.O. Civico	D72C220010100002	9447261E6 4	08/11/2022	22/01/2023	08/11/2022	30/10/2023	100%
Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e opere edili annesse presso l'U.O.C. di Gastroenterologia, piano primo, Edificio Biondo, P.O. "G. Di Cristina"	D72C220010200002	945752762C	07/02/2023	18/05/2023	07/02/2023	18/05/2023	100%