



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0298

del 22 MAR. 2024

OGGETTO: PA- Codice Regionale 12.02.02 - Codice Nazionale TI-SIC_PALERMO_1038 - Interventi per la ristrutturazione del 4° piano "Maggiore" per Malattie Infettive, per posti di terapia intensiva del P.O. Di Cristina di Palermo - CUP G77H21000460001 - CIG Derivato 84449701B5 - Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo

U.O.C. GESTIONE TECNICA
Proposta n. <u>47</u> del <u>24/03/2024</u>
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio
Il RUP Dirigente U.O.S. Lavori Pubblici Arch. Vincenzo Campo 
Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico 

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
N° Conto economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Budget assegnato anno 2024 (euro) _____
Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente
Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
Scheda BUDGET allegata datata _____
Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore dell'U.O.C. 

L'anno duemilaventiquattro il giorno Ventidue del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4, Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024, assistito da Dott. Giuseppe Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

27 MAR 2024

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica **Ing. Ernesto Basilico**,

Visto il D.L. 23/02/2020, n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

Vista la nota prot. n.2619/GAB del 29/02/2020 e la nota prot. n.6102/DGPROGS del 02/03/2020, con le quali il Ministero della Salute ha invitato gli Assessorati alla Salute di tutte le regioni e Province Autonome a voler trasmettere la ricognizione dei posti letto, del fabbisogno di attrezzature e della formazione, nonché l'elenco delle strutture inserite nella rete nazionale per il trattamento delle gravi insufficienze respiratorie, ai fini della pronta attivazione di un numero supplementare di posti letto di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere del S.S.R. siciliano;

Visti i DD.LL. 17/03/2020 n.18, 25/03/2020 n.193, 16/05/2020 n.33, 19/05/2020 n.34, 30/07/2020 n.83, 07/10/2020 pubblicato in G.U. n.48 di pari data;

Visti il DPCM del 07/08/2020 pubblicato in G.U. n.198 dell'08/08/2020 e il DPCM del 07/09/2020 pubblicato in G.U. n.222 del 07/09/2020;

Considerato che l'art.122 del citato D.L. 17/03/2020 n.18, prevede, tra le altre cose, che *"con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il quale tra l'altro, in accordo con le Regioni e le Aziende Sanitarie, provvede al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di Terapia Intensiva e Subintensiva"*;

Considerato altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n.34/2020, ai commi 11 e 12 dispone, tra le altre cose, che *"Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitogli dall'art.122 del D.L.17/03/2020 n.18, con modificazioni, dalla L. 24/04/2020 n.27, a dare attuazione ai piani, garantendola massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma (comma 11) e che per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario Straordinario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di Regione o Provincia Autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato"*;

Visti i Decreti dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 550 del 19/06/2020, n.614 del 08/07/2020, n.826 del 16/09/2020;

Vista la nota prot.n.21722 del 30/09/2020, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto di provvedere in qualità di *"Commissario Delegato"* all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche o per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di Pronto Soccorso, corredata della pianificazione operativa degli interventi e dell'impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili, e dell'impegno ad osservare condizioni ed onori posti a carico del Commissario Straordinario del Ministro della Salute o dei *"beneficiari finali"* della Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo Italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli art. 3, 4, e 6 del Progetto sottoscritto il 30/07/2020;

Vista l'Ordinanza n 25/2020 dell'08/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione ed il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato il Presidente della Regione Siciliana *"Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute"*;

Vista la Disposizione n.1 del 15/10/2020 del Commissario Delegato con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto allo stesso e nominato Soggetto Attuatore l'Ing. Salvatore D'Urso;

Vista la Disposizione n.2 del 29/10/2020 del Commissario Delegato con la quale, tra l'altro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del piano regionale approvato dal Ministero della Salute l'Ing. Salvatore D'Urso;

Visto il Decreto Assessoriale n. 960 del 21/09/2021 e n. 1014 del 06/10/2021 con il quale l'Assessore Regionale per la Salute ha approvato la riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi del D.L. 34/2020 a modifica ed aggiornamento del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi degli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot. n. 14397 del 14/07/2020;

Visto il Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS-92 del 24/05/2022 di integrazione e modifica del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 trasmesso dalla Regione Siciliana;

Vista la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n.25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di soggetto attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le disposizioni nn.1/2020 e 2/2020 del Commissario delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la Disposizione n. 2 del 28/10/2022 del soggetto Attuatore con la quale si è provveduto alla nomina per il subentro nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli interventi della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 e del piano dei costi degli interventi da realizzare, approvato dal Ministero della salute, già in essere, della provincia di Palermo, l'ing. Salvatore Nogara, dipendente del Dipartimento Regionale Tecnico con qualifica di dirigente preposto al Servizio Genio Civile di Palermo;

Vista la Disposizione n. 9 del 17/11/2022 del Soggetto Attuatore, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei lavori, l'Arch. Vincenzo Campo, Dirigente Tecnico dell'ARNAS Civico, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Nogara, per gli interventi di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute afferenti l'ARNAS Civico di Palermo, tra cui l'Intervento "PA- Codice Regionale 12.01.02 - Codice Nazionale PS-SIC_PALERMO_1067, Ospedale Civico - Interventi di Ampliamento dell'area di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico - Lotto I - Corpo C", CUP G72C0000520001 - CIG Derivato 85709034E7;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1574 del 29/11/2022 di presa d'atto della Disposizione n. 9 del 17/11/2022 del Soggetto Attuatore ad assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei lavori, l'arch. Vincenzo Campo, Dirigente Tecnico dell'ARNAS Civico di Palermo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023 "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana", con la quale è stata apprezzata la proposta del Soggetto Attuatore per il rientro in contabilità ordinaria delle attività relative al Potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana ex D.A. 1014 del 06/10/2021, per cui le singole Aziende Ospedaliere destinatarie degli interventi di potenziamento, di cui al succitato D.A. 1014/2021, sono subentrate nelle attività n.q. di stazioni appaltanti;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 211 del 08/03/2024 con la quale si è preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023" per il rientro in ordinario delle attività per il Potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana e della conferma della nomina di RUP degli interventi avvenuta con Disposizione n. 9 del 17/11/2022 del Soggetto Attuatore all'arch. Vincenzo Campo, nonché delle note del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, prot. n. 5802 del 02/02/2024 e prot. n. 9148 del 23/02/2024, con le quali vengono fornite, rispettivamente, le prime indicazioni operative per il "rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana" sotto il profilo finanziario, nonché le ulteriori indicazioni contabili con l'emissione delle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.;

Atteso che, alla luce delle suddette delibere di Giunta Regionale, questa ARNAS assume il ruolo di Stazione Appaltante;

Premesso che

- in data 13/11/2020 è stato sottoscritto, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", e il Consorzio CONPAT SCARL l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1;
- tra gli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo Quadro rientra l'intervento avente ad oggetto "Interventi per la ristrutturazione del 4° piano "Maggiore" per Malattie Infettive, per posti di terapia intensiva del P.O. Di Cristina di Palermo";
- con la Determina del Soggetto Attuatore n.24/2021 del 03/04/2021 è stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo, redatto dal Consorzio CONPAT SCARL e assunto dalla Struttura Commissariale al prot. n. 881 del 11/02/2021, avente ad oggetto "Interventi per la ristrutturazione del 4° piano "Maggiore" per Malattie Infettive, per posti di terapia intensiva del P.O. Di Cristina di Palermo", che prevedeva la realizzazione di un reparto di Malattie Infettive con n. 2 posti letto di terapia intensiva e n. 8 posti letto di subintensiva, per un importo totale pari ad euro 1.840.277,83, di cui per lavori al netto del ribasso euro 1.297.519,68 (inclusi oneri della sicurezza)

ed euro 542.758,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	€ 1.516.931,97
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 1.462.748,63
A.2	RIBASSO 15%	€ 219.412,29
A.3	TOTALE NETTO	€ 1.243.336,34
A.4	SICUREZZA	€ 54.183,34
A.5	TOTALE LAVORI NETTO+SIC	€ 1.297.519,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA DI A.5	€ 129.751,97
B.2	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE	
B.2.1	PROGETTAZIONE DEF.	€ 51.802,06
B.2.2	PROGETTAZIONE ESEC.	€ 64.414,90
B.2.3	SOMMANO	€ 116.216,96
B.2.4	CNPAIA 4% DI B.2.3	€ 4.648,68
B.2.5	IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2	€ 18.551,46
B.2.6	SUBTOTALE.1 (B.2.3+B.2.4+B.2.5)	€ 139.417,10
	ESECUZIONE	
B.2.7	D.L.	€ 60.732,51
B.2.8	CSE	€ 38.218,02
B.2.9	COLLAUDO	€ 30.923,31
B.2.10	SUBTOTALE.2(B.2.7+B.2.8+B.2.9)	€ 129.873,84
B.3	INCENTIVO EX ART. 113 (2% DI A)	€ 30.338,64
B.4	IMPREVISTI 5%	€ 73.137,43
B.5	CNPAIA 4% DI B.2.10	€ 5.194,95
B.6	IVA SPESE TECNICHE	€ 29.715,13
B.7	ONERI CONFERIMETNO A DISC. IVA INCL	€ 5.329,08
B.8	ECONOMIE	
B.9	TOTALE B	€ 542.758,15
C	TOTALE A+B	€ 1.840.277,82

- con successivo Contratto di Appalto Specifico, Ordine di Attivazione n. 24/2021, registrato a Napoli l'08/009/2021 al n. 4314/3 presso l'ufficio delle entrate di Napoli, (rientrante nell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia - CIG Master: 84449701B5 - Sub-Lotto Prestazionale 1, area territoriale di Competenza Provincia di Palermo), veniva registrato l'Intervento 12.02.02 avente ad oggetto Interventi per la ristrutturazione del 4° piano "Maggiore" per Malattie Infettive, per posti di terapia intensiva del P.O. Di Cristina di Palermo - CUP G77H21000460001 - CIG Derivato 84449701B5, affidando l'esecuzione dei lavori all'impresa GRUPPO GE.DI. s.r.l. (Consoziata a CONPAT SCARL), oggi GE.DI. GROUP S.p.A., per un importo totale pari ad € 1.297.518,68 per esecuzione lavori, comprensivo di € 54.183,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 66.991,50 per oneri di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compreso CNPAIA;
- con verbale del 27/04/2021, redatto dal Direttore dei lavori, si dava concreto inizio ai lavori;
- con nota prot. n. 11962 del 31/05/2021 l'ARNAS richiedeva interventi migliorativi al fine di attrezzare il reparto di Malattie Infettive con letti tecnici di sub-intensiva;
- a seguito della sopra citata richiesta, in attesa di autorizzazione da parte del Soggetto Attuatore, venivano sospesi i lavori in data 05/07/2021;

Considerato che il Soggetto Attuatore con nota n. 4201 del 02/08/2021 accoglieva la succitata richiesta di interventi migliorativi e si procedeva alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, introducendo n. 48 nuovi prezzi, concordati e accettati dall'impresa nello schema di atto di sottomissione, per un importo pari ad € 1.555.334,97 al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 54.183,34 per oneri per la sicurezza, approvata in linea tecnica e amministrativa dal Soggetto Attuatore con Determina n. 85/2022 D02 n. 394 del 25/01/2022 e che riporta il seguente quadro economico:

		PVS I
A	LAVORI	€ 1.820.244,08
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 1.766.060,74
A.2	RIBASSO 15%	€ 264.909,11
A.3	TOTALE NETTO	€ 1.501.151,63
A.4	SICUREZZA	€ 54.183,34
A.5	TOTALE LAVORI NETTO+SIC	€ 1.555.334,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA DI A.5	€ 155.533,50
B.2	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE	
B.2.1	PROGETTAZIONE DEF.	€ 51.802,06
B.2.2	PROGETTAZIONE ESEC.	€ 64.414,90
B.2.3	SOMMANO	€ 116.216,96
B.2.4	CNPAIA 4% DI B.2.3	€ 4.648,68
B.2.5	IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2	€ 18.551,46
B.2.6	SUBTOTALE.1 (B.2.3+B.2.4+B.2.5)	€ 139.417,10
	ESECUZIONE	
B.2.7	D.L.	€ 68.019,07
B.2.8	CSE	€ 44.131,32
B.2.9	COLLAUDO	€ 35.339,70
B.2.10	SUBTOTALE.2(B.2.7+B.2.8+B.2.9)	€ 147.490,09
B.3	INCENTIVO EX ART. 113 (2% DI A)	€ 36.404,88
B.4	IMPREVISTI 5%	
B.5	CNPAIA 4% DI B.2.10	€ 5.899,60
B.6	IVA SPESE TECNICHE	€ 33.745,73
B.7	ONERI CONFERIMETNO A DISC. IVA INCL	
B.8	ECONOMIE	
B.9	TOTALE B	€ 518.490,90
C	TOTALE A+B	€ 2.073.825,87

Considerato che, con l'atto di sottomissione sottoscritto, consegnato alla Struttura Commissariale in data 27/01/2022 con prot. n. 432, registrato a Palermo in data 31/05/2022 al n.1777 serie 3°, l'impresa si impegna ad eseguire i maggiori e diversi lavori previsti in perizia e per effetto della suddetta perizia, il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 30/06/2022;

Vista la proroga per l'ultimazione dei lavori del 30/06/2022, di 60 giorni naturali e consecutivi al completamento delle opere, fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 29/08/2022;

Atteso che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 20/08/2022, come da verbale di accertamento ultimazione redatto dalla Direzione dei Lavori in data 21/08/2022;

Atteso che la Struttura Commissariale con note prot. n. 582/2021, 584/2021, 1018/2021, 1175/2021, 199/2022, 1017/2022 incaricava la Commissione di Collaudo, composta da: ing. Rosolino Costanza

(Presidente), ing. Antonio De Santis, e i segretari ing. Federico Indemburgo e geom. Francesco Albano;

Preso atto che la Commissione di Collaudo ha effettuato n. 2 visite di collaudo in corso d'opera, nelle date del 14/12/2022 e del 16/12/2022, così come riportato nel certificato di collaudo tecnico amministrativo;

Visto il Certificato di Collaudo Statico redatto dall'ing. Rosolino Costanza in data 12/03/2024;

Visto lo stato finale redatto dalla Direzione dei Lavori in data 30/02/2023, per un importo complessivo di netto di € 1.555.101,18 dal quale risulta un credito netto dell'impresa per € 15.701,18 oltre IVA, al netto dell'anticipazione e degli acconti già emessi nel corso dei lavori con l'emissione di n. 3 Stati di Avanzamento Lavori;

Rilevato che, con verbali del 14/12/2022 e del 16/12/2022, la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha proceduto alla consegna anticipata dell'opera, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010;

Rilevato che, in data 12/03/2024, la Commissione di Collaudo ha emesso il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale, con il quale si è collaudata l'intera opera per € 1.555.101,18 e si è certificato in € 15.701,18 il credito a favore dell'impresa CONPAT SCARL, oltre IVA, confermando l'importo riportato dalla D.L. nello stato finale, liquidandolo;

Atteso che, alla luce della Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023 sopra citata "Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana", l'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, rientra nelle competenze di questa Azienda Ospedaliera;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale redatto dalla Commissione di Collaudo all'uopo incaricata, dal quale si evince l'assestamento definitivo del quadro economico, con un importo finale assestato dei lavori pari ad euro € 2.073.825,87, di cui per lavori al netto del ribasso per € 1.555.101,18 (inclusi oneri della sicurezza) ed € 518.724,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

A	LAVORI	€ 1.819.971,08
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 1.765.799,34
A.2	RIBASSO 15%	€ 264.869,90
A.3	TOTALE NETTO	€ 1.500.929,44
A.4	SICUREZZA	€ 54.171,74
A.5	TOTALE LAVORI NETTO+SIC	€ 1.555.101,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA DI A.5	€ 155.510,12
B.2	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE	
B.2.1	PROGETTAZIONE DEF.	€ 51.802,06
B.2.2	PROGETTAZIONE ESEC.	€ 64.414,90
B.2.3	SOMMANO	€ 116.216,96
B.2.4	CNPAIA 4% DI B.2.3	€ 4.648,68
B.2.5	IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2	€ 0,00
B.2.6	SUBTOTALE.1 (B.2.3+B.2.4+B.2.5)	€ 120.865,64
	ESECUZIONE	
B.2.7	D.L.	€ 68.019,07
B.2.8	CSE	€ 44.131,32
B.2.9	COLLAUDO	€ 35.339,70
B.2.10	SUBTOTALE.2(B.2.7+B.2.8+B.2.9)	€ 147.490,09
B.3	INCENTIVO EX ART. 113 (2% DI A)	€ 36.399,42
B.4	IMPREVISTI 5%	
B.5	CNPAIA 4% DI B.2.10	€ 5.899,60
B.6	IVA SPESE TECNICHE	€ 33.745,73
B.7	ONERI CONFERIMETNO A DISC. IVA INCL	
B.8	ECONOMIE	€ 18.814,09

B.9	TOTALE B	€ 518.724,69
C	TOTALE A+B	€ 2.073.825,87

Riservarsi di procedere alla liquidazione e pagamento del credito dell'Impresa CONPAT SCARL di € 15.701,18 iva compresa, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo, secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;

Preso atto che l'attività di RUP è svolta dall'Arch. Vincenzo Campo e quella di supporto al RUP per i lavori dall'Arch. Vita Giostra e per le attrezzature dal Tecnico Antonino di Salvo e dalla Dott.ssa Marie France Monachino, limitatamente alle attività di verifica e collaudo delle attrezzature;

Preso atto che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "incentivo ex art. 113" è prevista la quota per gli incentivi dei supporti al RUP per i lavori e per le attrezzature, come da Disposizioni del Soggetto Attuatore n. 9 del 17/11/2022 e n. 18 del 07/04/2023;

Vista la tabella riepilogativa redatta dal RUP dalla quale risulta un importo complessivo da corrispondere al personale per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad € 2.149,90, così distribuito: matr. n. 7809 (V.G.) € 1.901,06, matr. n. 5787 (A.D.S.) € 124,42, matr. n. 3875 (M.F.M.) € 124,42. Rilevato che le suddette somme, come si evince dalle schede predisposte dai RUP afferiscono esclusivamente alle somme per il personale, già depurate del 20% per innovazione tecnologica;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere alla liquidazione e pagamento delle competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche per complessivi € 2.149,90 così come sopra indicato, il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Umane, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;

Dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri dispesa sul Bilancio dell'Azienda;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L.23 Ottobre 1996 n.543, come modificato dalla L.20 Dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 Novembre 2012 n.190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente piano aziendale della prevenzione della corruzione;

Preso atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1. Approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale redatto dalla Commissione di Collaudo all'uopo incaricata, dal quale si evince l'assestamento definitivo del quadro economico, con un importo finale assestato dei lavori pari ad euro € 2.073.825,87, di cui per lavori al netto del ribasso per € 1.555.101,18 (inclusi oneri della sicurezza) ed € 518.724,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

A	LAVORI	€ 1.819.971,08
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 1.765.799,34
A.2	RIBASSO 15%	€ 264.869,90
A.3	TOTALE NETTO	€ 1.500.929,44
A.4	SICUREZZA	€ 54.171,74
A.5	TOTALE LAVORI NETTO+SIC	€ 1.555.101,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA DI A.5	€ 155.510,12

B.2	SPESE TECNICHE	
	PROGETTAZIONE	
B.2.1	PROGETTAZIONE DEF.	€ 51.802,06
B.2.2	PROGETTAZIONE ESEC.	€ 64.414,90
B.2.3	SOMMANO	€ 116.216,96
B.2.4	CNPAIA 4% DI B.2.3	€ 4.648,68
B.2.5	IVA 22% DI B.2.1+IVA 10% B.2.2	€ 0,00
B.2.6	SUBTOTALE.1 (B.2.3+B.2.4+B.2.5)	€ 120.865,64
	ESECUZIONE	
B.2.7	D.L.	€ 68.019,07
B.2.8	CSE	€ 44.131,32
B.2.9	COLLAUDO	€ 35.339,70
B.2.10	SUBTOTALE.2(B.2.7+B.2.8+B.2.9)	€ 147.490,09
B.3	INCENTIVO EX ART. 113 (2% DI A)	€ 36.399,42
B.4	IMPREVISTI 5%	
B.5	CNPAIA 4% DI B.2.6	€ 5.899,60
B.6	IVA SPESE TECNICHE	€ 33.745,73
B.7	ONERI CONFERIMENTNO A DISC. IVA INCL	
B.8	ECONOMIE	€ 18.814,09
B.9	TOTALE B	€ 518.724,69
C.	TOTALE A+B	€ 2.073.825,87

2. **Dare atto** che con il suddetto Certificato di Collaudo viene accertato e liquidato dal Collaudatore Tecnico Amministrativo il credito netto dell'Impresa CONPAT SCARL in € 17.271,29, compreso IVA al 10 %;
3. **Riservarsi** di procedere alla liquidazione e pagamento del credito dell'Impresa CONPAT SCARL dell'importo di € 17.271,29, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo, secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;
4. **Riservarsi** di procedere alla liquidazione e pagamento delle competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche ad € 2.149,90, così distribuito: matr. n. 7809 (V.G.) € 1.901,06, matr. n. 5787 (A.D.S.) € 124,42, matr. n. 3875 (M.F.M.) € 124,42, con successivo provvedimento finalizzato alla rilevazione del costo secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali per le Aziende del S.S.R.; trasmesse dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 e approvate con atto deliberativo n. 211 del 08/03/2024;
5. **Dare atto** che il presente atto deliberativo non comporta oneri dispesa sul Bilancio dell'Azienda;
6. **Disporre** di inviare il presente atto deliberativo al Dipartimento Pianificazione Strategica - Servizio 3 e alla "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera";
7. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente atto deliberativo è custodita presso gli uffici dell'UOC Gestione Tecnica;
8. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta;
9. **Dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico

Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

Il Direttore Amministrativo

parere favorevole dal

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Buccheri

Il Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
DELETA
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

Il Commissario Straordinario

Dott. Walter Messina

Walter Messina

Il Segretario verbalizzante

Luca Di Carlo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **24 MAR. 2024** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

- =====
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 03 APR. 2024

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

=====

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

