



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 28.04.2024 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_







Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Altre annotazioni

DETERMINA n. 70 TEC/2024 del 26.04.2024

**OGGETTO:** Fornitura e collocazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata da destinare a n. 5 ambulatori di Cardiologia a servizio della U.O.C. di Cardiologia presso il Padiglione 12 del P.O. Civico di Palermo \_ CIG: **A00EF40046** \_ Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 – Ditta "Editrade General Contracting S.r.l." \_ **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE I.S.A.L..**

<b>U.O.C. PROPONENTE</b> Gestione Tecnica	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
Proposta n. <u>73</u> del <u>18/06/2024</u>	N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2024 (euro) _____ Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in quanto già oggetto di precedenti provvedimenti Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Collaboratore Tecnico Professionale <b>(Ing. Francesco Grancagnolo)</b> 	<b>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</b> _____ Scheda BUDGET allegata datata _____
Il Dirigente Responsabile U.O.S. Gestione e Manutenzione Immobili <b>(Arch. Liborio Sutera)</b> 	Il Responsabile del procedimento 
Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica <b>(Ing. Ernesto Basilico)</b> 	Il Direttore dell'U.O.C. (Dot.ssa Rosaria Di Fresco)  <b>Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli</b> <b>Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> <b>U.O.S. Contabilità Costi/Ricavi</b> Il Dirigente  <b>Antonello Porcaro</b>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 del mese di Aprile, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo. Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 07/02/2024, assistito da Roberto Arcadio, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico**

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 07/02/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Premesso** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1400 del 22/09/2023 è stato approvato l'affidamento diretto della fornitura e collocazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata da destinare a n. 5 ambulatori di Cardiologia autonomi, comprensivi di spazi d'attesa e di locali di servizio da porre a supporto della U.O.C. di Cardiologia presso il Padiglione 12 del P.O. Civico di Palermo, alla ditta "Edi-Trade General Contracting S.r.l.", con sede legale in via D. Cimarosa, 5 - 90145 Palermo P.IVA 06694340826, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo pari a € 145.000,00 oltre oneri fiscali;

- con verbale di consegna dei lavori del giorno 22/01/2024, il Responsabile della U.O.S. Gestione e Manutenzione Immobili, Arch. Liborio Sutera, nella qualità di Direttore dei lavori segnati in oggetto, ha proceduto ad effettuare la formale consegna dei lavori all'Impresa;

**Considerato** che la struttura prefabbricata in trattazione, originariamente, doveva sorgere nel piazzale antistante al fronte principale del Padiglione 12, e precisamente in una porzione perimetrale dell'area di sedime stradale;

**Considerato** che durante il corso dei lavori si è reso necessario, al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere previste in progetto, integrare e modificare alcuni interventi alla luce di eventi imprevedibili, verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase progettuale, rivalutando il posizionamento della predetta struttura prefabbricata al fine di preservare e mantenere gli spazi di manovra dei mezzi di soccorso e delle vetture che quotidianamente transitano nella predetta area;

**Dato atto** che è stato previsto l'arretramento della struttura prefabbricata e il posizionamento della stessa, in parte su superficie cementata, in parte su terreno vergine;

**Dato atto** che la suddetta nuova configurazione del progetto, a causa della scarsa consistenza del terreno di appoggio, non considerata e non prevista in fase progettuale, ha comportato la realizzazione di un basamento della struttura consistente in un cordolo in c.a. composto da 2 travi di dimensioni pari a L= 25,00 m, H= 0,40 m e S= 0,40 m, in sostituzione delle travi di appoggio, originariamente previste in acciaio scatolare;

**Considerato** altresì che in data 29/01/2024 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e suppletiva, redatta nei limiti del 20% dell'importo complessivo di progetto dal D.L. e autorizzata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;

**Vista** la relazione tecnica relativa all'intervento migliorativo e di adattamento, redatta dal direttore dei lavori;

**Prendere atto** che l'importo complessivo di € 182.142,78 compreso oneri fiscali è stato imputato al conto n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili", con competenza economica anno 2024;

**Prendere atto** del verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 04/03/2024 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa "EdiTrade General Contracting";

**Prendere atto** del certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto in data 04/03/2024 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa "EdiTrade General Contracting";

**Dare atto** che i medesimi lavori sono stati eseguiti e terminati a perfetta regola d'arte;

**Prendere atto** dell'emissione dell'ordine d'acquisto n. 24003226, relativo al primo SAL, dell'importo pari a € 145.000,00 oltre oneri fiscali;

**Prendere atto** della fattura n. FPA 3/24 del 04/03/2024 dell'importo pari a € 145.000,00 oltre iva al 22% pari a € 31.900,00 per un totale complessivo pari a € 176.900,00 oneri fiscali inclusi;

**Liquidare e pagare** alla ditta "EdiTrade General Contracting" il primo SAL relativo alla fornitura e collocazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata da destinare a n. 5 ambulatori di Cardiologia a servizio della U.O.C. di Cardiologia presso il Padiglione 12 del P.O. Civico di Palermo per l'importo complessivo pari a € 176.900,00 di cui alla fattura n. FPA 3/24 del 04/03/2024 dell'importo pari a € 145.000,00 oltre iva al 22% pari a € 31.900,00;

**Trasmettere** il presente provvedimento, per ogni eventuale successivo controllo, alla segreteria del Direttore Generale, all'Ufficio Delibere ed alla U.O.C. Economico Finanziario per gli atti di competenza;

**Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";

**Disporre** che tutta la documentazione citata nel presente atto sarà custodita presso i locali della U.O.C. Gestione Tecnica;


**Dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono assolte dal Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico e quelle di Direttore dei Lavori (D.L.) sono assolte dal Responsabile della U.O.S. Gestione e Manutenzione Immobili Arch. Liborio Sutera;

**Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP e a chi lo adotta.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Ernesto Basilico



Il Segretario verbalizzante



d) Impianto Elettrico: per maggiore sicurezza dalle sovracorrenti e/o sovratensioni, è stato sostituito l'interruttore magnetotermico differenziale da 2 poli 16 A, con un modulare 4 poli 50A, 6KVA;

e) Manufatti in acciaio: è stata posizionata, oltre alla passerella fornita da progetto, una ulteriore passerella di proprietà dell'A.R.N.A.S. che è stata opportunamente modificata e adattata per la nuova collocazione;

**Approvare** la perizia di variante dei lavori aggiuntivi di miglioramento, per un importo complessivo di € 182.142,78 inclusi oneri fiscali;

**Prendere atto** della nota prot. n.0001864 del 26/01/2024, a firma congiunta del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico e del Dirigente della medesima UOC Gestione Tecnica Arch. Liborio Sutera, inoltrata al Commissario Straordinario pro tempore, Dott. Roberto Colletti, al fine di acquisire la preventiva autorizzazione per l'affidamento diretto delle sopra descritte ulteriori lavorazioni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo pari a € 4.766,16 oltre oneri fiscali;

**Prendere atto** della medesima nota prot. n.0001864 del 26/01/2024 autorizzata dal Commissario Straordinario pro tempore, Dott. Roberto Colletti, mediante la sottoscrizione della stessa, con la quale, in virtù dell'importo dei lavori, lo stesso autorizza l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni sopra descritte;

**Prendere atto** della nota prot. n. 0004803 del 29/02/2024 a firma del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico, inoltrata al Commissario Straordinario, Dott. Walter Messina, al fine di acquisire l'autorizzazione per la riapertura budget per l'importo di 176.900,00 nella competenze dell'anno 2024, poiché non è stato possibile avviare i lavori nell'anno 2023 e, per ragioni contabili, è stato necessario chiudere la linea di intervento;

**Prendere atto** della medesima nota prot. n. 0004803 del 29/02/2024 autorizzata dal Commissario Straordinario, Dott. Walter Messina, mediante la sottoscrizione della stessa, con la quale, in virtù dell'importo dei lavori, lo stesso autorizza la riapertura budget per l'importo di € 176.900,00 nella competenza economica dell'anno 2024;

**Prendere atto** della nota prot. n. 0006254 del 18/03/2024 a firma del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico, inoltrata al Direttore dell'UOC Economico e Finanziario e al Dirigente UOS Contabilità Costi e Ricavi, al fine di acquisire l'apertura budget per € 5.814,71 sul conto economico n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili" per l'integrazione della spesa non prevista e non prevedibile con la delibera n. 1400 del 22/09/2023 per l'importo di € 176.900,00 nella competenze dell'anno 2024;

**Prendere atto** della mail del 21/03/2024 trasmessa dalla UOC Economico e Finanziario alla UOC Gestione Tecnica, con la quale è stata confermata l'integrazione del budget per l'importo pari a € 5.815,00 sul conto economico n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili";

**Prendere atto** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale rispetto all'importo impegnato;

**Visto** il computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi sopra descritti il cui importo complessivo ammonta a € 5.234,63 oltre oneri fiscali;

**Visto** il preventivo trasmesso dalla ditta "EdiTrade General Contracting S.r.l." ove è stato applicato un ribasso a corpo pari al 10% sull'importo del computo metrico di € 5.234,63, per un totale pari a € 4.766,16 oltre oneri fiscali al 10% pari a € 476,61 per un totale complessivo pari a € 5.242,78 oneri fiscali inclusi;

**Considerato** che nell'ambito delle lavorazioni di cui all'oggetto, sono state altresì concordate ulteriori migliorie che rientrano all'interno dell'importo offerto in fase di gara, riguardanti:

a) Copertura: in aggiunta alla copertura, originariamente prevista in acciaio con soffitto in pannelli modulari sandwich, è stata realizzata una sovrastruttura di copertura a falda inclinata con sottotetto ventilato, completa di gronda e pluviali per convogliamento acque meteoriche;

b) Accessori: sono state fornite e collocate tende parasole manuali a rullo, per tutte le finestre;

c) Pavimentazione: in sostituzione della pavimentazione in gomma sintetica con finitura ordinaria, è stata installata una pavimentazione in materiale vinilico con finitura effetto parquet;

d) Impianto Elettrico: per maggiore sicurezza dalle sovracorrenti e/o sovratensioni, è stato sostituito l'interruttore magnetotermico differenziale da 2 poli 16 A, con un modulare 4 poli 50A, 6KVA;

e) Manufatti in acciaio: è stata posizionata, oltre alla passerella fornita da progetto, una ulteriore passerella di proprietà dell'A.R.N.A.S. che è stata opportunamente modificata e adattata per la nuova collocazione;

**Vista** la nota prot. n.0001864 del 26/01/2024, a firma congiunta del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico e del Dirigente della medesima UOC Gestione Tecnica Arch. Liborio Sutera, inoltrata al Commissario Straordinario pro tempore, Dott. Roberto Colletti, al fine di acquisire la preventiva autorizzazione per l'affidamento diretto delle sopra descritte ulteriori lavorazioni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo pari a € 4.766,16 oltre oneri fiscali;

**Vista** la medesima nota prot. n.0001864 del 26/01/2024 autorizzata dal Commissario Straordinario pro tempore, Dott. Roberto Colletti, mediante la sottoscrizione della stessa, con la quale, in virtù dell'importo dei lavori, lo stesso autorizza l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni sopra descritte;

**Vista** la nota prot. n. 0004803 del 29/02/2024 a firma del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico, inoltrata al Commissario Straordinario, Dott. Walter Messina, al fine di acquisire l'autorizzazione per la riapertura budget per l'importo di 176.900,00 nella competenze dell'anno 2024, poiché non è stato possibile avviare i lavori nell'anno 2023 e, per ragioni contabili, è stato necessario chiudere la linea di intervento;

**Vista** la medesima nota prot. n. 0004803 del 29/02/2024 autorizzata dal Commissario Straordinario, Dott. Walter Messina, mediante la sottoscrizione della stessa, con la quale, in virtù dell'importo dei lavori, lo stesso autorizza la riapertura budget per l'importo di € 176.900,00 nella competenza economica dell'anno 2024;

Trasparenza 2021-2023;

## DETERMINA di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

**Dichiarare** la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Prendere atto** che la struttura prefabbricata in trattazione, originariamente, doveva sorgere nel piazzale antistante al fronte principale del Padiglione 12, e precisamente in una porzione perimetrale dell'area di sedime stradale;

**Prendere atto** che nel corso dei lavori si è reso necessario, al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere previste in progetto, integrare e modificare alcuni interventi alla luce di eventi imprevedibili, verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase progettuale, rivalutando il posizionamento della predetta struttura prefabbricata al fine di preservare e mantenere gli spazi di manovra dei mezzi di soccorso e delle vetture che quotidianamente transitano nella predetta area;

**Dare atto** che è stato previsto l'arretramento della struttura prefabbricata e il posizionamento della stessa, in parte su superficie cementata, in parte su terreno vergine;

**Dare atto** che la suddetta nuova configurazione del progetto, a causa della scarsa consistenza del terreno di appoggio, non considerata e non prevista in fase progettuale, ha comportato la realizzazione di un basamento della struttura consistente in un cordolo in c.a. composto da 2 travi di dimensioni pari a L= 25,00 m, H= 0,40 m e S= 0,40 m, in sostituzione delle travi di appoggio, originariamente previste in acciaio scatolare;

**Prendere atto** che in data 29/01/2024 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e suppletiva, redatta nei limiti del 20% dell'importo complessivo di progetto dal D.L. e autorizzata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;

**Prendere atto** del computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi descritti il cui importo complessivo ammonta a € 5.234,63 oltre oneri fiscali;

**Prendere atto** del preventivo trasmesso dalla ditta "EdiTrade General Contracting S.r.l." ove è stato applicato un ribasso a corpo pari al 10% sull'importo del computo metrico di € 5.234,63, per un totale pari a € 4.766,16 oltre oneri fiscali al 10% pari a € 476,61 per un totale complessivo pari a € 5.242,78 oneri fiscali inclusi;

**Prendere atto** che nell'ambito delle lavorazioni di cui all'oggetto, sono state concordate ulteriori migliorie che rientrano all'interno dell'importo offerto in fase di gara, riguardanti:

a) Copertura: in aggiunta alla copertura, originariamente prevista in acciaio con soffitto in pannelli modulari sandwich, è stata realizzata una sovrastruttura di copertura a falda inclinata con sottotetto ventilato, completa di gronda e pluviali per convogliamento acque meteoriche;

b) Accessori: sono state fornite e collocate tende parasole manuali a rullo, per tutte le finestre;

c) Pavimentazione: in sostituzione della pavimentazione in gomma sintetica con finitura ordinaria, è stata installata una pavimentazione in materiale vinilico con finitura effetto parquet;

**Vista** la nota prot. n. 0006254 del 18/03/2024 a firma del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico, inoltrata al Direttore dell'UOC Economico e Finanziario e al Dirigente UOS Contabilità Costi e Ricavi, al fine di acquisire l'apertura budget per € 5.814,71 sul conto economico n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili" per l'integrazione della spesa non prevista e non prevedibile con la delibera n. 1400 del 22/09/2023 per l'importo di € 176.900,00;

**Vista** la mail del 21/03/2024 trasmessa dalla UOC Economico e Finanziario, con la quale è stata confermata l'integrazione del budget per l'importo pari a € 5.815,00 sul conto economico n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili";

**Visto** il verbale di ultimazione dei lavori edili sottoscritto in data 04/03/2024 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa "EdiTrade General Contracting";

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili sottoscritto in data 04/03/2024 dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa "EdiTrade General Contracting";

**Considerato** che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 182.142,78 inclusi oneri fiscali;

**Dato atto** che l'importo complessivo di € 182.142,78 compreso oneri fiscali va imputato al conto n. 1.01.02.03.0101 "fabbricati strumentali indisponibili", con competenza economica anno 2024;

**Considerato** quanto fin qui riportato è stata predisposta dalla scrivente U.O.C. Gestione Tecnica;

**Dato atto** che i lavori sono stati eseguiti e terminati a perfetta regola d'arte;

**Considerato** che, è possibile liquidare e pagare il SAL n.01 dell'importo pari a € 145.000,00 oltre iva al 22% pari a € 31.900,00 per un totale complessivo pari a € 176.900,00 (rif. Deliberazione n. 1400 del 22/09/2023);

**Visto** l'ordine d'acquisto n. 24003226 dell'importo pari a € 145.000,00 oltre oneri fiscali;

**Vista** la fattura n. FPA 3/24 del 04/03/2024 dell'importo pari a € 145.000,00 oltre iva al 22% pari a € 31.900,00 per un totale complessivo pari a € 176.900,00 oneri fiscali inclusi;

**Acquisito agli atti** il Codice Identificativo Gara (CIG) CIG: A00EF40046 rilasciato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Visto** il documento di regolarità contributiva della ditta "EdiTrade General Contracting" nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e della cassa edile DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS n. 39504743 valevole sino al 31/05/2024;

**Preso atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono assolte dal Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico e quelle di Direttore dei Lavori (D.L.) sono assolte dal Responsabile della U.O.S. Gestione e Manutenzione Immobili Arch. Liborio Sutura;

**Preso atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la