

Tempi e indicatori di realizzazione

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Appalto	N. CUP	N. CIG	Tempi di realizzazione				Indicatore di realizzazione
			Prevista		Effettiva		
			Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine	
Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di gazebo per la creazione di percorsi e area di attese temporanee sicure presso ARNAS Civico di Palermo	D77H21001150002	8751018082	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2021	30/09/2022	100%
Lavori di risistemazione locali per la collocazione di una TAC nel reparto di Radiologia (Padiglione 8, piano seminterrato) del P.O. Civico	D74E21000510002	8814549BEF	26/10/2022	09/01/2023	26/10/2022	09/01/2023	100%
Emergenza COVID-19 - Fornitura e collocazione di una struttura temporanea per il deposito di rifiuti speciali presso il P.O. "Civico" di Palermo	D77H21003810002	887480371D	29/09/2021	29/09/2022	29/09/2021	23/11/2022	100%
Affidamento triennale dei lavori di manutenzione infissi e manufatti, da eseguire presso i padiglioni dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli	D77H21004400002	905946288A	19/02/2022	19/02/2025	19/02/2022		89%
Emergenza Covid - Lavori urgenti per la fornitura e collocazione di un gruppo frigo tropicalizzato a servizio del padiglione 4 "Chirurgia Generale" del P.O. Civico	D77H21005610002	896208635 4	24/06/2022	24/07/2022	24/06/2022	09/08/2022	100%